



KATOWICE

dla odmiany

Sprawozdanie z realizacji w latach

2018-2019

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice
na lata 2016-2022

Spis treści

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Programu w latach 2018-2019 w miejskich podobszarach rewitalizacji	4
1.1 Podobszar Śródmieście.....	4
1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	4
1.1.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	5
1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	15
1.2 Podobszar Zawodzie	17
1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	17
1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	18
1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	20
1.3 Podobszar Załęże	22
1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	22
1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	23
1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	27
1.4 Podobszar Bogucice.....	28
1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	28
1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	29
1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	31
1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec.....	33
1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	33
1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	34
1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	40
1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec	41
1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	41
1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	42
1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	44
2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach występowania problemów przestrzennych	46
2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa	46
2.2 Podobszar Dąb – Baildona	48
2.3 Podobszar Kolonia Alfred	50
2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska	52
2.5 Podobszar Szopienice - Woźniaka	55
2.6 Podobszar Śródmieście – Raciborska	56
3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic	57
4. Podsumowanie	73

Wstęp

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” przyjęto po raz pierwszy uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. Zgodnie z zapisami Programu, dokument aktualizowano w cyklu rocznym – obecnie obowiązuje Program przyjęty uchwałą nr XII/272/19 z dnia 26.09.2019 r.

Kompleksowe przekształcanie obszarów zdegradowanych jest procesem wielopłaszczyznowym, angażującym różnych interesariuszy, różne źródła finansowania i ukierunkowanym na różnych odbiorców. Część bezpośrednich i pośrednich rezultatów interwencji realizacyjnych jest widoczna z pewnym opóźnieniem. Niezbędnym elementem prawidłowej realizacji Programu są działania związane z monitoringiem i ewaluacją. Sprawozdanie z realizacji Programu jest narzędziem bieżącego monitoringu, służącego kontroli postępu prac w ramach realizacji poszczególnych projektów (podstawowych i pozostałych), identyfikacji ewentualnych zagrożeń realizacji Programu, powzięciu decyzji o ewentualnej aktualizacji zapisów uchwały czy też podjęciu decyzji o koniecznych działaniach zaradczych. Informacje zgromadzone w ramach poszczególnych raportów sprawozdawczych będą również wykorzystane do opracowania raportu ewaluacyjnego.

W ramach dwuletniego cyklu monitorowania wdrażania Programu Rewitalizacji, we współpracy z członkami Zespołu Wdrażającego ds. realizacji LPR, zgromadzono informacje o charakterze jakościowym, obejmujące dane o stopniu realizacji działań i projektów podejmowanych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji **w latach: 2018-2019** przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu czy organizacje pozarządowe).

Informacja sprawozdawcza obejmuje zarówno **projekty podstawowe** tj. ujęte w Załączniku nr 1 do LPR, jak i **pozostałe przedsięwzięcia** podejmowane w obszarze rewitalizacji, ukierunkowane na ograniczenie negatywnych zjawisk i poprawę sytuacji w obszarze.

Dla celów sprawozdawczości rzeczowej i finansowej w odniesieniu do projektów podstawowych realizowanych przez Miasto, za punkt odniesienia przyjęto stan na dzień 31.12.2019 roku (UCHWAŁA NR XXI/487/20 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok) względem LPR uchwalonego dnia 26.09.2019 r. (uchwała nr XII/272/19).

Informację w zakresie realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne zgromadzono na podstawie wypełnionych i odesłanych kart monitoringowych, rozesłanych uprzednio do projektodawców. Każdoroczna informacja zwrotna stanowi jednocześnie podstawę kolejnej aktualizacji LPR.

Materiał sprawozdawczy przedstawiono w podziale na poszczególne podobszary rewitalizacji: **podobszary miejskie** oraz **podobszary występowania problemów przestrzennych**. Informacja o danym podobszarze zawiera: zestawienie projektów podstawowych wraz z wykonanym zakresem rzeczowym w okresie sprawozdawczym, skorelowaną z nim mapę z zaznaczonymi lokalizacjami projektów, a także opis pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stanowiąc w sumie kompleksowy pakiet wiedzy o działaniach miasta i podmiotów zewnętrznych w nim podejmowanych. Szczegółowe dane finansowe i opis wykonanego zakresu rzeczowego dla poszczególnych zrealizowanych projektów miejskich prezentuje Załącznik 1.

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Programu w latach 2018-2019 w miejskich podobszarach rewitalizacji

1.1 Podobszar Śródmieście

1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Cel rewitalizacji	Kierunki działań
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja – starzenie się – bezrobocie – ubóstwo i wykluczenie społeczne – przestępczość – zły stan środowiska – zły stan techniczny budynków 	<p>Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej obejmujące poprawę warunków zamieszkania, odnowę przestrzeni publicznych oraz podniesienie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców wyłączonej z korzyści rozwoju społeczno-gospodarczego Katowic.</p>	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich aktywnego włączenia w ofertę społeczno-kulturalną miasta, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.

1.1.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Śródmieście




Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Śródmieście - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
1	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej – I etap	2018-2020	1 769 805 zł	W roku 2018 organizowano: wyjścia integracyjne dla osób niepełnosprawnych, zajęcia w ramach Integracyjnego Klubu Osób z Niepełnosprawnością: dydaktyczne, terapeutyczne, warsztaty artystyczne, wyjazd terapeutyczny do Wrocławia, spotkania z lokalnymi animatorami. W roku 2019 organizowano: wyjścia integracyjne dla osób niepełnosprawnych, zajęcia w ramach Integracyjnego Klubu Osób z Niepełnosprawnością - dydaktyczne, terapeutyczne, warsztaty artystyczne. Animatorzy lokalni prowadzili spotkania i warsztaty dla uczestników.	R
	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej – II etap	2021-2022	1 500 000 zł	Zadanie planowane do realizacji.	P
2	Miasto Katowice (MOPS) NGO Katowice, miasto otwarte –	2015-2018	5 838 981 zł	W roku 2018: dokonano rozliczenia końcowego zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach; dokonano zakupu	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43			wyposażenia niezbędnego do realizacji działań centrum usług społecznych (wyposażono aneksy kuchenne w sprzęt AGD, zakupiono meble tj. biurka, szafy biurowe, fotele biurowe, komputery, drukarki oraz sprzęt rehabilitacyjny). Zadanie zakończone.	
3	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	2013, 2015-2020	62 230 024 zł	W roku 2018 realizowano roboty budowlane. W roku 2019: zakończono roboty budowlane i nadzór autorski; przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia budynku obsługi podróżnych – trwały prace komisji przetargowej.	R
4	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „św. Jana”	2018-2020	250 000 zł	W roku 2018 trwało przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2019 rozpoczęto prace projektowe.	R
5	Miasto Katowice Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	2005-2019	272 896 544 zł	W roku 2018 w zakresie zadania Budynek C4 – wykonano projekt zagospodarowania dwóch wiat. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak ofert na wykonanie robót budowlanych. W roku 2019 zapłacono odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości w trakcie realizacji zadania Spółce „Millenium” Rondo w Warszawie. W zakresie Etapu IV-Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek – przygotowano i ogłoszono kolejny przetarg na roboty budowlane - budowa zadaszenia – przetarg unieważniono.	Z
6	Miasto Katowice Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	2016-2020	40 025 780 zł	W roku 2018 odebrano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zagospodarowania terenu ulicy Dworcowej i Tylnej Mariackiej. Trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów. W roku 2019 trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ciągu ul. Dworcowej (w formie placu). Realizacja zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów przewidziana na przyszłe lata.	R
7	Miasto Katowice (KZGM) Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową	2015-2016	750 000 zł	Zadanie zakończone.	Z
8	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI (oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15)	2015-2019	1 441 697 zł	W roku 2018 realizowano i odebrano roboty budowlane. W roku 2019 rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej lokalizacji została zakończona. Zrezygnowano z powierzenia wykonania audytu energetycznego powykonawczego podmiotowi zewnętrznemu (audyt przeprowadza Wydział Kształtowania Środowiska). Zadanie zakończone.	Z
9	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III (oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43)	2015-2019	2 399 557 zł	W roku 2018 trwały roboty budowlane. W roku 2019 rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej lokalizacji została zakończona. Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
10	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII	2016, 2018, 2020-2021	7 647 403 zł	W roku 2018 opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności. W roku 2019 brak wykonania - zgodnie z zaplanowanym okresem realizacji.	P
11	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	2015, 2018-2020	1 924 127 zł	W roku 2018 dokonano aktualizacji studium wykonalności dot. Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach W roku 2019 brak wykonania - zgodnie z zaplanowanym okresem realizacji.	P
12	Miasto Katowice (KZGM) Budowa placu zabaw ze strefą fitness	2015-2016	744 097,52 zł	Zadanie zakończone.	Z
13	Miasto Katowice Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	2016- 2017, 2018-2021	3 047 785 zł	W roku 2018 przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim – trwały prace komisji przetargowej. W roku 2019 trwały prace projektowe.	P
14	Miasto Katowice Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	2011-2018	15 450 000 zł	W roku 2018 zrealizowano: nadzór inspektora robót ogólnobudowlanych nad realizacją inwestycji, modernizację 2 sal sportowych (roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne), dostawę i montaż sprzętu dydaktycznego do zmodernizowanego budynku, prace budowlano-remontowe polegające na demontażu istniejących trzech garaży oraz budowę nowego parkingu za budynkiem głównym AWF oraz prace remontowe nawierzchni asfaltowej wzdłuż wielofunkcyjnej hali sportowej. Zadanie zakończone.	Z
15	Miasto Katowice Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	2016-2017	996 369,89 zł	Zadanie zakończone.	Z
16	Miasto Katowice Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	2018-2019	999 204 zł	W roku 2018 przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznych na stanowiskach badania prototypów w laboratorium, które będzie częścią tworzonej Strefy Innowacji oraz rozpoczęto modernizację sali seminaryjnej. W roku 2019 środki przeznaczone na utworzenie na terenach należących do uczelni nowoczesnego kompleksu badawczo-edukacyjnego m.in. dostawa wielofunkcyjnego systemu ruchu kolejowego przedstawiającego stacje oraz urządzenia sygnalizacyjne z możliwością sterowania, wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończone.	Z
17	Miasto Katowice Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	2019-2020	290 000 zł	W roku 2019 przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej – trwały prace komisji przetargowej.	P
18	Miasto Katowice Przebudowa i Termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	2018-2019	1 000 000 zł	W roku 2018 wykonano roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wykonaj” (roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno-kan., klimatyzacji, elektryczne silnopiętne i niskopiętne, oprawy oświetleniowe wraz z okablowaniem, instalację wentylacji mechanicznej, CO, docieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej technologii i aranżacji wnętrz, zakup	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				wyposażenia i urządzeń. W roku 2019 wykonano roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wykonaj”, przebudowę oraz termomodern. budynku. Zadanie zakończone.	
19	Miasto Katowice Rewitalizacja siedziby Muzeum Historii Katowic	2020-2021	-	W związku z uzyskaniem informacji o nieotrzymaniu dofinansowania w ramach funduszy UE 2014-2020, odstąpiono od realizacji zadania, do czasu naborów w nowej perspektywie finansowej.	-
20	Miasto Katowice Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości	2016-2019	5 473 128 zł	W roku 2018 zakończono roboty budowlane, przygotowano postępowania na wyposażenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W roku 2019 zakupiono wyposażenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zadanie zakończone.	Z
21	Miasto Katowice (MOPS) Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	2019-2021	897 461 zł	W roku 2019 przygotowano i przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne w celu zatrudnienia animatorów lokalnych do projektu. Pracownicy Centrum w okresie sprawozdawczym: - nawiązali współpracę z organizacjami działającymi na terenie dzielnicy m.in. Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeniem "Szansa dla każdego" oraz Domem Dziecka „Stanica”, - podjęli działania związane z promowaniem Projektu: stworzenie fanpage na Facebooku, przygotowanie plakatów i ulotek, informowanie instytucji o rozpoczęciu realizacji projektu, - sporządzono analizę zasobów i potencjałów dzielnicy Śródmieście. Realizowano również: działania w zakresie animacji lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej, Akademię Lidera Społeczności Lokalnej, program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Śródmieście, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej.	R
	Miasto Katowice (MOPS) Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - II etap	2022-2023	2 500 000 zł	Zadanie planowane do realizacji.	P
22	Miasto Katowice Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	2019-2021	1 350 000 zł	Zadanie planowane do realizacji.	P
23	Miasto Katowice Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	2019-2020	450 000 zł	W roku 2019 Brak realizacji zadania w okresie sprawozdawczym.	P
24	Miasto Katowice (ZM) Zazielenienie bulwarów Rawy (BO)	2019-2020	107 196 zł	W roku 2019 opracowano projekt budowlany zagospodarowania terenu. Projekt zakłada usunięcie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie chodnika przeznaczonego wyłącznie dla pieszych, chcących zrelaksować się na terenie zielonym Bulwary Rawy. Przewiduje się zachowanie całej istniejącej zieleni będącej w dobrym stanie. Do usunięcia zakwalifikowano drzewa chore i obumierające. W projekcie nowej szaty roślinnej uwzględniono rekompensatę utraconej zieleni przez zastąpienie usuwanych drzew nowymi i wprowadzenie dodatkowych powierzchni krzewów.	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
25	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej WSZOP	2016-2023	2 000 000 zł	W 2018 roku wykonano audyt energetyczny oraz częściowo zbito tynki z elewacji (przygotowanie do termomodernizacji). W 2019 roku wykonano remont elewacji wschodniej z częściowym dociepleniem budynku zgodnie z zezwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz wymianą niektórych okien i drzwi.	R
26	WM przy ul. Słowackiego 22 i 3 maja 40 w Katowicach Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Słowackiego 22 i 3 Maja 40 w Katowicach	2017-2020	1 572 469 zł	W roku 2018 dokończono remont elewacji od strony ul. 3 Maja 40 (bez elewacji parteru i montażu szczytów). Wyremontowano narożny odcinek elewacji pod wieżą do gzymsu nad II piętrem. Projekt otrzymał dotację ze środków Miasta Katowice w kwocie 100 tys. zł. W roku 2019 dokończono remont elewacji narożnej 3 Maja 40/Słowackiego 22 od gzymsu II piętra do gzymsu nad parterem. Rozpoczęto remont balkonów od strony ul. Słowackiego 22.	R
27	Uniwersytet Śląski w Katowicach Zagospodarowanie skweru w Katowicach, będącego integralną częścią budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11B (aktualnie: Rewitalizacja przestrzeni katowickiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego)	2020-2023	300 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
28	Uniwersytet Śląski w Katowicach Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego	2018-2023	20 000 000 zł	Projekt od 2018r. ujęty jest jako zadanie inwestycyjne w Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki - Plan Wieloletni. W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań realizacyjnych. Realizacja uwarunkowana jest znalezieniem źródeł sfinansowania 50% kosztów projektu.	P
29	BMP Invest Sp. z o.o., Sp. k. Rewitalizacja zdewastowanej substancji mieszkaniowej (lokali mieszkalnych) z przeznaczeniem na najem, najem okazjonalny czy inne formy zakwaterowania wraz z częścią usługową	2014-2021	8 000 000 zł	W 2018 roku wykonano remont pomieszczeń wewnątrz obiektu, nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, częściowy remont elewacji budynku frontowego. W roku 2019 kontynuowano remont pomieszczeń wewnątrz obiektu (nowe instalacje elektryczne i wodno – kanalizacyjne) oraz remont elewacji budynku frontowego.	R
30	Epione Sp. z o.o. Rewitalizacja zespołu kamienic z częściową nadbudową w kwartale ulic: Dworcowa, Dyrekcyjna, Mielęckiego	2016-2021	75 000 000 zł	W roku 2018 wykonano prace projektowe optymalizujące wykorzystanie planowanej powierzchni użytkowej oraz rozpoczęto przygotowania do procesu budowlanego. W roku 2019 podjęto działania w zakresie prac projektowych oraz przystąpiono do wyburzenia części oficyn zgodnie z otrzymanym pozwoleniem. Poczyniono przygotowania do dalszej realizacji projektu, uwzględniającej uwarunkowania wynikające z przeprowadzanej rewitalizacji ul. Dworcowej dokonywanej przez Miasto.	R
31	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Centrum Spotkań Wielopokoleniowych na Starym Dworcu w Katowicach	2022-2023	700 000 zł	Realizacja projektu jest powiązana z projektem infrastrukturalnym związanego z rewitalizacją Starego Dworca, a więc bazy do realizacji projektu społecznego.	P
32	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Centrum Animacji - Strefa Inkubacji "STARTNOW new	2022-2023	3 000 000 zł	Realizacja projektu jest uzależniona od zakończenia projektu infrastrukturalnego związanego z rewitalizacją Starego Dworca, a więc bazy do realizacji projektu społecznego.	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	life" na Starym Dworcu w Katowicach				
33	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 8) Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap II. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 2-4) Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap III i kolejne. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 6, 10)	2019-2020	36 000 000 zł	W roku 2018: Etap I uzyskał dofinansowanie w ramach 10.3.1. RPO WSL. Pozostałe etapy – rozpoczęto remont i konserwację elewacji, wymianę stolarki okiennej, stropów i pokrycia dachowego oraz prace zabezpieczające. W części obiektów rozpoczęto realizację instalacji wodno – kanalizacyjnej i ciepłej. Zawniosowano o pożyczkę rewitalizacyjną w ramach działania 10.4. RPO WSL. W roku 2019: W ramach Etapu I - prowadzono postępowanie związane z zamówieniem publicznym i wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach Etapu II, III i kolejnych - przebudowano i zabezpieczono niszczący obiekt; w tym wykonano dach i wymieniono stropy, wykonano termomodernizację i wymianę okien oraz przebudowę i adaptację pomieszczeń. Prowadzono prace związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej, ciepła technologicznego, wentylację, infrastrukturę elektryczną, monitoring oraz odwodnienie.	R
34	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Utworzenie Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Starym Dworcu w Katowicach (dawniej z dopiskiem: projekt społeczny dla grupy wiekowej 10-14 lat oraz projekt społeczny dla grupy wiekowej 15-19 lat)	2022	1 400 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
35	Uniwersytet Śląski w Katowicach Budowa Strefy Akademickiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	2019-2022	98 000 000 zł	W 2018 roku nie rozstrzygnięto postępowania dot. wyboru doradcy ekonomiczno – finansowego w ramach procedury dot. realizacji inwestycji w formule PPP i nie podpisano umowy. Z uwagi na zmiany ustawodawcze w sektorze szkolnictwa wyższego Uczelnia zawiesiła działania mające na celu zawarcie w.w. partnerstwa. W 2019 roku wykonano ponowną weryfikację koncepcji projektu oraz źródeł finansowania. Przystąpiono do opracowania i pozyskano analizę chłonności terenu przy ul. Górniczej pod kątem jego zagospodarowania pod planowaną budowę domów studenckich - akademików o wysokim standardzie wyposażenia i funkcji, jako nowoczesnego zespołu obiektów zlokalizowanych w ścisłym centrum Katowic, w sąsiedztwie Kampusu Katowickiego.	P
36	Śląskie Kamienice S. A. Konserwacja i przywrócenie stanu pierwotnego zabytkowej elewacji	2017	420 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
37	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zacisze 2 w Katowicach Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zacisze 2. Kompleksowy remont zabytkowej frontowej elewacji budynku oraz dachu. Likwidacja barier architektonicznych	2017-2020	920 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
38	Europejski Specjalistyczny Instytut Medyczny JDZ Sp. z o.o. Utworzenie Centrum Integracji Wielopokoleniowej "Pod jednym dachem" wraz z przeprowadzeniem działań remontowych i adaptacyjnych	2018-2023	3 000 000 zł	W roku 2018 w części mieszkań wymieniono stolarkę okienną oraz instalację wodno-kanalizacyjną oraz zamontowano instalację c.o., a także podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. W roku 2019 kontynuowano prace związane z wymianą stolarki, instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz wykonano remont 2 pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu.	R
39	Uniwersytet Śląski w Katowicach SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu	2019-2022	30 000 000 zł	W 2019 roku zlecono wykonanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim; zlecono wykonanie ekspertyzy dot. występowania i dopuszczalności pomocy publicznej; złożono wnioski o dofinansowanie; zlecono opracowanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektu pn. "Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń i projektu zagospodarowania terenu i budowa wyjścia ewakuacyjnego od strony wschodniej."	R
40	Kamil Rechowicz-Szawica, Maksymilian Frączek, Małgorzata Myśliwiec – Frączek Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa kamienicy mieszkalnej przy ul. Szkolnej 8 w Katowicach na cele mieszkalno - usługowe	2020-2022	16 000 000 zł	Zadanie w przygotowaniu. W 2019 roku złożono do UMK wnioski o pozwolenie zamienne, rozszerzające pozwolenie o rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego na działkach 72 i 67/4.	P
41 ¹	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent miękkie)	2015-2017, 2019	2 842 045 zł	W roku 2019 zamknięto rozliczenie finansowe projektu. Zadanie zakończone.	Z
	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy)	2015-2017	2 836 084 zł	Zadanie zakończone.	
42 ²	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	15 542 179 zł	ul. 3 Maja 36: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Plebiscytowa 4, 4a: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Mikołowska 11, 13: realizacja zakończona w 2016 r. ul. Szeligiewicza 3c: realizacja zakończona w 2018 r. ul. Powstańców 7 i 9: w roku 2018 zawarto porozumienia ze Wspólnotami Mieszk. dot. partycypacji w kosztach wykonania kanalizacji sanitarnej. W roku 2019 rozpoczęto roboty budowlane. ul. PCK 1: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Drzymały 13: realizacja zakończona w 2017 r. ul. 3 Maja 7: odstąpiono od realizacji ul. Warszawska 6/Teatralna 9: w roku 2018 zakończono roboty budowlane – wymiana, dobudowa instalacji c.o. i przebudowa wymiennika ciepła w budynku. Opracowane zostały dokumentacje na obecność polichromii na kłatkach schodowych budynku oraz na zabezpieczenie p.poż. budynku wraz z remontem klatek schodowych. W roku 2019	R

¹ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

² Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. ul. Warszawska 42: odstąpiono od wykonania dokumentacji z winy Wykonawcy. ul. Królowej Jadwigi 6: realizacja zakończona w 2018 r. ul. Astrów 3/Różana: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Raciborska 33d: trwało opracowanie dokumentacji. ul. Opolska 9b 9c: w roku 2018 w przetargu publicznym na wykonanie robót przebudowy lokalu użytkowego - nie wpłynęła żadna oferta. Nie wyłoniono wykonawcy.	
43 ³	Miasto Katowice (KZGM) Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4)	2009-2017	11 967 662 zł	Zadanie zakończone.	Z
44 ⁴	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	2018-2022	16 785 988 zł	ul. Słowackiego 33 / 3 Maja 27: w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano dokumentację i opinię ornitologiczno-chiropterologiczną; ul. Słowackiego 11: w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano dokumentację i opinię ornitologiczno-chiropterologiczną; ul. Św. Jana 9: w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano i odebrano dokumentację; ul. Św. Jana 14: w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 trwała procedura odbioru dokumentacji; ul. Opolska 13,13A: w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano dokumentację i opinię ornitologiczno-chiropterologiczną; W dniu 16.12.2019r. odstąpiono od wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy; ul. Sokolska 10a: w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 trwała procedura odbioru dokumentacji; ul. Gliwicka 4,4a: w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano dokumentację i opinię ornitologiczno-chiropterologiczną; ul. Gliwicka 13,13a: lokalizacja ujęta w projekcie pn. "Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a,7a i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach"; ul. Stanisława 7,7a: budynek przeznaczony do sprzedaży; ul. Warszawska 49,49a: budynek przeznaczony do sprzedaży; ul. Sienkiewicza 17: w roku 2019 opracowano projekt instalacji gazowej, c.o. i przewodów spalinowo - powietrznych. Trwa wykonanie robót w czterech lokalach; ul. Dąbrowskiego 16: w roku 2019 odstąpiono od wykonania instalacji etażowego c.o. w lokalu mieszkalnym. Lokal zostanie skierowany do remontu przez przyszłego najemcę; ul. Kozielska 4: brak działań; ul. Strzelecka 21: brak działań; ul. Raciborska 14A: brak działań; ul. Drzymały 8: brak działań;	R

³ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Kordeckiego 3, 4 (podobszar – Śródmieście), ul. Obr. Westerplatte 42-50 (podobszar – Szopienice-Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

⁴ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Szopienice – Burowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				<p>ul. Sienkiewicza 21 (narożny), ul. Jagiellońska 19 (narożny): brak działań;</p> <p>ul. Sienkiewicza 22: brak działań;</p> <p>ul. Sienkiewicza 23: w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 odstąpiono od wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy;</p> <p>ul. Plebiscytowa 37: brak działań;</p> <p>ul. Podgórna 5: brak działań;</p> <p>ul. Kochanowskiego 14: w roku 2019 rozpoczęto przygotowanie dokumentów do zlecenia opracowania dokumentacji. KZGM oczekuje na informacje o możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej od Dostawcy ciepła - Tauron Ciepło. Jednocześnie uzyskano warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci gazowniczej;</p> <p>ul. Dąbrowskiego 9/ul. Sienkiewicza 13: w roku 2019 rozpoczęto montaż c.o. etażowego gazowego w 3 lokalach;</p>	
45	Miasto Katowice (ŚTZN) Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.	2015-2018	3 549 561 zł	<p>W roku 2018 dostarczono i zainstalowano 2 tokarki, 1 centrum obróbcze, 3 maszyny CNC oraz przeprowadzono szkolenie w zakresie ich obsługi dla 5 osób; zakończono prace budowlane we wszystkich pracowniach przewidzianych do remontu w ramach projektu; zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano nową instalację informatyczną oraz instalację ewakuacyjną i hydrantową.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	Z
46	Miasto Katowice (ŚTZN/CUW) SOS Szkolenia otwartych szans	2016-2018	525 427 zł	<p>W roku 2018 wykonano instalację elektryczną i teleinformatyczną w pracowni do rysunku technicznego komputerowego i odręcznego, zakupiono brakujące wyposażenie (krzesła szafy, tablice); zakończono kurs z zakresu rysunku komputerowego - Auto Cad 3D i Inwestor dla uczniów; przeprowadzono zajęcia dla 68 uczniów (8 grup) w ramach kursu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie; zakupiono mat. eksploatacyjne wykorzystywane w ramach kursów i staży przez uczniów objętych projektem; zrealizowano staże dla uczniów.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	Z
47	Miasto Katowice (ŚTZN) Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	2019	1 449 273 zł	<p>W roku 2019 zakończono realizację zadania (doposażono pracownię obróbki mechanicznej m.in. w maszyny skrawające konwencjonalne; ukończono pracownię komunikacji w języku obcym oraz prace budowlane w pomieszczeniach warsztatów szkolnych).</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	Z
48	Miasto Katowice (ŚTZN) SOS_2 szkolenia otwartych szans	2019-2020	495 208 zł	<p>W roku 2019 zrealizowano dostawę narzędzi skrawających do maszyn HAAS; 62 godzinny kurs operatora maszyn skrawających konwencjonalnych (po 32 godziny dla każdej z dwóch grup); zajęcia z obsługi maszyn skrawających konwencjonalnych dla 18 uczniów i nauczycieli; kurs AutoCAD podstawowy dla uczniów wraz z egzaminem w wymiarze 30 godzin dla każdej z trzech 12 osobowych grup; kurs AutoCAD podstawowy dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych w wymiarze 30 godzin; kurs z zakresu SEP dla 20 uczniów wraz z egzaminem; 8 godzin zajęć z doradztwa zawodowego grupowego dla 48 uczestników; rozpoczęto zajęcia z doradztwa zawodowego, obsługi maszyn skrawających konwencjonalnych i AutoCada dla uczniów; zakupiono materiały szkoleniowe oraz pręty aluminiowe; 16 uczniów odbyło staż w zakładach pracy; kurs INVENTOR dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych</p>	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				oraz dla 36 uczniów; kurs obsługi maszyn CNC; kurs z zakresu programowania sterowników PLC; dostosowano i wyposażono pomieszczenia na potrzeby pracowni komunikacji w języku obcym.	
49	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach	2017-2021	4 198 837 zł	Działania zaplanowane w ramach projektu nie są dotychczas realizowane ze względu na brak środków - projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach konkursu MKiDN. ASP będzie w kolejnych latach podejmować dalsze próby pozyskania środków na realizację projektu.	P
50	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Przebudowa (modernizacja) budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy efektywności energetycznej	2020-2022	2 530 000 zł	W 2019 roku wykonano dokumentację projektową dla przedsięwzięcia.	P

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Śródmieście przewidziano do realizacji **50 projektów: 32 miejskie** (w tym 2 obejmujące łącznie modernizację 37-miu budynków komunalnych) i **18 pozamiejskich**.

Z czego **16 projektów** zrealizowano, w trakcie realizacji jest kolejnych **16 projektów**, natomiast planowanych do realizacji w latach kolejnych jest **15 projektów**. Ponadto w przypadku **1 projektu - odstąpiono od jego realizacji**, a w zakresie **2 projektów** pozamiejskich brak jest informacji sprawozdawczej.

1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru rewitalizacji Śródmieście, w 2018 i 2019 r. zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów: najpopularniejsze stacje w 2019 roku to: „Katowice Rynek” i „Mariacka Kościół”,
- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego** w ramach *Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2018 i 2019* m.in. poprzez zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach (finansowanie dodatkowych służb patrolowych; w 2018 roku służby ponadnormatywne pełniło 1061 policjantów, a w 2019 roku - 866 policjantów), w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także montaż monitoringu ulic w rejonie Katedry (na 4 kamerach IP) i włączenie do KISMIA (2018),
- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych:**
 - przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów: w 2018 roku** zakończono przebudowę ul. Gen. Zajączka, a **w roku 2019:** zrealizowano aktywne przejście dla pieszych w ul. Adamskiego, zabudowę listew LED w chodniku przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Stawowej/Mickiewicza oraz partycypowano w kosztach montażu nowych schodów ruchomych z holu dworca kolejowego w Katowicach na podziemny dworzec autobusowy,
 - przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
 - w 2018 roku:** wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizacja instalacji c.o. przy ul. Ligonia 31/6 i 31/4, ul. Szeligiewicza 5/3, ul. Plebiscytowej 4/4, ul. Mariackiej 11/8c, ul. Ligonia 6/13, ul. Sienkiewicza 14/2, ul. Szeligiewicza 3/6, ul. Drzymały 8/4, ul. Żwirki i Wigury 22/2 oraz rekonstrukcję klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi przy ul. Kochanowskiego 14,
 - w 2019 roku:** adaptację lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 27 na potrzeby Klubu Seniora, sfinansowano dokumentację na przeniesienie głównych zaworów gazowych na zewnątrz budynków: przy ul. Andrzeja 10, ul. Drzymały 22, ul. Kochanowskiego 20/ Jagiellońskiej 1, rozdzielenie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Gliwickiej 9 i 9a, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku przy ul. Dyrekcyjnej 3, wyprowadzenie głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku przy ul. Młyńskiej 7, wymianę kanalizacji zewnętrznej i budowę nowych studzienek kanalizacyjnych przy ul. Kochanowskiego 11, instalacje etażowe c.o. w lokalach mieszkalnych ul. Opolskiej 4/15, ul. Narcyzów 4/5, 2/3, ul. Sienkiewicza 14/6, ul. Astrów 2/2, ul. Żwirki i Wigury 3/5, roboty polegające na przełożeniu licznika ciepła na węźle cieplnym w budynku przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9,
 - przez placówki szkolne i przedszkolne w 2018 roku:** inwestycje dot. zagospodarowania terenu, instalacji technicznych i pomieszczeń w MP nr 36, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, III LO, VIII LO z oddziałami dwujęzycznymi, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. Boisko wielofunkcyjne dla I LO im. M. Kopernika (Budżet Obywatelski, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 2018),
 2. Zielone Śródmieście - budowa nowych ciągów komunikacyjnych, zabudowa elementów małej architektury, modernizacja istniejącego placu zabaw, rewitalizacja zieleni w pięciu lokalizacjach: ul. Barbary 16a,

- ul. Szeligiewicza, ul. Gawliny, ul. Raciborska/Adamskiego (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2018),
3. Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 (Budżet Obywatelski, SP nr 37, 2018),
 4. Stacja wypożyczania rowerów przy Placu Wolności (Budżet Obywatelski, Wydział Transportu, 2018),
 5. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Poniatowskiego 14 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2018),
 6. Biblioteka? Jestem na TAK! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rybnickiej 11 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2018),
 7. Biblioteka zawsze po drodze – zakup nowości i doposażenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ligonia 7 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2018),
 8. Remont boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego - na terenie Domu Dziecka Stanica w Katowicach (Budżet Obywatelski, Wydział Polityki Społecznej 2019),
 9. Piękna zieleń w śródmieściu Katowic - zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury 8-miu lokalizacji: ul. Lisieckiego, Strzeleckiej, Gawliny, Kubiny, Barbary, Skalnej, Głowackiego oraz Curie-Skłodowskiej (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2019),
 10. Remont nawierzchni, chodników wraz z montażem barierek oraz nasadzeniami przy ul. Wilimowskiego od skrzyżowania z ul. Kozielską do skrzyżowania z ul. Raciborską (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2019),
 11. Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 13 przy ul. Młyńskiej 5 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
 12. Zakup nowości wydawniczych oraz zestawu komputerowego dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rybnickiej 11 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
 13. Czytasz - rzadziej pytasz – zakupy oraz doposażenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ligonia 7 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
 14. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Poniatowskiego 14 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
 15. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: Uroczystość II Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach pod hasłem: "Rodzina zastępcza - otwarte serca dla dzieci", V Turniej Kulinarny Śląskich Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Studio Kulinarne "Pracownia smaku Jolanta Kleser", II Festyn Integracyjny STANICA 2018, V Piknik Rodzinny pod hasłem „Moje przedwojenne podwórko" (SP nr 37), Zapraszamy do ogrodu! Nasze dziedzictwo to nasza współczesność (MP nr 3), "Tanecznym krokiem przez Europę" - cykl koncertów i warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych,
 16. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: Kalejdoskop Śląski dawniej i dziś - gra edukacyjna (SP nr 37), III FESTYN INTEGRACYJNY - STANICA 2019, VI Turniej Kulinarny Śląskich Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
 17. Udostępniono lokale na kulturę: przy ul. Adamskiego 11 - Galeria Sztuki Współczesnej Alabastro oraz przy ul. 3 Maja 25 - Black Woolf Coffee & Books (2019).

Dodatkowo:

- Zamontowano oznakowanie Szlaku Moderny (Wydział Promocji, 2018-2019),
- W 2019 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach nr VII/123/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. (mpzp 173).

1.2 Podobszar Zawodzie

1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– ubóstwo i wykluczenie społeczne,– zły stan środowiska,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych,– poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,– podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.	<p style="text-align: center;">Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Zawodzia obejmujące poprawę warunków zamieszkania i usług wraz z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców na rzecz minimalizacji zjawisk wykluczenia społecznego i zwiększenia udziału dzielnicy w rozwoju społeczno-gospodarczym Katowic.</p>

1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie




Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 2 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
41 ⁵	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent miękki)	2015-2017, 2019	2 842 045 zł	Ul. Marcinkowskiego 13: w roku 2019 zakończono finansowe rozliczenie projektu. Zadanie zakończone.	Z
	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy)	2015-2017	2 836 084 zł	Ul. Marcinkowskiego 13: Zadanie zakończone.	
42 ⁶	Miasto Katowice (KZGM)	2017-2021	4 309 307 zł	Ul. Karola 3: w roku 2018 zawarto umowę na remont	R

⁵ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	Modernizacja budynków komunalnych			i przebudowę budynku mieszkalnego; trwały roboty budowlane. W roku 2019 kontynuowano roboty budowlane. Rozpoczęto budowę technologii kotłowni gazowej c.o. i c.w.u. dla potrzeb budynku.	
447	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	2018-2022	0 zł	Ul. Reja 6 – nie podjęto działań realizacyjnych.	P
51	Miasto Katowice (MOPS), NGO Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	470 303,66 zł	Zadanie zakończone.	Z
52	Miasto Katowice (MOPS), NGO Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	671 248,08 zł	W latach 2018-2019 w partnerstwie ze stowarzyszeniem "Mocni Razem" realizowano usługi aktywnej reintegracji o charakterze społecznym i edukacyjnym poprzez działania takie jak: animacja lokalna, wolontariat, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, wizyty studyjne, kursy i szkolenia edukacyjne, spotkania edukacyjno-integracyjne.	R
53	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	2015-2020	94 022 993 zł	W latach 2018-2019 realizowano roboty budowlane oraz pełniono funkcję Inżyniera Kontraktu.	R
54	Miasto Katowice Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	2010-2012, 2014-2016	11 512 729 zł	Zadanie zakończone.	Z
55	Miasto Katowice Cyfrowa eksplozja wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice – Zawodzie” wraz z jej wyposażeniem	2017-2018	111 000 zł	W roku 2018 wykonano prace budowlane w ramach adaptacji pomieszczeń pod super nowoczesną pracownię multimedialną. Wyposażono pracownię w meble oraz w sprzęt komputerowy i multimedialny. Zadanie zakończone.	Z
56	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50	2009-2018	21 921 403 zł	W 2018 roku wykonano: roboty wykończeniowe, renowatorskie i konserwatorskie (m.in. Sali Senatu, detali architektonicznych wewnątrz); roboty instalacyjne (m.in. elektryczne, c.o., wodno-sanitarne, wentylacyjne, p.poż., antywłamaniowe, audiowizualne); zakupiono meble, sprzęt komputerowy, biurowy, audio-wizualny. W 2018 roku wydatki wyniosły 6 193 303 zł (w tym dotacja MNiSW: 344 185 zł). Łącznie na realizację projektu MKiSW udzieliło 4 500 000 zł dotacji, a Miasto Katowice: ponad 8mln zł. Zadanie zakończone.	Z

⁶ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

⁷ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Szopienice – Burowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
57	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII: X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach	2016, 2018, 2020-2021	4 913 481 zł	W roku 2018 opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności. W roku 2019 brak wykonania - zgodnie z zaplanowanym okresem realizacji.	P
59	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Rewitalizacja terenów wzdłuż ulicy Bogucickiej poprzez nadanie nowej funkcji prospołecznej (w tym wyburzenie budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14 (aktualnie: Uporządkowanie i przygotowanie terenów wzdłuż ulicy Bogucickiej w celu nadania im nowej funkcji prospołecznej (w tym wyburzenie budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14)	2017-2020	3 109 440 zł	W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną rozbiórki budynku D oraz modernizacji układu elektroenergetycznego Kampusu (w tym nowego zasilania budynku F i B). W 2019 roku zrealizowano następujące prace: rozbiórkę zbędnych sieci zewnętrznych; rozbiórkę budynku D wraz z utylizacją materiałów niebezpiecznych; rozbiórkę budynku gospodarczego (baraku) wraz z uzupełnieniem ogrodzenia; ułożenie nowego zasilania elektro-energetycznego budynków dydaktycznych kampusu; utworzenie nowych miejsc parkingowych; zagospodarowanie poprzez plantowanie i wyrównanie terenu wraz z zasianiem trawy i wykonaniem nowych chodników. Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Zawodzie przewidziano do realizacji **11 projektów: 9 miejskich** – w tym modernizację budynku komunalnego przy ul. Karola 3 i **2 pozamiejskie**. Spośród ww. przedsięwzięć: **6 zakończono** (w tym 2 projekty zgłoszone przez Uniwersytet Ekonomiczny), **3 znajdowały się w trakcie realizacji**, a **2 były planowane do realizacji w latach kolejnych**.

1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Zawodzie, w latach 2018-2019 r. zrealizowano w ramach:

- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 roku:** wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. przy ul. 1-go Maja 24/7, wymianę kotła w budynku przy ul. 1-go Maja 92, rekonstrukcję klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi przy ul. Cynkowej 14b i 16 oraz ul. Floriana 4, a **w roku 2009:** remont kapitalny dachu budynku przy ul. 1 Maja 53 oraz zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. 1 Maja 16 z pieców węglowych na elektryczne,

przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w 2018 roku: AKCJA INFORMACJA! Zawodziańskie punkty informacyjne - zakup i montaż 7 tablic informacyjno-ogłoszeniowych,

- przedsięwzięć „oddolnych”:

1. Ogród dydaktyczno-społeczny - Zielone Zawodzie! (...) – realizacja strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu (Budżet Obywatelski, Zespół Szkół nr 1, 2018),
2. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2018 i 2019 rok),
3. "Droga do zdrowia" - ścieżka zdrowia dla dzieci (Budżet Obywatelski, Zespół Szkół nr 1 - SP nr 16, 2019),
4. Cykl koncertów - Operetki czar... na Zawodziu (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
5. Muzyczny Świat na Zawodziu - koncerty w Ogrodzie Miejskiego Domu Kultury "Bogucice – Zawodzie" (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
6. Dni Seniora (na) Fest w Bogucicach i Zawodziu – warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne wraz z koncertem dla Seniorów z obu dzielnic (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
7. XIV Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świątych i Patronów (Małe Granty, Wydział Kultury, 2019),
8. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: Łączymy pokolenia 2018, Przegląd i konkurs spotów profilaktycznych X LO, Młodzi potrafią dokumentować - Katowice w Wikipedii, XVI Konkurs Lingwistyczny języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów im. L. Zamenhofa, Zdrowa woda – poidętka w X LO, "Bieg Zwycięstwa – Pierwszy Bieg Wielkanocny wraz z imprezami towarzyszącymi z okazji rocznicy 100- lecia Odzyskania Niepodległości", III Zawodziański Dzień Bajtla, Historyczny pejzaż Śląska. Plenery i wystawy malarstwa dziedzictwa ziemi beskidzkiej i pszczyńskiej, Obchody Jubileuszu 30-lecia Zespołu Akordeonistów „Katowice-Kleofas”, Cykl koncertów "Salon muzyczny Tadeusza Trzaskalika", IV Dni Zawodzia,
9. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: Katowice w obiektywie smartfona - warsztaty fotograficzne, Historyczny pejzaż Śląska - warsztaty i plenery malarskie, Salon muzyczny Tadeusza Trzaskalika (koncerty), Modernizacja oświetlenia pracowni plastycznej w MDK, Zawodzie jest w modzie. Zawodziańskie plenerowe kawiarenki sąsiedzkie, IV Zawodziański Dzień Bajtla, IV Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Muzyczne Diamenty" 2019, II Bieg Zwycięstwa – z okazji rocznicy 100-lecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego, Międzyszkolna Konferencja "Dwa oblicza doping", Takie Katowice Ocalamy od zapomnienia, IV Przegląd i Konkurs Spotów Profilaktycznych X LO.

1.3 Podobszar Załęże

1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja, – bezrobocie, – ubóstwo i wykluczenie społeczne, – przestępczość, – zły stan środowiska, – zły stan techniczny budynków 	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej 	<p>Wzmocnienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej dzielnicy i minimalizacja zjawisk wykluczenia społecznego wraz z poprawą warunków życia oraz lepszym wykorzystaniem potencjału endogenicznego na rzecz wzrostu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców</p>

1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 2. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Załęże




Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 3 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
42 ⁸	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2018	350 150 zł	ul. Gliwicka 148 – realizacja projektu zakończona w 2016 roku. ul. Opolska 9b, 9c – w roku 2018 ogłoszonym przetargu publicznym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu użytkowego nie wpłynęła żadna oferta i nie wyłoniono wykonawcy robót (odstąpiono od realizacji)	Z
44 ⁹	Miasto Katowice Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	2018-2022	2 915 275 zł	ul. Zarębskiego 5a - Lokalizacja ujęta w projekcie pn. "Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a,7a i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach"; ul. Zarębskiego 7a - Lokalizacja ujęta w projekcie pn. "Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a,7a i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach";	R

⁸ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

⁹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Szopienice – Burowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				<p>ul. Gliwicka 190 - w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 trwała procedura odbioru dokumentacji;</p> <p>ul. Gliwicka 194 - w roku 2018 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019 trwała procedura odbioru dokumentacji;</p>	
60	Miasto Katowice (MOPS + ZSiP nr 2) Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - I etap	2017- 2020	903 348 zł	<p>W roku 2018 wybrano 2 animatorów lokalnych, którzy rozpoczęli pracę w Centrum Społecznościowym od kwietnia; przeprowadzono spotkania rekrutacyjne z kandydatami na uczestników projektu w ramach Klubu Społecznościowego dla dzieci i młodzieży (zrekrutowano 16 uczestników projektu); zorganizowano wydarzenie środowiskowe "Dzień Śląski"; wsparto organizację Dni Załęża; zorganizowano wyjście integracyjne z grupą dzieci – m.in. zwiedzanie Stadionu Śląskiego; spotkanie w ramach warsztatów edukacyjno – terapeutycznych; rozgrywki sportowe, w których wzięli udział uczniowie ze SP nr 22, 10 i 20; animatorzy prowadzili warsztaty i spotkania dla społeczności lokalnej.</p> <p>W roku 2019 odbywały się cykliczne spotkania w ramach Klubu Rodzica: rękodzielnicze, z zakresu rozwoju osobistego, kulinarne oraz w ramach Koła Gospodyń Załęskich (plastyczne, warsztaty zainteresowań), cykliczne zajęcia ruchowe – joga, prowadzone przez profesjonalnego instruktora; zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży; spotkanie integracyjne z okazji Dnia babci i dziadka wraz z poczęstunkiem i oprawą artystyczną; wyjścia do kina oraz na kręgle; sesje terapeutyczne; warsztaty profilaktyczno - edukacyjne; imprezy integracyjne; zakupiono gry planszowe, stół do piłkarzyków, materiały do zajęć dla uczestników klubu społecznościowego. Regularnie odbywało się poradnictwo specjalistyczne: dietetyczne i psychologiczne.</p>	R
	Miasto Katowice (MOPS) NGO Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - II etap	2020- 2023	1 141 361 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
61	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Gliwicka 74a w Katowicach)	2014- 2020	1 551 933 zł	<p>W roku 2018 dokonano aktualizacji studium wykonalności i wykonano zbiorczy audyt dot. m.in. budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a.</p> <p>W roku 2019 trwały roboty budowlane dla wskazanej lokalizacji oraz świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.</p>	R
62	Miasto Katowice (ZZM) Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach	2017- 2019	2 035 751 zł	<p>W roku 2018 dokonano płatności ostatniej raty za wykonanie studium wykonalności.</p> <p>W roku 2019 wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem, który zakładał zagospodarowanie parku: budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę miejsca pod organizację imprez plenerowych, budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, oraz strefy ogródków sąsiedzkich, zagospodarowanie elementami małej architektury ze szczególnym naciskiem na elementy edukacyjne oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnację roślinności wysokiej i niskiej.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	Z
63	Miasto Katowice Resilient Europe -	2016- 2018	125 343 zł	W roku 2018 zorganizowano spotkanie członków projektu w Katowicach; wyjazd służbowy 3 pracowników Urzędu Miasta	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych			i 3 członków LGU do Holandii; wykonano tłumaczenie pism z języka polskiego na język angielski; poniesiono wydatki z tytułu uczestnictwa w projekcie; dokonano płatności za wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta wiodącego w projekcie; zakończono realizację umowy na opracowanie dokumentu pn. "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezylencji miejskiej"; wykonano materiały promocyjne z logiem projektu oraz zrealizowano film promocyjny. Opracowano Lokalny Plan Działania w postaci Zintegrowanego Programu Rozwoju Załęża, programującego katalog działań społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych do realizacji w dzielnicy. Zadanie zakończone.	
64	Miasto Katowice Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)	2019-2022	13 733 750 zł	W roku 2018 w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. W roku 2019 trwały prace projektowe. Realizacja zadania planowana w latach następnych.	P
65	Miasto Katowice Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach (wodny plac przy ul. Gliwickiej 214)	2018	1 660 500 zł	W roku 2018 zrealizowano budowę wodnego placu zabaw wraz z zapleczem technicznym mieszczącym technologię uzdatniania wody i zbiornik wyrównawczy, budowę zaplecza sanitarnego (kontenerowego), budowę oświetlenia terenu, wykonanie monitoringu wizyjnego, zagospodarowanie terenu, niezbędne przekładki i zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego kolidującego z zakresem zamówienia, budowę sieci i przyłączy niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Zadanie zakończone.	Z
66	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja Budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna	2019	150 000 zł	W roku 2019 przygotowano dokumenty do zlecenia opracowania dokumentacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 09.12.2019r. zawarto umowę. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.	P
67	Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Prace remontowe ogrodzenia kościoła i cmentarza Parafii św. Józefa w Katowicach - Załężu	2015-2023	4 500 000 zł	W 2018 roku wyremontowano połowę północnego odcinka ogrodzenia cmentarza parafialnego za kwotę 45.000 zł. łącznie na realizację prac remontowych ogrodzenia dotychczas poniesiono koszt 105.000 zł ze środków własnych Parafii. Brak wykonania w roku 2019 .	R
68	Wspólnota Dobrego Pasterza - Klub Młodzieżowy Wysoki Zamek Załęże - wspólna sprawa	2015-2020	2 000 000 zł	Brak danych – podmiot zewnętrzny nie odesłał karty monitoringowej.	-
69	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW Uskrzydłamy! Partnerstwo ku przyszłości: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym metodą asysty aktywnej integracji	2018	876 905 zł	W 2018 roku zrealizowano: asystę indywidualną dla 39 uczestników projektu, spotkania z Coachem, warsztaty (kulinarne, zdrowego żywienia, ruchowe, kosmetyczne, wychowawcze), 7 wyjść dla uczestników projektu, 4 wycieczki integracyjne, 1 rajd 2 dniowy, 3 minipikniki, 10 wizyt u fryzjera, 3 u stomatologa, 6 u lekarza, spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia komputerowe, konsultacje prawne, warsztaty przygotowujące do podjęcia pracy, edukacyjne, ABC finansów, 3 staże zawodowe, 6 wizyt studyjnych w firmach, 4 spotkania z pracodawcami, 18 kursów zawodowych. Nakłady poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wyniosły łącznie 876.905 zł. (środki własne: 43.845 zł, środki unijne: 745369 zł, budżet państwa: 87.690 zł.). Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
70 10	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	2016-2020	6 044 641 zł	W roku 2018 wykonano aktualizację studium wykonalności, audytów energetycznych oraz opinii chiropterologicznych. W roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. W dniu 30.12.2019r. Projekt został wybrany do dofinansowania uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2020 roku.	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Załęże przewidziano do realizacji **13 projektów: 10 miejskich** (w tym modernizacja budynku komunalnego przy ul. Gliwickiej 148) i **3 pozamiejskie**. W okresie sprawozdawczym **zakończono realizację 5 projektów (4 miejskich i 1 pozamiejskiego), 2 projekty (miejskie) były planowane do realizacji, a wszystkie pozostałe pozostawały w trakcie realizacji.**

W zakresie 1 projektu zgłoszonego przez instytucję zewnętrzną, wnioskodawca nie odesłał informacji sprawozdawczej.

¹⁰ Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Załęże, w latach 2018-2019 zrealizowano w ramach:

- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych** przez **Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w 2018 roku:** instalacje etażowe c.o. i modernizacje instalacji c.o. przy ul. Gliwickiej 134b/1, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gliwickiej 141a oraz remont kapitalny dachu w budynku przy ul. Wolskiego 2; a **w 2019 roku:** instalacje etażowe c.o. w lokalach mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 134b/4 i wymianę kotłów gazowych w budynku przy ul. Wolskiego 2,
- **przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w 2018 roku:** remont jezdni ul. Gliwickiej,
- **przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 roku:** Wykonanie monitoringu terenu zewnętrznego Ośrodka i Wodnego Placu Zabaw przy ul. Gliwickiej 214,
- **przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 w 2019 roku:** Festyn "Dni Załęża" na Plac Londzina,
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. Rewitalizacja terenu na Os. Wyplera: parkingi, ciąg pieszo-jezdny, chodniki, plac zabaw, tereny zielone (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2018),
 2. Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja układu miejsc postojowych przed budynkami przy ulicy Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2018 i 2019),
 3. Kompleksowa przebudowa terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 30 wraz z budową nowego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci (Budżet Obywatelski, MP nr 30, 2019),
 4. Wrzuć to na tablicę - interaktywnie w bibliotece na Załężu - zakup urządzenia multimedialnego wraz z oprogramowaniem (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
 5. (Budżet Obywatelski, ZSiP nr 2, 2019),
 6. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: II Dni Załęża 2018, "Nestorzy Europy" - Seniorzy dzielnicy Katowice Załęże w roli wolontariuszy animatorów kultury, czasu wolnego dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach Załężu,
 7. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: Dni Załęża dla Młodych - Zespół Szkół i Placówek Nr 2, „Dzielnicowa Senioriada - zdrowo, bezpiecznie i solidarnie" - biesiada dla seniorów z Załęża.

1.4 Podobszar Bogucice

1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– depopulacja,– niska aktywność gospodarcza,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, <p>wymiar gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych,– podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej	<p>Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Bogucic obejmujące poprawę warunków zamieszkania, lepsze zintegrowanie ze Śródmieściem i Strefą Kultury oraz wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.</p>

1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 3. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice




Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 4 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
42 ¹¹	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	2 121 416 zł	ul. Katowicka 48a, 50: zadanie zakończone w 2016 r. ul. Markiefki 64, 68: w 2018 roku roboty budowlane w budynku przy ul. Markiefki 64 zostały zakończone. W czterech postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych w budynku przy ul. Markiefki 68. W 2019 roku wykonano i odebrano roboty budowlane w budynku przy ul. Markiefki 68, polegające na remoncie klatki schodowej, remoncie części elewacji od strony podwórza oraz na naprawie przyziemia elewacji frontowej wraz z izolacją przeciwwilgociową.	Z
74	Miasto Katowice (MOPS) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap	2018-2020	1 428 088 zł	W roku 2018 zorganizowano działania animacyjne na jednym z osiedli w dzielnicy Bogucice w tym: piknik sportowy z postaciami z bajek; wyjścia integracyjne, warsztaty edukacyjne; zakupiono część niezbędnego wyposażenia. W roku 2019 odbywały się spotkania w ramach Lokalnej Strefy Młodych; zorganizowano Akcję Zima dla mieszkańców Bogucic,	R

¹¹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				w ramach których odbył się trening piłkarski i spacer fotograficzny po dzielnicy. W ramach działań środowiskowych zorganizowano Kawiarenkę Naprawczą dla mieszkańców Bogucic oraz bezpłatną sąsiedzką wymianę książek, ubrań i innych przedmiotów. Rozpoczęto realizację usługi brokera edukacyjnego.	
	Miasto Katowice (MOPS) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap	2021-2022	1 300 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
75	Miasto Katowice (KZGM/ZZM) Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	2013, 2015-2016, 2018-2019	7 339 756,5 zł	W roku 2018: Ul. Markiefki 64: wykonano roboty budowlane wraz z robotami dodatkowymi (murarskie, tynkarskie, izolacyjne, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe, instalacyjne: wodno - kanalizacyjne, elektryczne; wykonano instalację wentylacji mechanicznej, podłączono elektryczne piece grzewcze, zainstalowano urządzenia sanitarne; wykonano renowację ceglanej elewacji frontowej; na podwórzu wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i nasadzenie zieleni niskiej). Ul. Markiefki 68: ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. W zakresie zagospodarowania parku przeprowadzono 16% robót budowlanych, z czego całość robót rozbiórkowych, 27% robót związanych z budową ciągów pieszych i 21% prac w zieleni, 33% prac związanych z budową nowego oświetlenia oraz 43% prac związanych z częścią hot-spotów Wi-Fi. Trwały roboty budowlane oraz prowadzono nadzór inwestorski. W roku 2019 wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem. Zadanie zakończone.	Z
76	Muzeum Śląskie Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarski wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	2014-2017	30 104 340 zł	Zadanie zakończone.	Z
77	Muzeum Śląskie Rewitalizacja północnej części terenu po byłej kopalni Katowice wraz z adaptacją obiektów zabytkowych	2016-2024	117 000 000 zł	W 2018 roku prowadzono i zakończono prace projektowe przy opracowaniu koncepcji programowo – przestrzennej w zakresie rewitalizacji i adaptacji obiektów: wieży ciśnień, łaźni Gwarek, nadszybia, maszynowni i siłowni elektrycznej) wraz z zagospodarowaniem terenu. Prowadzono również konsultacje społeczne dot. projektowanego zagospodarowania terenu zewnętrznego. Na kilku obiektach wykonano doraźne zabezpieczenia. Wydatkowano 246.723 zł (środki własne). Prowadzono także działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji. W 2019 roku prowadzono i zakończono prace koncepcyjne i projektowe przy opracowaniu projektów budowlanych. Uzyskano pozwolenie WKZ na prowadzenie prac budowlanych oraz złożono wnioski w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przeprowadzono również badania i analizy zmierzające do wypracowania ostatecznej funkcji zabytkowego budynku siłowni elektrycznej przewidzianej do rewitalizacji. Uregulowano sprawy własnościowe ze SRK S.A. Wydatkowano 462.343 zł (środki własne). Prowadzono również działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji.	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
78 ¹²	Miasto Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	2008-2018	153 916 356 zł	W roku 2018 trwały postępowania odszkodowawcze. Zadanie zakończone.	Z
79 ¹³	Miasto Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	2019-2021	15 928 708 zł	W roku 2019 trwały postępowania odszkodowawcze. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Katowicka, Wiązowa i planowanego przedłużenia ul. Dobrowolskiego.	R
80	Miasto Katowice Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice	2019-2020	750 000 zł	W roku 2019 trwała usługa wykonania inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej.	P
81	Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej Uruchomienie Placówki Opiekuńczo-Rozwojowej "Centrum Św. Józefa" Stowarzyszenia PoMOC dla Kobiet i Dzieci	2016-2022	8 393 902 zł	W 2018 roku wykonano: ścianki działowe, fasady aluminiowe, stolarkę wewnętrzną, zamontowano okna PCV, wymurowano filary ochronne, wykonano instalację odwodnienia dachu, ocieplono budynek. W 2018 roku wydatkowano 997 031 zł (dotacja Renovabis, zbiórka internetowa, wpłaty ofiarodawców, zbiórki parafialne). W 2019 roku wykonano: przegrody tarasów, budowę sieci wodnokanalizacyjnej (zewnętrznej), wykończenia robót pokanalizacyjnych czyli przysposobienie do użytkowania 450m ² terenu znajdującego się przy Centrum, doprowadzono instalację centralnego ogrzewania (Tauron Ciepło).	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Bogucice przewidziano do realizacji **9 projektów: 6 miejskich i 3 zgłoszone** przez podmioty zewnętrzne. Spośród nich **4 projekty zakończone** (3 miejskie), **4 projekty znajdują się w trakcie realizacji** (w tym 2 miejskie), **a 1 miejski – planuje się realizować** w kolejnych latach.

1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty w współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Bogucice, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w ramach:

- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno - Gospodarczych Miasta Katowice przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 roku:**

¹² Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki.

¹³ Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki

wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. w budynkach przy ul. Ścigały 55/2, a **w roku 2019**: dokumentacje na przeniesienie głównych zaworów gazowych na zewnątrz budynków przy ul. Markiefki 64 oraz instalacje etażowe c.o. w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Ścigały 59/10, 59/4,

- **przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów** w 2018 roku: remont jezdni ul. Katowickiej,
- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego** w 2018 roku: monitoring w rej. ul. Markiefki (na 5 kamerach IP) oraz monitoring w rejonie Strefy Kultury (na 2 kamerach IP) i włączenie do KISMIA,
- **przedsięwzięć „oddolnych”**:
 1. Remont schodów - dojście od ulicy Kowalskiej do budynku Ścigały 24 i "Osiedla Ścigały" (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2018),
 2. Zakup nowości wydawniczych i doposażenie kąpieliska dla dzieci dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Markiefki 44a (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2018),
 3. BARWY ZIEMI - Cykl trzech imprez prezentujących kulturę i historię wybranych państw z całego świata (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2018),
 4. Sierżant rowerowy z Bogucic - oznakowanie jezdni znakiem P-27 wskazujące tor ruchu roweru na ulicy Katowickiej i Markiefki (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2019),
 5. Dni Seniora (na) Fest w Bogucicach i Zawodziu – warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne wraz z koncertem dla Seniorów z obu dzielnic (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
 6. Bogucice Kulturą Bogate - cykl wieczorów artystycznych w Bogucicach (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
 7. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: Akademia Sztuki Rękodzieła (MDK), Muzyczne wieczory w Bazylice, marcowe koncerty poświęcone J. Kukuczce i Magikowi (MDK), III Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Muzyczne Diamenty" (MDK),
 8. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: Muzyczne wieczory w Bazylice bogucickiej (3 koncerty, X Festyn Rodzinny - kolejna edycja festynu parafialnego, Bogucickie Pikniki Integracyjne (MDK/Park Bogucki), Festyn dla dzieci "Bogucicka wyprawa dookoła świata" (MDK/Park Bogucki), IV Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Muzyczne Diamenty" 2019 - konkurs dla młodych wokalistów.

1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec

1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– depopulacja,– bezrobocie,– ubóstwo i wykluczenie społeczne,– przestępczość,– niska aktywność gospodarcza,– zły stan środowiska,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych,– poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych,– podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej,– ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy o znaczeniu ponadlokalnym	<p>Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia poprzez pobudzenie i wzmocnienie potencjału endogenicznego na rzecz wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej, przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców.</p>

1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 4. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Szopienice-Burowiec




Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 5 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
42 ¹⁴	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2023	3 712 127 zł	ul. Morawa 119a: realizacja zakończona w 2016 r. ul. Gen. Hallera 28: podjęto decyzję o wycofaniu zadania. Plac Powstańców 6, 7, 8: w roku 2018 zawarto porozumienia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi dotyczące partycypacji w kosztach wykonania kanalizacji sanitarnej; w roku 2019 rozpoczęto roboty budowlane. ul. Bednorza 22: w roku 2018 trwało opracowanie dokumentacji, w roku 2019 kontynuowano opracowanie dokumentacji. ul. Wiosny Ludów 23-37: zadanie przewidziano do realizacji na lata 2021-2027.	R
43 ¹⁵	Miasto Katowice (KZGM) Budownictwo mieszkaniowe-komunalne	2009-2017	11 967 662 zł	ul. Obr. Westerplatte 42-50: zadanie zakończone.	Z

¹⁴ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

¹⁵ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście i Szopienice – Burowiec. Koszt podany łącznie dla dwóch lokalizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
44 ¹⁶	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	2018-2022	23 001 zł	ul. Morawa 24, 24a: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży ul. Bednorza 14: lokalizacja ujęta w projekcie pn. "Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a,7a i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach".	R
70 ¹⁷	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofska 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	2016-2020	6 044 641 zł	W roku 2018 wykonano aktualizację studium wykonalności, audytów energetycznych oraz opinii chiropterologicznych. W roku 2019 złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. W dniu 30.12.2019 r. projekt został wybrany do dofinansowania uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2020 roku.	R
82	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – I etap	2017-2020	1 564 414 zł	W roku 2018 przeprowadzono rekrutację uczestników; zorganizowano spotkania informacyjne dla mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji oraz partnerów w projekcie; animację lokalną; spotkania integracyjno-edukacyjne, Klub Wolontariusza, spotkania z animatorami, warsztaty oraz dyżury specjalistów. W roku 2019 realizowano usługę brokera edukacyjnego dla uczestników celem podniesienia kwalifikacji; animację lokalną, w tym Wyjątkową Strefę Kobiet; prowadzono szereg działań integracyjnych m.in. wyjazd do kina, kręgielni, papugarni; prowadzono działania kulturalne realizowane przez MDK Szopienice-Giszowiec. Partnerzy realizowali zadania takie jak: spotkanie integracyjno-edukacyjne, Klub Wolontariusza, spotkania z animatorami, warsztaty, dyżury specjalistów.	R
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – II etap	2020-2023	1 659 615 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
83	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	2018-2020	903 754 zł	W roku 2018 rozpoczęto realizację projektu (wrzesień). Podjęto działania związane z jego organizacją. Zakupiono również wyposażenie Centrum przy ul. Brynicy 7 (meble i sprzęt komputerowy). W ramach projektu przygotowywano się również do realizacji usług asysty rodzinnej tj. zatrudniono dwie asystentki rodziny. W roku 2019 prowadzono działania na rzecz organizowania i wspierania rodzin z dzielnicy Szopienice. Zatrudniono 2 asystentów rodziny i specjalistów; 2 pedagogów i psychologa, a także 1 prawnika oraz 1 w ramach porozumienia wolontariackiego. Zatrudniono także specjalistę ds. integracji rodziny. Dodatkowo identyfikowano potrzeby grup oraz możliwości ich realizacji pod kątem zadań założonych w projekcie. Prowadzono następujące działania: - realizowano usługę asysty rodzinnej dla 24 uczestników, - odbyły się 32 spotkania Klubu Nastolatka, w którym udział wzięło średnio 10 uczestników projektu, - odbyło się 30 spotkań Klubu Rodzica/Opiekuna, w których udział brało średnio 7 uczestników.	R
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - II etap	2020-2022	1 200 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - III etap	2022-2023	855 294 zł	Projekt planowany do realizacji.	P

¹⁶ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Szopienice – Burowiec

¹⁷ Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofska 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
84	Miasto Katowice (SP44/ZZM) Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach – Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach oraz rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice.	2015-2016, 2018-2019	2 670 613 zł	W roku 2018 wykonano roboty budowlane w zakresie nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po kotłowni i składzie opału oraz rozbudowy o przedsionek windy. W zakresie rewitalizacji parku przeprowadzono całość robót ziemnych i rozbiórkowych, część robót związanych z budową nowych ciągów pieszych oraz roboty związane z wykonaniem oświetlenia. Trwały roboty budowlane oraz prowadzony był nadzór inwestorski. W roku 2019 wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem. Zadanie zakończone.	Z
85	Miasto Katowice (CUW/MP 66) Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice – Miejskie Przedszkole nr 66 (2 oddziały integracyjne i 2 oddziały ogólnodostępne)	2016-2018	944 252 zł	W roku 2018 wykonany zakres obejmował utworzenie i funkcjonowanie nowych oddziałów dla 72 dzieci: 2 oddziały ogólnodostępne, 2 oddziały integracyjne oraz prowadzenie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz zajęć na basenie. W okresie sprawozdawczym zakupiono środki czystości oraz pomoce naukowe do sali doświadczania świata. Zadanie zakończone.	Z
86	Miasto Katowice Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (Pl. Powstańców Śląskich)	2010-2016, 2017-2019	7 894 337 zł	W latach 2018-2019 trwały postępowania odszkodowawcze. Zadanie zakończone.	Z
87	Miasto Katowice (MZUiM) Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej	2017-2019	6 227 067 zł	W roku 2018 zakończono przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. Bagienną (DK79). W roku 2019 zadanie zakończone i odebrane. Rozliczenie robót z roku 2018. Zadanie zakończone.	Z
88	Miasto Katowice Budowa „Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach” (wcześniej Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus, Borki)	2017-2020	364 480 zł	W roku 2018 trwało opracowanie koncepcji. W roku 2019 zakończono opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Rozpoczęto opracowywanie wytycznych technicznych dla zlecenia dokumentacji projektowej.	P
89	Miasto Katowice Budowa trzech basenów w dzielnicach (dot. basenu przy ul. Hallera, Konnej)	2015-2020	41 595 281 zł	W latach 2018-2019 trwało pełnienie usług Inżyniera Kontraktu oraz roboty budowlane.	R
90	Miasto Katowice Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	2015-2017	3 829 665 zł	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
91	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII (Miejskie Przedszkole nr 65 ul. Ciesielska 1)	2014-2020	2 464 856 zł	W roku 2018 dokonano aktualizacji studium wykonalności i wykonano zbiorczy audyt. W roku 2019 przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku; trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu.	R
92	Miasto Katowice Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach	2014, 2016-2017, 2019	1 105 507 zł	W roku 2018 rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2019 rok. W roku 2019 zrealizowano prace budowlane zgodnie z projektem. Zadanie zakończone.	Z
93	Miasto Katowice (ZZM) Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły	2015-2016	223 605 zł	Zadanie zakończone.	Z
94	Miasto Katowice (KZGM) Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	2017-2019	1 145 942 zł	W roku 2018 wykonano roboty: murarskie, tynkarskie, izolacyjne, posadzkarskie, okładzinowe, malarskie, stolarkę drzwiową, instalacje: elektryczne, przeciwpożarową, wodno - kanalizacyjną, c.o., wykonano montaż urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego, remont klatek schodowych. W roku 2019 zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru końcowego; trwała procedura rozliczania projektu. Zadanie zakończone.	Z
95	Miasto Katowice Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	2018-2020	3 024 600 zł	W roku 2018 złożono dokumentację badań podłoża gruntowego. W roku 2019 trwało projektowanie.	P
96	Miasto Katowice (ZZM) Rewitalizacja Szopienic - Muzyczny Skwer w Katowicach Mieście Muzyki	2019-2020	1 197 675 zł	W roku 2019 wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego. Dokonano ostatecznych uzgodnień w ramach prac projektowych. Projekt został złożony oraz częściowo rozliczony.	P
97	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach	2018-2020	1 149 860 zł	W roku 2018 w wyniku przetargu publicznego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, remontem kapitalnym dachu, kompleksowym remontem klatki schodowej, z terminem zakończenia do 15.11.2018 r. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu. Ze względu na liczne wady dokumentację odesłano do Wykonawcy w celu jej poprawy. W roku 2019 wykonano roboty izolacyjne na ścianach piwnic, wymianę kanalizacji zewnętrznej oraz częściową wymianę stolarki otworowej.	R
98	Fundacja For Animals Przeciwdziałanie bezrobociu oraz przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec	2018-2022	850 000 zł	Brak wykonania w 2018 roku. W 2019 roku brak informacji – nie odesłano karty monitoringowej.	-
99	Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś Remont, przebudowa, rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowej wieży ciśnień w	2019-2022	16 430 000 zł	W 2019 roku: Złożono wnioski o dofinansowanie remontu wieży do MKiDN w ramach programu ochrony zabytków oraz do UM Katowice. Została opracowana i złożona do UM Katowice koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji celem zaopiniowania zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Uzyskano niezbędną	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	Katowicach przy ul. Korczaka 47			pozwolenia administracyjne na usunięcie drzew i krzewów - celem ochrony ekspozycji wieży oraz poprawy bezpieczeństwa.	
100	Parafia Ewangelicko – Augsburgska Zbawiciela Renowacja części zabudowy Parafii oraz adaptacja na cele społeczne zaplecza wraz z terenem zielonym	2020-2022	11 475 000 zł	Brak danych – podmiot zewnętrzny nie odesłał karty monitoringowej.	-
101	Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Projekt Morawa - Rewitalizacja i przyszłość	2018-2023	600 000 zł	W roku 2018 docieplono ścianę szczytową wraz z izolacją budynku przy ul. Morawa 4 oraz docieplono ścianę szczytową wraz z naprawą ściany budynku przy ul. Morawa 46. Wydatkowano 112.345 zł (środki własne). W roku 2019 uporządkowano gospodarkę ściekową (rozbiórka szamba - ul. Brynicy 4, 4a). Wydatkowano 24 838,18 zł.	R
102	Pro Inwest Sp. z o.o. Adaptacja obiektu dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3 na hotel i centrum spotkań międzypokoleniowych	2021-2022	4 718 280 zł	Projekt jest planowany do realizacji. W 2018 roku rozpoczęto prace przygotowawcze, skuto tynki, usunięto zawilgocenia, zaizolowano fundamenty (wydatkowano ok. 35.000 zł ze środków własnych). W 2019 roku podejmowano prace zabezpieczające obiekt. Projekt znalazł się na liście rezerwowej w ramach konkursu dla Poddziałania 10.3.1. RPO WSL.	P
103	Pro Inwest Sp. z o.o. Centrum Spotkań Międzypokoleniowych/ Aktywny Senior przy ul. Brynicy 3	2022-2023	600 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji. Rozpoczęto działania diagnostyczne i konsultacyjne w ramach projektu. W 2019 roku podpisano porozumienie z przyszłymi partnerami w zakresie działań społecznych.	P
104	Pro Inwest Sp. z o.o. Centrum aktywności społecznej w Centrum Spotkań Międzypokoleniowych przy ul. Brynicy 3	2022-2023	600 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
105	BFC Nieruchomości Johann Bros Przebudowa zabytkowego budynku dawnej stodołni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej	2019-2021	9 802 467 zł	W 2019 roku przeprowadzono przetargi i rozpoczęto przebudowę budynku D. Wykonano prace konstrukcyjne, odtworzono stropy, fundamenty i ściany parteru głównego trzonu komunikacyjnego, a także wymieniono konstrukcję dachu. Wydatkowano ok. 800.000 zł (w tym 512.000 zł to środki UE).	R
106	BFC Nieruchomości Johann Bros Adaptacja terenu na potrzeby inicjatyw lokalnych, sportu, kultury i turystyki, a także lokalnych firm	2020-2021	4 700 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
107	BFC Nieruchomości Johann Bros Optymalizacja gospodarowania energią oraz zwiększenie efektywności energetycznej Browaru Mokrskich w Szopienicach	2019-2023	800 000 zł	W roku 2019 wykonano instalację PV na budynku H jako pilotażową, przede wszystkim na potrzeby zapewnienia klimatyzacji w okresie letnim. Rozpoczęto także prace koncepcyjne i wstępne prace projektowe dla instalacji PV na obiektach D i B. Złożono także wnioski do URE na działania termomodernizacyjne obiektu B i rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku do WFOŚiGW. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne w budynku D.	R
108	BFC Nieruchomości Johann Bros Centrum aktywności społecznej dla społeczności lokalnej w budynku D	2020-2023	900 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	Browaru Mokrskich				
109	BFC Nieruchomości Johann Bros Centrum aktywności społecznej w budynku D - aktywna integracja	2020-2023	800 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
110	BFC Nieruchomości Johann Bros Adaptacja zabudowy przy ul. Obrońców Westerplatte 24, 26 i 40 oraz przyległego terenu na cele społeczno - gospodarcze	2019-2023	6 500 000 zł	W 2019 roku rozpoczęto modernizację i przebudowę lokali użytkowych i mieszkalnych w budynku nr 26 i 40, a także prace w zakresie nowych elewacji. Wydatkowano 200.000 zł (środki własne).	R
111	BFC Nieruchomości Johann Bros Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wzrost kompetencji społeczno - zawodowych osób bezrobotnych w Szopienicach	2021-2022	300 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
112	BFC Nieruchomości Johann Bros Poprawa kompetencji zawodowych uczniów szkół zawodowych	2021-2022	300 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
113	BFC Nieruchomości Johann Bros Poprawa kompetencji zawodowych osób dorosłych z terenu Szopienic	2020-2021	300 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
114	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Walcownia Cynku	2013-2017	6 300 000 zł	Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Szopienice – Burowiec przewidziano do realizacji **37 projektów: 20 miejskich i 17 pozamiejskich. Zakończono realizację 10 projektów**, w tym 9 miejskich. **W trakcie realizacji znajdowało się 13 projektów**, w tym 10 miejskich, a w latach kolejnych **zaplanowano realizację 12 pozostałych** (w tym 9 pozamiejskich). Zadania w ramach projektu obejmującego modernizację budynków komunalnych znajdują się na różnym etapie realizacji. W zakresie 2 projektów zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne, wnioskodawcy nie odesłali informacji sprawozdawczej.

1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Szopienice - Burowiec, w latach 2018-2019 zrealizowano w ramach:

- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno - Gospodarczych Miasta Katowice:**

przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 roku m.in.: rozpoczęto zagospodarowanie i rewitalizację terenów zieleni w rej. ul. Wiosny Ludów 81, ul. Chemicznej 1,3,5 i ul. Szabelnianej 6, modernizację drogi i chodników przy ul. Zamenhoffa wzdłuż budynku przy ul. Ratuszowej 4-12, rekonstrukcję klatek schodowych w budynkach przy ul. Chemicznej 5 i 3, zasilanie budynku przy ul. Przelotowej 11; **a w roku 2019:** ogrodzenie w rej. Pl. Powstańców Śląskich, modernizację instalacji zasilania budynków przy ul. 11 Listopada 6 i 8, zrewitalizowano i zagospodarowano tereny zieleni położone w rej. ulic: Wiosny Ludów 81, Chemicznej 1, 3, 5 i Szabelnianej 6 oraz przy ul. Zamenhoffa 40-40b i przy ul. Obr. Westerplatte 15,

przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w 2018: przebudowę ul. Korczaka (parking, wjazdy, chodnik),

oraz budowę i modernizację ogrodu przedszkolnego w **Miejskim Przedszkolu nr 66,**

- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego:** monitoring centralnej części Szopienic na 3 kamerach IP i włączenie do KISMIA,

- **przedsięwzięć „oddolnych”:**

1. Bezpieczne dzieciństwo. Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci – nowy plac zabaw przy ul. Zamenhoffa 22 (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2018),
2. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Ratuszowa, Ciesielska, Zamenhoffa, Wiosny Ludów dla potrzeb społeczności lokalnej (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2019),
3. Szopienicka Biblioteka dla mieszkańców – zakup nowości książkowych oraz modernizacja Filii 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2019),
4. Koncerty towarzyszące współorganizacji XXIII Dni Szopienic (Małe Granty, Wydział Kultury, 2019),
5. Koncert karnawałowy orkiestry Big Silesian Band (Małe Granty, Wydział Kultury, 2019),
6. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: „Festyn Rodzinny” w SP nr 42, „Biesiadowanie na Borkach”, Zuchówka w SP nr 45, Dzień dziecka w SP nr 45, Bal karnawałowy w SP nr 45, Ginące zawody - Ceramik - poszerzenie oferty edukacyjnej dzielnicy Szopienice - SP nr 55, III Gra Terenowa - Wehikuł Czasu - Szopienice Burowiec, "Biwak dla każdego - zakup sprzętu biwakowego" - Stanica Harcerska, Razem Posprzątamy Dolinę 5 Stawów - Festyn Ekologiczny „Morawa-Borki 2018”, Bezpieczna Morawa zawsze i wszędzie! – Zakup wszędołazu nad akwen Morawa, doposażenie grupy rekonstrukcyjnej Powstania Śląskiego, działającej przy 10-tej Harcerskiej Drużynie Żeglarskiej, promującej historię i tradycję regionalną,
7. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: „Wolne Żarty - szopienicka scena śląskiego humoru” - występy śląskich grup kabaretowych w MDK Szopienice-Giszowiec, Szopienicki Festiwal Muzyki Dawnej "Wehikuł baroku - geograficzne eksploracje", Festyn ekologiczny „SZOPIENICE - BORKI", „Senior na Morawskiej Fali" - warsztaty żeglarskie dla seniorów, Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 45, Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 42, „Biesiadowanie na Borkach”.

1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec

1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– depopulacja,– niska aktywność gospodarcza,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,– podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej	<p>Wzmocnienie istniejących oddolnych aktywności społecznych i gospodarczych determinujących atrakcyjność turystyczną, w oparciu o lokalny potencjał kulturalny, w tym dziedzictwo przemysłowe oraz unikatowe walory urbanistyczne na rzecz większej popularyzacji miejsca i wzrostu przedsiębiorczości lokalnej</p>

1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 5. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Janów - Nikiszowiec




Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 6 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
42 ¹⁸	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	178 975 zł	W roku 2019 wykonano roboty polegające na ogrodzeniu terenu przy ul. Szopienickiej.	R
115	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	2017-2020	1 307 583 zł	W roku 2018 organizowano indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami projektu; spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji. W 2019 roku wsparciem w ramach projektu objętych zostało 82 uczestników. W ramach działań MOPS nawiązywano współpracę z przedstawicielami lokalnych instytucji m.in. zorganizowano spotkania z dyrektorem przedszkola miejskiego na terenie Osiedla Kolonia Wysockiego (tzw. „Korea”) oraz spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych (m.in. Śląsko-Dąbrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa). Realizowane były	R

¹⁸ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				działania dla młodzieży, m.in. czwartkowe spotkanie w ramach „Gier bez prądu”. Realizowano spotkania indywidualne z mieszkańcami dzielnicy i uczestnikami projektu (animacyjne, integracyjne i edukacyjne). Funkcjonowało Centrum Zimbardo, w którym odbywały się spotkania mieszkańców dzielnicy.	
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	2020-2023	1 000 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
116	Miasto Katowice (MOSiR), Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	2018-2019	8 649 199 zł	W roku 2018 wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem na budowę; projekt wykonawczy prac. Zakres prac budowlanych: 1) Wykonanie lodowiska w tym: nowa płyta lodowiska, technologia chłodzenia, bandy (wykonano częściowo); 2) Wykonanie zaplecza i łącznika pomiędzy obiektami I i II w tym: roboty budowlane i konstrukcyjne, roboty elektryczne, instalacyjne wentylacyjne, wykonanie systemu ppoż. i monitoringu wizyjnego (wykonano częściowo); 3) Modernizacja sali gimnastycznej w tym: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie konstrukcji stalowej sali gimnastycznej, roboty budowlane, ułożenie parkietu - wykonano częściowo. W roku 2019 wykonano roboty budowlane i konstrukcyjne, elektryczne, instalacyjne i wentylacyjne, wykonano system ppoż. i monitoring wizyjny, usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Zadanie zakończone.	Z
117	Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Utworzenie Centrum wsparcia, wolontariatu i promocji zdrowia psychicznego	2021-2022	950 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
118	Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Ku życiu godziwemu - jestem obywatelem i pracownikiem ¹⁹	2018-2019	356 000 zł	W 2018 roku: stworzono projekt i zbudowano ogród terapeutyczny - ogrodzenie, przygotowanie terenu, nawierzchnie, ścieżka sensoryczna, doprowadzenie mediów; zakupiono część małej architektury szklarnia, trejaże ławki, postawiono piec ceramiczny, zrealizowano 75% nasadzeń. W ogrodzie realizowano zajęcia terapeutyczne: ceramika, praktyki ogrodnicze, pracownia ogrodnicza oraz spotkanie ze społecznością lokalną. Wydatkowano ok. 174 tys. zł ze środków UE, a 77 tys. zł. ze środków własnych. W 2019 roku: Doposażono pracownię ogrodniczą i teren ogrodu, zatrudniono ogrodnika i pomocników ogrodnika (3 osoby niepełnosprawne na okres 3 miesięcy), zrealizowano kolejne nasadzenia roślin, zorganizowano zajęcia relaksacyjne oraz szkolenia zawodowe związane z ogrodnictwem. Wydatkowano ok. 60.000 zł (środki UE). Zadanie zakończone.	Z
119	Śląska Prohibicja Sp. z o.o. Konserwacja i przywrócenie stanu pierwotnego zabytkowej elewacji w dzielnicy Nikiszowiec z uwzględnieniem wartości historycznych i społecznych tego miejsca	2017	1 168 560 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
120	Pro Inwest Sp. z o.o. Przebudowa zabudowań Szybu Wilson wraz z otoczeniem z adaptacją na	2022-2023	15 870 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P

¹⁹ Pierwotnie projekt: Utworzenie ogrodu terapeutycznego

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	potrzeby społeczno - edukacyjne, kulturalne i gospodarcze				
121	Pro Inwest Sp. z o.o. Szyb Wilson - centrum życia społecznego Janowa - Nikiszowca	2023	900 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
122	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis Rozbudowa Hospicjum Cordis w Katowicach - Centrum Usług Społecznych (aktualnie: Budowa Centrum Wsparcia Cordis w Katowicach)	2019-2020	10 342 973 zł	W 2019 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz kosztorysy i przedmiary (183 393 zł ze środków własnych).	R
123	Miasto Katowice (ZSZ nr 3/ CUW) Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych.	2016-2018	169 350 zł	W 2018 roku zakończono kurs rozpoczęty w 2017 roku dla 12 uczniów w zawodzie technik elektronik; przeprowadzono kurs w zakresie uprawnień elektrycznych SEP dla 10 uczniów, zakończony egzaminem; kurs montażu instalacji fotowoltaicznych dla 10 uczniów; warsztaty samokształcenia i doradztwa zawodowego dla 14 uczniów; kontynuowano dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 2 nauczycieli; realizowano staże i praktyki zawodowe dla 4 uczniów w zawodzie technik elektryk, dla 8 uczniów w zawodzie technik elektronik, dla 3 uczniów w zawodzie technik górnictwa podziemnego; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie zakończone.	Z
124	Miasto Katowice (ZSZ nr 3) Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach	2015-2017	1 106 142 zł	Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Janów - Nikiszowiec przewidziano do realizacji **11 projektów (5 miejskich i 6 pozamiejskich)**.

Zakończono realizację 4 projektów, 3 projekty znajdowały w trakcie realizacji, a 3 były zaplanowane do realizacji w latach kolejnych. Dla 1 projektu zewnętrznego nie odesłano informacji sprawozdawczej.

1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Janów - Nikiszowiec, w latach 2018-2019 zrealizowano w ramach:

- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno - Gospodarczych Miasta Katowice:** prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 53 (2018) oraz montaż Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu (tablic w postaci totemów) w 2018 roku,

– **przedsięwzięć „oddolnych”:**

1. „Rowery na Nikiszu” - utworzenie stacji roweru miejskiego przy ul. Św. Anny (Budżet Obywatelski, Wydział Transportu, 2018),
2. Oświetlenie świąteczne na ulicy Oswobodzenia w Janowie (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2018),
3. Zakup nowości wydawniczych dla Filii 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2018 i 2019),
4. „Plac zabaw dla bajtli w Nikiszowcu (...)” – modernizacja placu zabaw na placu nr 6 (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2019),
5. Modernizację boiska Szkoły Podstawowej nr 53 (Budżet Obywatelski, SP nr 53, 2019),
6. Zadania realizowane w 2018 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej: "Odpust i Jarmark - Nikiszowieckie Wydarzenia Integracyjne"; Piknik rodzinny w miejskim Przedszkolu nr 63; Festyn rodzinny na Placu Wyzwolenia,
7. Zadania realizowane w 2019 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej: VI Piknik Rodzinny z Naprzodem Janów w parku Bolina; Nikiszowieckie Lato - dzielnicowy letni festiwal kultury; Edukacja ekologiczna - wspólnie dla wschodnich dzielnic: Dąbrówka Mała, Szopienice - Burowiec oraz Janów – Nikiszowiec; Hokejowa młodzież przyszłością Katowic" (zakup sprzętu hokejowego potrzebnych do treningów); Święto rodziny 2019 - Piknik Rodzinny w Miejskim Przedszkolu Nr 62; "Janów i Nikiszowiec zaprasza na Jarmark i Odpust".

2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach występowania problemów przestrzennych

2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa

Rysunek 6. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Zawodzie-Porcelanowa




Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 7 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII272/19 z 26.09.2019)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
58	Fundacja Giesche Projekt główny: Adaptacja terenu historycznej fabryki porcelany wraz z postindustrialnym terenem. Projekt częściowy 1: Adaptacja budynków Fabryki Porcelany	2018-2022	15 000 000 zł	W 2018 roku: realizacja rozpoczęta pod koniec roku. W 2019 roku w ramach: <ul style="list-style-type: none"> Projektu częściowego nr 1 - wykonano biura coworkingowe wraz z wyposażeniem meblowym oraz multimedialnym, celem wynajmu przestrzeni na tzw. czasowe biura pracy. Zakres prac obejmował: wykonanie robót budowlanych, wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacji sanitarnych, grzewczej oraz wentylacji, remont sieci wod-kan., c.o. i elektrycznej; zakupiono sprzęt oraz 	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu - etap I Projekt częściowy 2: Adaptacja budynku B1 strona lewa Projekt częściowy 3: Adaptacja budynku A1 Projekt częściowy 4: Adaptacja budynku D			wyposażenie. – Projektu częściowego nr 2 – wykonano biura pod wynajem dla potencjalnych przedsiębiorców – Projektu częściowego nr 3 - wykonano prace zabezpieczające – Projektu częściowego nr 4 - wymieniono część okien. Z uwagi na dużą przestrzeń i ograniczone środki finansowe przestrzeń wewnątrz wciąż pozostaje z przeznaczeniem do adaptacji.	

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W podobnym zakresie inwestor Fundacja Giesche na lata 2018-2022 zaplanował realizację kompleksowego projektu rewitalizacji historycznych zabudowań Fabryki Porcelany. Inwestor uzyskał dofinansowanie unijne dla realizacji I etapu zaplanowanych prac w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych tj. dla zadania: Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu.

2.2 Podobszar Dąb – Baildona

Rysunek 7. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Dąb-Baildona




Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dąb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 8 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
71	Miasto Katowice Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej	2015-2016	2 513 218 zł	Zadanie zakończone.	Z
72	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja terenów po byłej Hucie Baildon ²⁰	2018-2023	180 000 000 zł	W 2018 roku nie podjęto działań realizacyjnych. W roku 2019 realizowano prace adaptacyjne 2 budynków na ul. Brackiej tj. przebudowa i zabezpieczenie obiektu, wykonanie dachów i wymiana stropów, termomodernizacja i wymiana okien, infrastruktura wodno – kanalizacyjna, grzewcza, gazowa, ciepła technologicznego, wentylacja, klimatyzacja, elektryka, monitoring, odwodnienie oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń.	R
73	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A	2019-2021	1 000 000 zł	W 2019 roku udostępniono powierzchnię do pracy dostosowanej do potrzeb i możliwości każdego odbiorcy,	R

²⁰ Pierwotna nazwa projektu: „Rozwój Parku Przemysłowo-Technologicznego „Revita-Park” w dzielnicy Załęże w Katowicach na terenach po byłej Hucie Baildon”.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	Program inkubowania i akceleracji aktywności społecznej i zawodowej lokalnej społeczności na terenie Nowego Baildonu			realizowano szkolenia, konferencje, warsztaty, usługi doradcze o charakterze biznesowym oraz świadczone wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozpoczęcie i rozwój działalności biznesowej oraz wsparcie integracji i rozwoju lokalnej społeczności, szczególnie w obszarze aktywności zawodowej.	
133 ²¹	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	321 806 zł	Zadanie zakończone.	Z
134 ²²	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	645 981 zł	W 2018 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczęło 35 osób. Prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej. W sumie objęto działaniami 310 osób. Zrealizowano: 183 spotkania animatorów ze społecznością lokalną; 6 warsztatów kulinarnych, 13 warsztatów twórczych, 5 warsztatów plastycznych dla dzieci i rodziców, 19 spotkań w ramach Klubu Aktywnego Mieszkańca, 60 spotkań Klubu Wolontariusza; 12 spotkań animatorów lokalnych z przedstawicielami instytucji lokalnych, 47 spotkań animatorów ze społecznością lokalną, 37 spotkań w ramach Klubu Aktywnego Mieszkańca; 11 wydarzeń lokalnych (250 uczestników); 7 wyjść integracyjno-edukacyjnych, 8 spotkań w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, w której uczestniczyło 12 osób; wyjazdowy 3-dniowy Trening Umiejętności Społecznych w Lalikach dla 10 uczestników. W 2019 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczęło 28 osób, a zakończyły 4 osoby. Prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, w sumie objęto działaniami 690 osób. Zrealizowano: 189 warsztatów i spotkań animacyjnych, 20 spotkań dla seniorów i młodzieży w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej (38 osób), 22 wyjścia integracyjno-edukacyjne, 11 wydarzeń lokalnych, w których udział wzięło ok. 410 osób.	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

Łącznie w obrębie podobszaru w LPR **ujęto 3 projekty**. Głównym podmiotem realizującym działania rewitalizacyjne w tym obszarze miasta jest firma Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A., która kontynuuje zapoczątkowany wiele lat temu proces ożywienia tego terenu i w okresie sprawozdawczym realizowało 2 przedsięwzięcia rewitalizacyjne (projekt twardy i miękki). Miasto w podobszarze zakończyło zadanie dot. przedłużenia ulicy J. Baildona.

Dodatkowo, w ramach kategorii projektów pozostałych, w 2018 roku w podobszarze Dąb – Baildona, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował dostosowanie kotłowni węglowej do obowiązujących przepisów budowlanych w budynku przy ul. Brackiej 18. W 2019 roku w ramach przedsięwzięć „oddolnych” (Inicjatywa Lokalna) w dzielnicy zrealizowano „Wigilię dla Seniorów”.

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Dąb Miasto w okresie sprawozdawczym realizowało Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie obejmujący szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

^{21, 22} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym, jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.3 Podobszar Kolonia Alfred

Rysunek 8. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Kolonia Alfred




Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 9 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII272/19 z 26.09.2019)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
131	Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” Centrum Społecznościowe "Wioska serca im. Jana Pawła II" w Katowicach - program działań na rzecz włączenia społecznego	2018-2020	800 000 zł	Nie podjęto działań realizacyjnych w 2018 i w 2019 roku. Projekt jest planowany do realizacji. Wszelkie działania społeczne wchodzące w zakres projektu będą mogły być prowadzone po zakończeniu działań inwestycyjnych.	P
132	Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” Centrum Społecznościowe "Wioska serca im. Jana Pawła II" w Katowicach – działania inwestycyjne	2016-2021	1 737 732 zł	W roku 2018: pozyskano fundusze unijne w ramach RPO WSL, Poddziałanie 10.3.3. Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę z terminem zakończenia robót budowlanych do końca 2019 roku. W roku 2019 rozpoczęto prace remontowo-budowlane dla budynków nr 4 i 9 przy ul. Pl. Alfreda. Przeprowadzono: - termomodernizację i termoizolację budynków w ramach prac	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
	(aktualnie: Adaptacja i remont budynków przemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II")			budowlanych, - wewnętrzne ocieplenie ścian zewnętrznych (ze względu na zabytkowy charakter budynków), Powyższe działania inwestycyjne są uzupełnione pracami w zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych (nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski, inżynier kontraktu).	
133 ²³	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	321 806 zł	Zadanie zakończone.	Z
134 ²⁴	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	645 981 zł	<p>W 2018 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczęło 35 osób. Prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej. W sumie objęto działaniami 310 osób. Zrealizowano: 183 spotkania animatorów ze społecznością lokalną; 6 warsztatów kulinarnych, 13 warsztatów twórczych, 5 warsztatów plastycznych dla dzieci i rodziców, 19 spotkań w ramach Klubu Aktywnego Mieszkańca, 60 spotkań Klubu Wolontariusza; 12 spotkań animatorów lokalnych z przedstawicielami instytucji lokalnych, 47 spotkań animatorów ze społecznością lokalną, 37 spotkań w ramach Klubu Aktywnego Mieszkańca; 11 wydarzeń lokalnych (250 uczestników); 7 wyjazdów integracyjno-edukacyjnych, 8 spotkań w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, w której uczestniczyło 12 osób; wyjazdowy 3-dniowy Trening Umiejętności Społecznych w Lalikach dla 10 uczestników.</p> <p>W 2019 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczęło 28 osób, a zakończyły 4 osoby. Prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, w sumie objęto działaniami 690 osób.</p> <p>Zrealizowano: 189 warsztatów i spotkań animacyjnych, 20 spotkań dla seniorów i młodzieży w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej (38 osób), 22 wyjazdy integracyjno-edukacyjne, 11 wydarzeń lokalnych, w których udział wzięło ok. 410 osób.</p>	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W podobszarze występowania problemów przestrzennych: Kolonia Alfred zaplanowano **2** komplementarne względem siebie **projekty** zgłoszone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” mające na celu utworzenie Centrum Społecznościowego (**działania inwestycyjne oraz projekt miękkie**).

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec Miasto w okresie sprawozdawczym realizowało Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie obejmujący szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

^{23, 24} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska

Rysunek 9. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec-Konduktorska




Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 10 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
125	Silesia Nova Sp. z o.o. Rekultywacja i uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2018-2030	2 000 000 000 zł	<p>W roku 2018 opracowana została koncepcja zagospodarowania terenów i przedstawiona Miastu Katowice. Złożono wnioski o zmianę SUIKZP. Wykonano opracowanie pn. „Projekt planu remediacji środowiska gruntowego dla terenu położonego przy ul. Konduktorskiej w Katowicach” i złożono do RDOŚ w Katowicach. RDOŚ wydał decyzję remediacyjną, którą przedstawiono Miastu. Równoległe wykonywano opracowania związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w tym komunikacyjne, analizy materiałów archiwalnych oraz prace przygotowawcze do pogłębionych analiz środowiskowych. Wydatkowano 300.000 zł ze środków własnych.</p> <p>W roku 2019 wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpoznanie struktury geologicznej terenu wraz z określeniem stopnia zanieczyszczenia gruntów po byłych Zakładach Metalurgicznych SILESIA; - przekopy kontrolne mające na celu ustalenie lokalizacji pozostałości fundamentowych po rozbiórkach obiektów przemysłowych. 	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				<p>Podpisano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z biurem projektowym na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, której celem jest przygotowanie inwestycji do realizacji (określenie jej podstawowych założeń w kontekście "Eko Miasta", strony wizualnej i użytkowej, opracowanie wytycznych do przepr. niezbędnych procedur planistycznych, określenie parametrów oraz uwarunkowań realizacyjnych inwestycji oraz przygotowanie materiałów ją promujących); - dot. postępowania z gruntami i pozostałościami po obiektach przemysłowych; opracowania wytycznych zw. z uwarunkowaniami ekologicznymi, technicznymi i ekonomicznymi do uwzględnienia przy opracowaniu koncepcji; wykonania opracowań ekologiczno-środowiskowych pomocnych dla zmiany SUIKZP. 	
126	<p>EKO BRYZA Sp. z o.o. Rekultywacja i uzbrojenie terenów inwestycyjnych wraz z przekładką linii wysokiego napięcia (aktualnie projekt 125 i 126 połączono w jeden projekt pn. „Nowy Wełnowiec” i przeniesiono do projektów pozostałych)</p>	2018-2030	2 000 000 000 zł	<p>W roku 2018: opracowana została koncepcja zagospodarowania terenów i przedstawiona Miastu Katowice. Złożono wniosek o zmianę SUIKZP. Wykonano opracowanie pn. „Projekt planu remediacji środowiska gruntowego dla terenu położonego przy ul. Konduktorskiej w Katowicach” i złożono do RDOŚ w Katowicach. RDOŚ wydał decyzję remediacyjną, którą przedstawiono Miastu. Równolegle wykonywano opracowania związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w tym komunikacyjne, analizy materiałów archiwalnych oraz prace przygotowawcze do pogłębionych analiz środowiskowych. Oddano do użytku parking dla samochodów osobowych, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej. Rozpoczęto budowę drogi dojazdowej. Wydatkowano 1.966.760 zł ze środków własnych.</p> <p>W roku 2019 wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpoznanie struktury geologicznej terenu wraz z określeniem stopnia zanieczyszczenia gruntów po byłych Zakładach Metalurgicznych SILESIA; - przekopy kontrolne mające na celu ustalenie lokalizacji pozostałości fundamentowych po rozbiórkach obiektów poprzemysłowych. <p>Podpisano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z biurem projektowym na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, której celem jest przygotowanie inwestycji do realizacji (określenie jej podstawowych założeń w kontekście "Eko Miasta", strony wizualnej i użytkowej, opracowanie wytycznych do przepr. niezbędnych procedur planistycznych, określenie parametrów oraz uwarunkowań realizacyjnych inwestycji oraz przygotowanie materiałów ją promujących); - dot. postępowania z gruntami i pozostałościami po obiektach przemysłowych; opracowania wytycznych zw. z uwarunkowaniami ekologicznymi, technicznymi i ekonomicznymi do uwzględnienia przy opracowaniu koncepcji; wykonania opracowań ekologiczno-środowiskowych pomocnych dla zmiany SUIKZP. <p>Dodatkowo w 2019 r. kontynuowano wykonanie drogi dojazdowej oraz dokonano wywozu gruntów nasypowych zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi.</p>	R
127	<p>GPP Business Park S.A. Budynek administracyjno-biurowy - moduł 4, należący do kompleksu budynków GPP przy ul. Konduktorskiej w Katowicach, wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, przebudową zjazdu</p>	2017-2019	44 000 000 zł	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
128	Silesia Business Point Sp. z o.o. (aktualnie: ECO CITY KATOWICE Sp. z o.o.) Budowa zespołu budynków HSBM w Katowicach przy ul. Konduktorskiej	2020-2023	200 000 000 zł	W roku 2018: wybrano wykonawcę koncepcji zagospodarowania nieruchomości oraz projektanta przebudowy linii wysokiego napięcia relacji Bytków – Chorzów i Chorzów – Bytom. W 2019 roku wykonano koncepcję projektu, uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy linii WN (110kV relacji Bytków-Chorzów) oraz przystąpiono do jej przebudowy.	R
129	Miasto Katowice Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Korfantego	2018-2023	61 990 750 zł	W 2018 i 2019 roku trwały prace projektowe (planowany termin zakończenia: 20.12.2020r.).	P
130	Przedsiębiorstwo Handlowe "HERMES" Sp. z o.o. Budowa dwóch budynków usługowo-biurowych z garażem podziemnym z budową infrastruktury technicznej i elementami małej architektury	2018-2022	10 000 000 zł	W roku 2018 wykonano prace wyburzeniowe budynków gospodarczych oraz opracowano koncepcję przygotowania terenu pod budowę. W roku 2019 zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wyburzono budynki gospodarcze wraz ze schodami oraz przebudowano skarpę. Uzgodniono i zatwierdzono projekt przebudowy zjazdu i sieci oświetlenia.	R
133 ²⁵	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	321 806 zł	Zadanie zakończone.	Z
134 ²⁶	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	645 981 zł	W 2018 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczęło 35 osób. Prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej. W sumie objęto działaniami 310 osób. Zrealizowano: 183 spotkania animatorów ze społecznością lokalną; 6 warsztatów kulinarnych, 13 warsztatów twórczych, 5 warsztatów plastycznych dla dzieci i rodziców, 19 spotkań w ramach Klubu Aktywnego Mieszkańca, 60 spotkań Klubu Wolontariusza; 12 spotkań animatorów lokalnych z przedstawicielami instytucji lokalnych, 47 spotkań animatorów ze społecznością lokalną, 37 spotkań w ramach Klubu Aktywnego Mieszkańca; 11 wydarzeń lokalnych (250 uczestników); 7 wyjść integracyjno-edukacyjnych, 8 spotkań w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, w której uczestniczyło 12 osób; wyjazdowy 3-dniowy Trening Umiejętności Społecznych w Lalikach dla 10 uczestników. W 2019 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczęło 28 osób, a zakończyły 4 osoby. Prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, w sumie objęto działaniami 690 osób. Zrealizowano: 189 warsztatów i spotkań animacyjnych, 20 spotkań dla seniorów i młodzieży w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej (38 osób), 22 wyjścia integracyjno-edukacyjne, 11 wydarzeń lokalnych, w których udział wzięło ok. 410 osób.	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru przewidziano do realizacji łącznie **6 projektów**, w tym **1 miejski i 5 pozamiejskich**. Spośród nich **4 znajdują się w trakcie realizacji** (większość w fazie przygotowawczej do realizacji), **1 jest planowany, a 1 zakończono**.

^{25, 26} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym, jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec Miasto w okresie sprawozdawczym realizowało Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie obejmujący szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

2.5 Podobszar Szopienice - Woźniaka

Rysunek 10. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Szopienice-Woźniaka




Miasto Katowice w 2015 roku w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta „Katowice 2030” określiło dla tego terenu nową funkcję polegającą na utworzeniu strefy aktywności gospodarczej. Informacje o przedmiotowym terenie były prezentowane na spotkaniach z inwestorami oraz przesyłane zainteresowanym stronom. Ponadto Miasto Katowice prowadzi bazę danych terenów przemysłowych należących do firm zewnętrznych, w której zawarte są informacje na temat terenów i obiektów pozostających w ofercie do zbycia lub najmu. Wśród nich znajduje się obszar w rejonie ul. Woźniaka należący do Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" w likwidacji. Likwidator sukcesywnie podejmuje próby sprzedaży poszczególnych nieruchomości.

W 2018 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego odtworzył uszkodzone ogrodzenie zabezpieczając teren przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach (teren spółki Eko-Shop).

2.6 Podobszar Śródmieście – Raciborska

Rysunek 112. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Śródmieście-Raciborska



Teren zabudowany obiektami byłej lokomotywni, położony na międzytorzu, w *Studium* zaliczany jest do specyficznych terenów wymagających kompleksowych przekształceń struktury funkcjonalnej i przestrzennej, w ramach przeobrażeń, których niezbędne jest ukształtowanie przestrzeni publicznych oraz powiązań pieszych i rowerowych z otoczeniem. W okresie sprawozdawczym nie realizowano w podobszarze przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji.

3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic

Projekty tej kategorii obejmują swym zasięgiem obszar całego Miasta, bądź adresowane są do wszystkich jego mieszkańców, choć przy realizacji niektórych z nich, szczególny nacisk kładzie się na poprawę sytuacji w dzielnicach zlokalizowanych w obrębie obszaru zdegradowanego lub poszczególnych podobszarów rewitalizacji.

W ramach projektów podstawowych ujętych w LPR, do realizacji przewidziano następujące projekty o charakterze horyzontalnym:

Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2019; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
135	Miasto Katowice (MOPS) + NGO + podmiot prywatny Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	2018-2019	3 365 254,18 zł	Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stow. FAON oraz 4 FUTURE. W 2018 roku zatrudniono kadre i rozpoczęto rekrutację uczestników oraz realizację usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełn. Prowadzono ośrodek "Integracja", w ramach którego realizowano krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełn., z autyzmem, usługę asystenta osobistego osoby niepełn., dietetyka i fizjoterapeuty. W 2019 roku w krótkookresowym pobycie dziennym dla osób niskofunkcjonujących udział wzięło 10 uczestników. Zajęcia były prowadzone indywidualnie oraz grupowo przez 5 dni w tygodniu (treningi kulinarne, indywidualne oraz grupowe zajęcia z fizjoterapii). W Krótkookresowym pobycie dziennym dla osób z autyzmem uczestniczy w zajęciach 10 mężczyzn. W trakcie pobytu wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach muzykoterapii, dogoterapii, felinoterapii, hipoterapii oraz alpakoterapii. Prowadzono zajęcia integracyjne, ruchowe, uspołeczniające oraz treningi umiejętności społecznych, codziennie odbywały się zajęcia z pedagogami, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą oraz terapeutą SI.	Z
	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	2020-2021	4 449 429,00 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - III etap	2022-2023	4 449 429,00 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
136	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	2017-2020	2 471 702,42 zł	W 2018 roku prowadzono działania promujące projekt; przeprowadzono rekrutację uczestników; zatrudniono kadre. W latach 2018-2019 realizowano działania w ramach PAL dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego seniorów we wszystkich miejskich podobszarach rewitalizacji. Działania realizowane były przez: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019	
				Lokalnej „Mocni Razem”, które prowadzi Dzielnicową Akademię Seniora w Zawodziu , Katowickie Stow. na Rzecz Osób Starszych, Niepełnospr. i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” w Załężu , Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”- w Śródmieściu , Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” w ramach Klubu "Nasz CzAS"- w Szopienicach-Burowcu . Dodatkowo wspólnie z MDK oraz Miejską Biblioteką Publiczną realizowano szereg uzupełniających działań kulturalnych i rekreacyjnych.	
	Miasto Katowice (MOPS) Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – II etap	2020-2023	953 407,00 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
137	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	2018-2019	1 008 568,41 zł	Projekt zrealizowano w partnerstwie ze Stowarz. FAON. Partner zatrudnił i przeszkolił dwóch Asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. W okresie realizacji projektu z usługi asystenta skorzystało 61 osób niepełn. W ramach działań w 2018 roku: 2 Asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej świadczyło usługi na rzecz 14 osób niepełnosprawnych; 3 asystentów rodziny - na rzecz 32 osób; 5 asystentów prowadziło trening usamodzielniania dla 16 uczestników podzielonych na cztery 4 - osobowe grupy. W ramach działań w 2019 roku w mieszkaniu treningowym dla osób z niepełn. intelektualną prowadzone były treningi umiejętności społecznych (m.in. trening finansowy, kulinarny, zarządzania mieszkaniem, autonomii decyzyjnej, umiejętności integracji ze społecznością lokalną, załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników (łącznie 16 osób). Opiekun mieszkania treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników. Realizowano również kolejne zadanie z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę rodziny w ramach której ze wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystało 41 osób. Zadanie zakończone.	Z
	Miasto Katowice (MOPS) Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	2020-2021	1 271 210,00 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
	Miasto Katowice (MOPS) Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - III etap	2021-2023	1 271 210,00 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
138 ²⁷	Miasto Katowice Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc	2019-2020	154 947,60 zł	W 2019 roku zorganizowano: wyjazd do Łodzi celem wzięcia udziału w kampusie URBACT, 4 wyjazdy zagraniczne na spotkania członków projektu; wykonano tłumaczenia dokumentów projektowych; zakupiono mini roll-up oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora Lokalnej Grupy URBACT	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XII/272/19 z 26.09.2019)

²⁷ Aktualnie projekt zostanie wykreślony z listy projektów podstawowych z uwagi na fakt nieustanowienia preferencji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - jak pierwotnie zakładano.

W ramach pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano:

1. Działania horyzontalne w zakresie edukacji:

Realizacja w latach 2018-2019 projektów w ramach programu Erasmus+ (programy sektorowe: Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna, Edukacja szkolna – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programy mobilności ponadnarodowej), skierowanych uczniów oraz nauczycieli, celem rozwoju kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń, polegających na współpracy z zagranicznymi partnerami w zakresie wspólnej realizacji wyznaczonych zadań m.in. w trakcie wzajemnych wizyt. Uczniowie doskonalą kompetencje językowe, poznają kulturę i obyczaje w innych krajach, uczą się współpracy w międzynarodowych grupach. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje językowe, a także poszerzają swoje kwalifikacje dzięki współpracy z zagranicznymi szkołami. W szkołach zawodowych realizacja programu polega przede wszystkim na udziale polskich uczniów w odpowiednich praktykach zawodowych organizowanych przez zagranicznych partnerów, pod opieką polskich opiekunów.

2. Działania adaptacyjne zmierzające do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:

a. "Miejski Plan Adaptacji" (MPA)

Przy wsparciu środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, wraz z 44 innymi miastami pod kierownictwem Ministerstwa Środowiska, Katowice biorą udział w opracowaniu „Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu” (MPA). Dzięki udziałowi w projekcie, miasto w sierpniu 2019r. po raz pierwszy otrzymało kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz przedstawiające kompleksowe rozwiązania, a we wrześniu Rada Miasta Katowice przyjęła „Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030”.

W 2019 roku wraz z przyjęciem Planu Adaptacji przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną, składającą się z następujących zadań:

- warsztaty dla nauczycieli katowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- poradnik dla mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenu pod kątem adaptacji do zmian klimatu, zawierający informacje nt. zagrożeń klimatycznych oraz metody adaptacji i działań, które każdy mieszkaniec może zastosować w swoim otoczeniu (prace nad poradnikiem na ukończeniu)
- spacery komentowane: w październiku 2019 r. zorganizowano pierwszą edycję spacerów (Śródmieście i Ligota), podczas których prezentowano metody adaptacji zabudowy śródmieścia oraz terenów zielonych ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk. Uczestnikami spacerów byli członkowie Rady Miasta Katowice, Rad Jednostek Pomocniczych, pracownicy UM Katowice, zarządcy komunalnych zasobów mieszkaniowych, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Na bazie przeprowadzonych spacerów zrealizowano 15 min. film edukacyjny prezentujący metody adaptacji miasta do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem powodzi miejskich oraz wysp ciepła. Obecnie film jest aktualizowany o informacje związane z m.in. Zielonym Budżetem Obywatelskim.

- podstrona miejskiego centrum energii zbierająca informacje o dobrych praktykach adaptacji do zmian klimatu: <https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/miejskie-centrum-energii/klimat/dobryklimat-dla-katowic>

Miasto posiada swojego przedstawiciela w „Zespole ds. EKOstrategii”, który został powołany w ramach UMP w lipcu 2019 r. Jego zadaniem jest opracowanie „EKOstrategii”, bazy dobrych praktyk, projektów zmian w ustawach oraz utworzenie mapy drogowej umożliwiającej wdrażanie rozwiązań proekologicznych.

b. Automatyczne wypożyczalnie rowerów

Liczba	2018 ROK	2019 ROK
Automatyczne wypożyczalnie rowerów	54	76
miejskie	37	61
sponsorowane	17	15
Suma użytkowników	42 185	64 000
Wypożyczenia	209 100	243 000
Rejestracje nowych użytkowników	21 066	21 815
Wydatki z budżetu Miasta	1 091 000 zł (w tym 491 000 zł w ramach BO)	2 556 600 zł (w tym 609 000 zł w ramach BO)

Zadanie dotyczące uruchomienia sieci automatycznych wypożyczalni rowerów w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. Operatorem systemu wypożyczalni rowerów miejskich był Nextbike Polska Sp. z o.o. Najpopularniejsze stacje City By Bike w 2019 roku to: „Katowice Rynek”, „Mariacka Kościół” i „KTBS – Krasieńskiego 14”.

Najpopularniejsze trasy: KTBS – Krasieńskiego 14 do Katowice Rynek, Katowice Rynek do KTBS – Krasieńskiego 14, Katowice Rynek do Mariacka Kościół.

3. Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice, w powiązaniu z Policją i Strażą Miejską, w ramach corocznie przyjmowanego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - na rok 2018 oraz na rok 2019 (uchwała LII/1053/18 z dnia 25.01.2019r. oraz IV/48/19 z dnia 24 stycznia 2019r.). Głównym celem programu była poprawa stanu bezpieczeństwa, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu było ograniczenie lub eliminowanie negatywnych zjawisk i tendencji w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu. Duże znaczenie przywiązywano do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw.

Zrealizowane działania:

- Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie lokali gastronomicznych i rozrywkowych, placówek handlowych oraz ich najbliższego otoczenia (dot. głównie nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów regulujących obrót napojami alkoholowymi w sklepach i lokalach gastronomicznych).

LICZBA	2018 ROK	2019 ROK
Kontrole	354	358
Mandaty karne	28	20

- b. Ograniczenie zjawiska handlu ulicznego prowadzonego bezprawnie (priorytet: Śródmieście). Realizacja zadań w zakresie kontroli handlu ulicznego ukierunkowana była na zminimalizowanie tego zjawiska zarówno w Śródmieściu Katowic, jak i w obrębie targowisk miejskich na terenie całego miasta.

LICZBA	2018 ROK	2019 ROK
Kontrole	104	124
Ujawnione wykroczenia	128	66

- c. Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zarówno w 2018, jak i w 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej najwięcej wykroczeń z tej kategorii ujawnili na obszarze Śródmieścia Katowic. W pozostałych dzielnicach interwencje z zakresu przestrzegania prawa o ruchu drogowym dotyczyły głównie obszarów, na których skupiona jest znaczna ilość instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej. Strażnicy miejscy podjęli w 2018 roku 18 331, a w 2019 roku 21 882 interwencji komunikacyjnych.

- d. Ograniczenie zdarzeń zakłócających spójność i porządek w miejscach publicznych, m.in. kontrole miejsc spożywania alkoholu, miejsc gromadzenia się osób nietrzeźwych oraz osób pod wpływem środków odurzających, kontrole gospodarowania odpadami, palenisk, nielegalnych wysypisk itd. Funkcjonariusze katowickiej Straży Miejskiej przeprowadzili w roku 2018: 2613, a w roku 2019: 1563 interwencji dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego.

- e. Ograniczenie kradzieży i dewastacji infrastruktury komunalnej i elementów metalowych – kontrole punktów skupu metali kolorowych: 15 w roku 2018 i 8 w roku 2019.

- f. Poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – system monitoringu wizyjnego miasta obejmujący aktualnie 274 kamery (237 kamer w roku 2018), dzięki którym służby mundurowe mogą szybciej reagować na zachowania sprzeczne z prawem, co wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (z głównym naciskiem na Śródmieście). W 2018 r. operatorzy na podstawie zarejestrowanego obrazu z kamer zainicjowali aż 2933 interwencji wobec zidentyfikowanych zdarzeń zabronionych, a w roku 2019: 3 430.

- g. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

LICZBA	2018 ROK	2019 ROK
Kolizje, wypadki	6856	7015
Ofiary śmiertelne	4	12

- h. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i ich okolicy – działania prowadzone poprzez:

- realizację programów profilaktycznych koordynowanych przez WZK *Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka, Bezpieczny Gimnazjalista, Bezpieczna Młodzież, Kibicuję Fair Play, Ogród pełen bajek* – liczba uczestników w 2018: 26903, w 2019: 28651.
 - realizację programów / akcji prewencyjnych prowadzonych przez Straż Miejską (liczba spotkań: 406 w 2018 i 144 w 2019, liczba uczestników: 6596 w 2018 i 7.127 w 2019 roku)
 - realizację programów / akcji z zakresu tematyki ppoż. (Florek w Małej Strażnicy, Turniej wiedzy pożarniczej, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i in.)
 - współpraca i współfinansowanie programów i akcji prewencyjno-profilaktycznych realizowanych przez Komendę Miejską Policji, skierowanych do dzieci i młodzieży („Bezpieczny Maluch”, „Bezpieczna droga do szkoły”) oraz mieszkańców miasta („MOC! Na Ty”, „Bezpieczna Przystań”)
- i. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny tj. m.in. termomodernizacja budynku Jednostki KM PSP nr 2 (2018 rok), zakup wyposażenia usprawniającego funkcjonowanie jednostek, pracę funkcjonariuszy i obsługę mieszkańców, w tym także zakup pojazdów).
- j. Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego poprzez promocję programów profilaktycznych i prewencyjnych (Turniej Debat Oksfordzkich w 2018 roku, a w 2018 i 2019 roku: Profilaktyka Rówieśnicza - przeglądy spektakli i spotów profilaktycznych, Profilaktyka Cyberzagrożeń – Sieć to nie śmietnik; Program dla seniorów „Bezpieczna Przystań”), a także organizację i współorganizację imprez/akcji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (m.in. festyny okolicznościowe) w 2018 i 2019 roku.

4. Działania z zakresu wspierania inwestorów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji (opiekun inwestora, tzw. project manager) [Wydział Obsługi Inwestorów]

5. Działania w zakresie gospodarki prowadzone przez Miasto Katowice na rzecz pobudzenia gospodarczego (Wydział Obsługi Inwestorów, w tym we współpracy m.in. z uczelniami wyższymi, PUP i sektorem biznesu):

- **Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink** przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach. W ramach otwarcia w dn. 17-18.12.2019r. odbyło się 7 wydarzeń zorganizowanych we współpracy z Tauron Polska Energia, „FAJNA” Spółdzielnia Socjalna, Cshark, IBM, Wojewódzki Urząd Pracy, DAXON Solutions, Flip Mind;
- **„Przedsiębiorcą być”**: szkolenia organizowane we współpracy z Fundacją Tax Care Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości (3, szkolenia w 2018 i 2 szkolenia w 2019 roku);
- **„ABC podejmowania działalności gospodarczej”** szkolenia organizowane we współpracy z WUP (w 2018 r. 6 szkoleń, w 2019 r. 7 szkoleń);
- **„ABC Nowego Przedsiębiorcy”** szkolenia organizowane we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (3 szkolenia w 2019 r.);
- **„Tajemnice optymalizacji podatkowej”** szkolenie zorganizowane w 2019 roku we współpracy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek Sp. j.;

- Szkolenia pn. „**Wykorzystanie narzędzi w działalności gospodarczej**” i „**Optymalny model biznesowy**” dla przedsiębiorców organizowane we współpracy z Panem Andrzejem Koniukiem (2 szkolenia w 2019 r.);
- **Bezpłatne porady prawne** organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Lokalnego (2 spotkania w 2018 roku);
- **Bezpłatne konsultacje z doradcami podatkowymi pn. „Start BIZNES”** organizowane we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Śląski (4 spotkania w 2018 roku i 2 spotkania w 2019);
- Seminarium „**Formy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego**” organizowane w 2019 roku we współpracy z Funduszem Górnośląskim S. A. oraz Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o. o.;
- Warsztaty: „**Wizerunek firmy w praktyce**”, „**Identyfikacja wizualna firmy**”, „**Kreowanie wizerunku pracodawcy**”, „**Budowanie marki osobistej**” organizowane we współpracy z DAXON Solutions (5 warsztatów w 2019 r.);
- „**Business Lab**” – w 2018 roku: **cykl 12 wydarzeń** zorganizowanych we współpracy z ZRJ Group Sp. z o.o.; w 2019 roku: **cykl 7 spotkań szkoleniowo-networkingowych** organizowanych we współpracy z Wise Money Igor Ginalski. 4 spotkania odbyły się w dzielnicy Załęże w Parku Technologicznym Ekoenergia w ramach projektu Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych, natomiast pozostałe 3 - w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Celem projektu było udzielenie wsparcia mentorskiego przedsiębiorcom oraz stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych;
- **AI Katowice** – seria spotkań organizowanych we współpracy z firmą Revolve poświęconych tematyce sztucznej inteligencji i budowaniu społeczności pasjonatów, ekspertów i praktyków w tej dziedzinie (4 spotkania w 2018 i 3 spotkania w 2019 roku);
- Spotkanie społeczności **LinkedIn Local Katowice #7** zorganizowane w 2019 roku we współpracy z Cshark, dedykowane chcącym wykorzystać potencjał LinkedIn w rozwoju zawodowym;
- Spotkanie **SMB vol. #13** zorganizowane w 2019 roku we współpracy z Silesia Blockchain Meetup, dedykowane pasjonatom technologii blockchain;
- Spotkanie **Cross Meetup #10** zorganizowane w 2019 roku we współpracy z Fundacją Gruba.IT poświęcone tematyce IT;
- **Spotkanie firm rodzinnych** zorganizowane w 2019 roku przez Inicjatywę Firm Rodzinnych, objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice;
- Konferencja „**Przedsiębiorca a Fundusze Europejskie – trudny związek?**” zorganizowana w 2019r. przez Miasto Katowice w ramach działań informacyjno-promocyjnych „Wspólnie o Funduszach Europejskich”;
- Konferencja **Hi Girlboss** dla kobiet przedsiębiorczych, zorganizowana w 2019 roku w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink dla 150 kobiet;
- **Hackathon „HackONE Silesia”** zorganizowany w 2019 roku przez LEOCODE Sp. z o. o. we współpracy z Miastem;
- **Hackathon „Hackuj dla Śląska!”** zorganizowany w 2019 roku przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na terenie Porcelany Śląskiej, przy wsparciu Miasta jako partnera w zakresie organizacji i mentoringu;
- **Hackathon Społeczny #1** zorganizowany w 2019 roku przez Fundację Gruba.IT, przy wsparciu Miasta jako partnera w zakresie promocji i mentoringu;

- **Smart City Katowice: Startup Challenge - Hackathon** (2018 r.) – wydarzenie łączące ideę smart city z potencjałem start-up'ów., organizowane we współpracy z Fundacją Ogrody Przedsiębiorczości;
- **Polskie Mosty Technologiczne** - spotkanie informacyjne organizowane we współpracy z PAIH (2018r.);
- Spotkanie **Green networking** podczas COP24 (13.12.2018 r.) organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Utopia. Celem spotkania była prezentacja firm, dzielenie się informacjami o realizowanych projektach oraz rozwijanie partnerstwa;
- **Otwarty Dzień Przedsiębiorczości** w 2018 i 2019 roku (organizator: PUP), na którym prezentowano m.in. działania Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink;
- **Tydzień Przedsiębiorcy** – seria wydarzeń w 2019 roku organizowanych przez ZUS w Chorzowie o tematyce promowania przedsiębiorczości w regionie, z udziałem przedstawiciela Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (prezentacja działań i konsultacje);
- **Finał Turnieju Gry Planszowej „Ekonomia Społeczna”** organizowany we współpracy z „FAJNA” Spółdzielnia Socjalna (2019 rok);
- **European Start-up Days** w 2018 i 2019 roku - aktywna promocja Miasta (stoisko) oraz nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami start-up'ów. Miasto było współgospodarzem ESD;
- **8. i 9. edycja Europejskiego Kongresu MŚP** (Miasto Katowice jako współgospodarz), w tym również promocja Miasta na targach Biznes Expo w 2018 i 2019 roku;
- Regionalne targi franczyzy pn. **„Pomysł na firmę”** zorganizowane w 2019 roku przez firmę PROFIT System Sp. z o. o., objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Wydział Obsługi Inwestorów aktywnie uczestniczył w targach (stoisko);
- Program **„Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”** organizowany w 2018 i 2019 roku we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. W ramach programu zorganizowano łącznie 10 spotkań szkoleniowo-networkingowych (śniadania młodych przedsiębiorców), a także cykl mentoringowy dla 10 zrekrutowanych firm;
- Kontynuacja programu **wsparcia MŚP w Dolinie Krzemowej** – współpraca z Polsko-Amerykańską Radą Współpracy, udział przedstawicieli Wydziału Obsługi Inwestorów oraz lokalnych przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu w konferencji Poland Day;
- W ramach projektu pn. **Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości** odbyły się m. in.: Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości (02-07.04.2018r.) oraz seminarium podczas Kongresu MŚP (2018 rok);
- Konferencja prasowa **„Katowice Miastem Fachowców”** (31.08.2018 r.) rozpoczynająca pilotaż projektu realizowanego przez Miasto we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz realizacja projektu **„Katowice Miastem Fachowców – edycja 2019/2020”** – w ramach którego Miasto Katowice podpisało listy intencyjne z lokalnymi przedsiębiorcami, których celem jest wspólne promowanie kształcenia branżowego i technicznego. W ramach projektu w okresie 16.09.2019 – 20.11.2019 odbyły się 52 wizyty studyjne uczniów kończących szkoły podstawowe w miejscach pracy ww. przedsiębiorców;
- **Lean Startup Coffee** – 2 spotkania zorganizowane w 2019 roku we współpracy z grupą Lean Partner, mające na celu budowanie społeczności start-up'owej w mieście;
- Konferencja **„Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Zintegrowane planowanie rozwoju”** (16.09.2019 r.) organizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Celem konferencji była wymiana poglądów przedstawicieli nauki, samorządu terytorialnego, środowisk społecznych i biznesowych na temat zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju. Konferencji

- towarzyszyła wystawa Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszaru Poprzemysłowego realizowanych w ramach Konkursu Studenckiego NIKISZ 4.0;
- Konferencja prasowa – **wdrożenie Programu P-Tech** (29.08.2019 r.) - organizowana we współpracy z IBM. Głównym celem programu P-Tech jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej;
 - **Metropolitalna Akademia Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości** (09.12.2019 r.) – spotkanie organizowane we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM) służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk wśród pracowników urzędów miast i gmin GZM odpowiedzialnych za obsługę inwestorów;
 - **Gwiazdkowy Biznes Mixer** (11.12.2019 r.) – wydarzenie organizowane we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S. A. oraz zagranicznymi izbami handlowymi;
 - Międzynarodowa konferencja „**Impact Mobility rEvolution**” (2018 i 2019 rok) organizowana przez Fundację Impact. Największe wydarzenie poświęcone tematyce elektromobilności. Miasto Katowice było współgospodarzem konferencji oraz aktywnie uczestniczyło w strefie Business Booster – stoisko;
 - **Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Dni Energii** (16-22.09.2019 r.), w ramach których zorganizowano wystawę elektrycznych pojazdów i urządzeń transportu osobistego oraz promowano działania edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania ww. sprzętów. Zaprezentowano także tzw. ekokulturę jazdy, tj. kodeks dobrych praktyk transportu współdzielonego;
 - **Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego** (22.11.2019 r.) organizowane przez Urząd Marszałkowski. Przedstawiciel Wydziału Obsługi Inwestorów przeprowadził warsztat dla gmin pt. „Elektromobilność – szansa czy zagrożenie dla samorządów, wnioski z wdrażania ustawy”;
 - **Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2019** (29-30.10.2019 r.) – Miasto Katowice było gospodarzem wydarzenia. Aktywny udział przedstawiciela Wydziału Obsługi Inwestorów w konferencji (m. in. prezentacja nt. KISMIA). W ramach współpracy Miasta Katowice z firmą Cyber Labs realizowany jest również pilotażowy projekt mający na celu ochronę systemu KISMIA przez system cyberbezpieczeństwa ElIoT Pro;
 - Konferencje **InterNanoPoland** (w 2018 i 2019 roku) – organizowane przez Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET. Konferencje stanowiły międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów;
 - Spotkanie biznesowe pn. „**Śniadanie innowacji**” (10.12.2019 r.) organizowane przez Fundację NANONET we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. Tematyka spotkania dotyczyła ulg i dotacji na działalność innowacyjną oraz B+R jako szansy na rozwój lokalnych przedsiębiorstw;
 - **11. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodziny U-RODZINY** (11-14.10.2018 r.) organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodziny. Miasto Katowice jako gospodarz zjazdu aktywnie uczestniczyło w wydarzeniu głównym i towarzyszących (m.in. udział w panelu dyskusyjnym, wsparcie promocyjne, organizacyjne, stoisko);
 - **Festiwal Innowacji** (październik 2018 roku.) – seria 10 wydarzeń dedykowanych katowickim przedsiębiorcom, start-up’om, innowatorom;
 - Konferencja regionalna „**Katowice. The place to grow. GZM Metropolis – evolution engine of the region**” (23.04.2018 r.) organizowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL);
 - Konferencja międzynarodowa pn. „**Inteligentne rozwiązania dla inteligentnej metropolii**” (16.10.2018 r.) organizowana przez Fundację na Rzecz Wspierania Technologii Human Cloud;
 - „**Biznesplan krok po kroku**” szkolenie zorganizowane we współpracy z WUP w 2018 roku;

- **Szkolenia** zorganizowane w 2018 roku we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: „**Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych**” oraz „**Rozpoczynasz działalność gospodarczą – poznaj swoje prawa i obowiązki względem ZUS; e-administracja**”.
- **Seminarium „Formy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego”** zorganizowane we współpracy z Funduszem Górnośląskim oraz Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o. o. – w 2018 r. odbyły się 2 takie seminaria;
- **Seminarium „Więcej niż RODO”** zorganizowane w 2018 roku we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców Oddział Śląsk;
- Szkolenie „**Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych**” zorganizowane w 2019 roku we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- Prowadzenie serwisu internetowego www.rawaink.katowice.eu i fanpage’a na FB *Strefa Innowacji Miasta Katowice* oraz strony internetowej www.invest.katowice.eu z informacjami przydatnymi dla inwestorów, szczególnie z sektora IT, BPO, SSC, KPO;
- Współpraca z licznymi **instytucjami otoczenia biznesu.**

6. Działania w zakresie pomocy społecznej oraz programów adresowanych do osób, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące programy z zakresu polityki społecznej, realizowane przez MOPS

6.1. Program „Aktywni Seniorzy” - skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i zameldowane są w Katowicach, program ulg i zniżek zachęcający do korzystania z oferty kulturalnej i sportowej Miasta oraz różnorodnych usług oferowanych przez partnerów programu, koordynowany na zlecenie UMK przez Stowarzyszenie „FAMI.LOCK.

W 2018 roku: wydano **1 956** nowych kart (od początku realizacji programu wydano 10 500 kart), zawarto **19** nowych porozumień z partnerami programu (od początku realizacji programu zawarto 230 porozumienia), a seniorzy w ramach programu skorzystali z ok. 7 430 usług.

W 2019 roku: wydano **1 996** nowych kart (od początku realizacji programu wydano 12 496 kart), zawarto **11** nowych porozumień z partnerami programu (od początku realizacji programu zawarto 244 porozumienia), a seniorzy w ramach programu skorzystali z ok. 3 642 usług.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym prowadzono stronę www.aktywni-seniorzy.info, przygotowano publikację pt. „Przewodnik po partnerach programu” i zorganizowano IV i V Katowicki Dzień Seniora.

6.2. Program „Katowicki Senior w Mieście” - w ramach w/w programu w 2019 roku realizowano następujące działania oraz inicjatywy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami wykonującymi działalność leczniczą:

- a. „Katowicki Dzień Seniora”
- b. Biesiady senioralne pn. „Katowicka Senioriada”
- c. „Kawa za złotówkę”
- d. funkcjonowanie 5 klubów seniora
- e. organizacja bezpłatnych zajęć sportowych (1005 uczestników w 2018 i 908 w 2019), a także spotkań z ciekawymi ludźmi, spotkań integracyjno – aktywizujących, warsztatów florystycznych, gier planszowych, kursu obsługi komputera i kursu pierwszej pomocy, warsztatów muzycznych, nauki języków obcych (2 015 uczestników w 2018 i 2.200 uczestników w 2019 roku)

- f. organizacja bezpłatnych badań przesiewowych (268 osób w 2018 i 101 osób w 2019) oraz zajęć rehabilitacyjnych w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” (38 os. w 2018 i 28 os. w 2019), nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie (5 666 osób w 2018 i 4 841 osób w 2019)
- g. zaopatrzenie **5 tys. seniorów (w każdym z lat)** w zestaw „Koperty Życia”
- h. informatory dla Seniorów (5 tys. sztuk w 2018 i 4 tys. sztuk w 2019)

6.3. Program „Nas Troje i więcej” – w 2018 i 2019 roku w programie brało udział **7 jednostek miejskich** oraz **107 partnerów w 2018 i 113 partnerów w 2019 roku**, spośród instytucji/prywatnych przedsiębiorców/klubów sportowych/spółdzielni socjalnych, w tym: 6 nowych partnerów pozyskanych w 2018 i 6 – w 2019 roku. Łącznie do programu przystąpiło **185 rodzin w 2018 roku i 102 - w 2019 r.** (w tym: wielodzietne – 161 (2018) i 88 (2019); zastępcze – 4 (2018) i 2 (2019), korzystające z pomocy MOPS – 20 (2018) i 12 (2019).

6.4. Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” – w 2018 roku wydano **130** legitymacji, a **w 2019 roku - 195** legitymacji (od początku realizacji programu łącznie 2 265), uprawniających do korzystania z usług oferowanych w ramach programu oraz ulgowych biletów wstępu do placówek kulturalnych i obiektów sportowych.

6.5. Program „Katowicka Karta Mieszkańca” - w 2019 r. opracowano koncepcję funkcjonowania programu, ogłoszono przetarg na opracowanie systemu informatycznego. Karta ma przede wszystkim umożliwić mieszkańcom korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji, ale też pełnić funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej, umożliwiać uzyskiwanie zniżek na parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz zniżek oferowanych przez partnerów komercyjnych, którzy będą zainteresowani udziałem w programie.

7. Działania w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej prowadzone przez PUP²⁸, realizowane w ramach: Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021, Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016 i 2017-2021 - Katowice bez barier, projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadań ustawowych urzędu i przedsięwzięć pozaustawowych. W 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem 2 233 osób bezrobotnych i była to liczba niższa w porównaniu z rokiem 2018: 3 579 osób bezrobotnych i 2017: 4737 osób.

7.1. Miejska Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2021; cel strategiczny „Rynek pracy otwarty dla każdego”:

- a. w zakresie realizacji wspólnych działań instytucji sektora publicznego, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych PUP współpracował z różnymi podmiotami rynku pracy, w szczególności z pracodawcami lokalnego rynku pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi (w zakresie rekrutacji kandydatów do pracy, organizacji corocznych Targów Pracy oraz spotkań w siedzibie urzędu (2019); w dyspozycji urzędu w roku 2019 pozostawało w 2018 roku: 18 098, w 2019: 16 681 ofert pracy, dla cudzoziemców 8.361 (2018) i 9.815 (2019) oraz dla osób

²⁸ Powiatowy Urząd Pracy w realizacji swoich działań kierował się zasadą równości w dostępie do świadczonych usług, o której mowa jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wobec powyższego były one skierowane do wszystkich zarejestrowanych osób bez względu na ich miejsce zamieszkania lub pobytu.

niepełnosprawnych: 772 (2018) i 518 (2019)), Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (przeprowadzenia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Dnia Otwartego w październiku 2019 r.), Wydziałem Rozwoju Miasta oraz Wydziałem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice (wspólna organizacja w 2018 i 2019 r. Dnia Otwartego dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej firmy w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, agencjami zatrudnienia, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, Regionalną Izbą Gospodarczą, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- b. w zakresie doskonalenia systemu współpracy instytucji i organizacji wspierających adaptację zawodową PUP w okresie sprawozdawczym finansował koszty kształcenia ustawicznego osób pracujących w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ściśle współpracując z pracodawcami lokalnego rynku pracy w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników.
- c. w zakresie wspierania działań sprzyjających rozwojowi usług i instrumentów rynku pracy w mieście, w tym przy wykorzystaniu środków unijnych, w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) urząd realizował Projekty pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III i IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu urząd w 2018 r. objął wsparciem 271 osób bezrobotnych, a w 2019 r. – 257.
- d. w zakresie wspierania osób planujących założyć własną działalność gospodarczą PUP podejmował w 2019 r. działania związane z promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia na lokalnym rynku pracy poprzez: przyznanie jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 205 osób (2018) i 188 osób (2019), refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 27 (w 2018) i 9 (w 2019) skierowanych bezrobotnych, coroczne organizowanie w siedzibie urzędu Otwartego Dnia Przedsiębiorczości wspólnie z Wydziałem Obsługi Inwestorów UMK, w ramach których przeprowadzano szkolenia oraz indywidualne konsultacje z tematyki dotyczącej biznes planu, zakładania własnej firmy, finansów w firmie, optymalizacji kosztów, kwestii podatkowych.
- e. w zakresie diagnozowania zasobów, potrzeb i problemów związanych z bezrobociem na terenie miasta, urząd opracował w 2018 i 2019 roku raporty z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych mające na celu wysunięcie wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów szkoleń bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.
- f. w zakresie tworzenia nowych i rozwijania istniejących przedsięwzięć, projektów i programów nakierowanych na zwiększenie szans na rynku pracy, w szczególności osób w trudnej sytuacji życiowej, PUP w okresie sprawozdawczym podejmował działania ukierunkowane na zapobieganie długotrwałemu bezrobociu, aktywizację zawodową grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Działania realizowane były w szczególności w ramach następujących programów: staży u pracodawców, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń, refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, przyznania zarejestrowanym osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności

gospodarczej, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, realizacji bonów zatrudnieniowych dla osób do 30 roku życia.

Urząd realizował w okresie sprawozdawczym projekty pozakonkursowe pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach - III i IV” Działanie 7.2 RPO WSL. W ramach projektu urząd pracy wsparciem objął 227 osób bezrobotnych w 2018 roku i 262 osoby bezrobotne w 2019 roku. W wyniku zrealizowanych przez urząd działań w zakresie aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób z wykorzystaniem wymienionych programów, projektu i opisanych powyżej przedsięwzięć pozaustawowych oraz w wyniku samodzielnych działań podjętych przez osoby bezrobotne, liczba podjęć pracy w 2018 wyniosła 3.853 a w 2019 - 3 110.

- g. w zakresie rozszerzania współpracy z pracodawcami urząd pracy przygotował coroczne, XXII i XXIII Targi Pracy (w 2018 i 2019r.), zorganizował 118 w 2018 roku i 94 w roku 2019 giełdy pracy, w których uczestniczyło odpowiednio: 1412 i 995 osób zarejestrowanych; urząd przygotował również spotkania informacyjne dla pracodawców na temat usług rynku pracy i form wsparcia oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Na potrzeby opracowania prognozy zapotrzebowania na zawody i specjalności Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Izbą Rzemieśniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Wydziałem Obsługi Inwestorów UM Katowice uczestniczył w przygotowaniu Barometru zawodów na terenie Miasta Katowice na rok 2019 i 2020.

Celem zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki, PUP sfinansował koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Poniesione wydatki w ramach środków z KFS wyniosły: 486 025 zł w 2018 i 944 046 zł. Kształceniem ustawicznym sfinansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały w 2018 roku objęte 202, a w 2019 roku - 365 osób pracujących (pracowników oraz pracodawców).

- h. w zakresie wzmacniania aktywności osób niepełnosprawnych w poruszaniu się po rynku pracy urząd w okresie sprawozdawczym realizował Program działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w ramach „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 – Katowice bez barier” oraz wspierał pracodawców z obszaru lokalnego rynku pracy poprzez finansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
- i. w zakresie zwiększenia dostępności instrumentów rynku pracy dla osób poszukujących zatrudnienia oraz wzrostu ich potencjału adaptacyjnego w sferze społeczno-zawodowej, liczba bezrobotnych objętych instrumentami rynku pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia, finansowanych ze środków FP, EFS oraz PFRON wyniosła ogółem 1188 osób w 2018 i 848 osób w 2019 roku.

7.2. Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”; przedsięwzięcie strategiczne „Rewitalizacja obszarów przemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych”:

- a. w zakresie powstania nowych podmiotów w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielono 129 w 2018 i 119 w 2019r.) dotacji osobom do 34 roku życia, utworzone zostały 202 w 2018 i 188 w 2019r.) nowe podmioty oraz 21 w 2018 i 6 w 2019 roku miejsc pracy

w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy.

W 2019 r. środki te pochodziły z następujących źródeł: Fundusz Pracy, PO WER, Poddziałanie 1.1.1 (projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III i IV)”), RPO WSL Działanie 7.2 (projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III i IV)”). Łącznie wydatki poniesione w 2019 r. na wypłatę jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wyniosły 4.784.125 zł (2018) 4.478.745,97 zł (2019).

- b. w zakresie utworzenia miejsc pracy w ramach udzielonych kosztów doposażenia stanowisk pracy na podstawie umów zawartych z pracodawcami urząd dokonał refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 21 stanowisk pracy na łączną kwotę 531546 zł w 2018 roku i 6 stanowisk pracy na łączną kwotę 152.433,75 zł w 2019 r., finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

7.3. „Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021– Katowice bez barier”- działania w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych:

- a. w zakresie Projektu „Pośrednictwo pracy” zorganizowano 11 giełd pracy w 2018 r. i 7 giełd pracy w 2019 r., w których uczestniczyło odpowiednio: 118 osób (42,4% spośród ogólnej liczby zarejestrowanych niepełnosprawnych²⁹) i 50 osób (23,4% zarejestrowanych niepełnosprawnych). W wyniku realizacji zadań zaplanowanych w ramach Projektu pracę podjęło 178 osób niepełnosprawnych. Źródłem finansowania zadań były:

- Fundusz Pracy (46 535 zł w 2018 i 38 842 zł w 2019)

- EFS: PO WER/ RPO WSL: *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III i IV)*: 64185 zł i 41.350,95zł; *Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III i IV)*: 39 048 zł (2018) i 12.968 zł (2019); *Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+*: 29.389 zł (2019); *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)*: 54.110 zł (2019).

- PFRON: 293 401 zł w 2018 i 150.000 zł w 2019

- b. w zakresie Projektu „Poradnictwo zawodowe” w 2019 roku usługami poradnictwa zawodowego objęto 18 osób niepełnosprawnych (w każdym roku z osobną).
- c. w zakresie Projektu „Instrumenty rynku pracy” jedynie w roku 2018 przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 3 osób. Dokonano refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 6 (2018) i 3 osób niepełnosprawnych (2019). Dodatkowo, ze środków Funduszu Pracy w 2018 roku sfinansowano szkolenie dla 3 osób w wys. 16 116 zł oraz w 2019 roku dla 1 osoby niepełnosprawnej oraz usługę szkoleniową dla 1 osoby poszukującej pracy w wys. 3.502 zł.

8. Działania w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego

- 8.1.** Projekt KATOobywatel – realizowany od wiosny 2018 roku, to projekt dający mieszkańcom szansę bezpośredniego wpływu na ich najbliższe otoczenie i dbania o wspólną przestrzeń. Jego celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wiarygodnego dialogu między samorządem a otoczeniem, pobudzanie aktywności lokalnej, która prowadzi do realnej zmiany. Projekt obejmuje m.in. aplikacje, akcje społeczne i kampanie; towarzyszą mu witryna internetowa

²⁹ W roku 2019 zarejestrowanych było ogółem 214 osób niepełnosprawnych – ich liczba spadła w stosunku do roku 2018 - z 278 osób. W 2018 roku urząd pracy dysponował 772 ofertami pracy dla osób z niepełnosprawnością, a w 2019 r. - 518.

<http://katoobywatel.katowice.eu/>, oraz profil na portalu społecznościowym. Podstawą jego działania są szerokie partnerstwa oraz wykorzystanie innowacji, takich jak:

- a. aplikacja **Naprawmyto.pl** – dająca możliwość prostego zgłoszenia problemu do naprawy, w kategoriach: infrastruktura, bezpieczeństwo i przyroda. Do chwili obecnej zrealizowano naprawy ponad 13 tys. alertów. W 2018 r. zrealizowano ponad 5900 alertów, a w 2019 roku ponad 4800 alertów. Z mapy napraw wynika, że najwięcej spraw zgłaszanych jest przez mieszkańców dzielnic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.
- b. aplikacja **wCOP drzewo**, dająca możliwość wskazywania miejsca nasadzeń nowych drzew w mieście. W efekcie pierwszej edycji w 2018 roku posadzono ponad 600 drzew, a w ramach drugiej edycji w 2019 roku dokonano ponad 300 nowych nasadzeń.
- c. akcja **SprzątaMy Dzielnice**, w ramach której mieszkańcy nie tylko wskazują tereny, ale też głosują na te najbardziej zaśmiecone, a następnie sprzątają je wspólnie z wolontariuszami organizacji pozarządowej i przy wsparciu miejskich służb. W 2018 roku sprzątanie objęło 42,5 ha terenów zielonych w Katowicach, w wyniku czego zapełniono 8 kontenerów śmieci. W 2019 roku zebrano 15 kontenerów śmieci z 30 ha terenów zielonych w Katowicach.
- d. akcja **Siejemy Łąki Kwietne**, w ramach której od 2018 r. mieszkańcy sami sieją łąki oraz biorą udział w warsztatach poświęconych tematowi zieleni w mieście. Efektem akcji jest 20 tys. m² łąk kwiatnych posianych od podstaw i 50 tys. m² dzikich łąk, które koszone są raz w roku, w tym na terenach wskazanych przez mieszkańców. Dwie duże łąki powstały m.in. w obszarze Śródmieścia.
- e. kampania społeczna **„Kranówka katowicka – szluknij się z kokotka”**, zainaugurowana w 2019 r. mającą zachęcić mieszkańców m.in. do rezygnowania z jednorazowego plastiku, w kampanię zaangażowano lokalne podmioty gospodarcze, w tym wybrane kawiarnie i restauracje, które serwują darmową kranówkę.
- f. pierwszy **parklet** w Katowicach, który powstał w 2019 r. we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury oraz mieszkańcami Katowic. Parklet Teatralna w Śródmieściu zajął trzy miejsca parkingowe, stwarzając na gęsto zastawionej samochodami ulicy miejsce do odpoczynku wśród zieleni i organizowania kameralnych wydarzeń kulturalnych.
- g. projekt **„Moderna na skrzynkach”** stanowiący odpowiedź na sygnalizowany przez mieszkańców problem dewastacji w przestrzeni publicznej i pseudo – graffiti. Do współpracy zaproszono spółkę energetyczną Tauron Polska Energia oraz absolwenta katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Na wybranych, zdewastowanych skrzynkach elektrycznych w Śródmieściu Katowic, artysta namalował grafiki nawiązujące do katowickiej architektury modernistycznej.

9. Działania promocyjne w zakresie promocji turystyki biznesowej

Turystyka biznesowa w Katowicach dynamicznie się rozwija i stała się istotnym produktem miasta, który oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego oraz jest istotnym elementem promocji Katowic zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.

Wg stanu na koniec 2019 roku w Katowicach funkcjonowały 22 hotele, dysponujące łącznie 2226 miejscami.

	2018	2019
Liczba wydarzeń biznesowych	6 170	6 453
liczba uczestników wydarzeń biznesowych	757 630	1 020 187

Liczba spotkań konferencyjnych i biznesowych na terenie MCK	212	251
Uczestnicy	497 976	727 000
Całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych	ok. 190 000 000 zł	ok. 120 000 000 zł

W 2019 roku w Katowicach zrealizowano 6453 wydarzenia biznesowe (m.in. Intel Extreme Masters z ponad 174 tys. gości, ale także Światowa Konferencja Antydopingowa, Europejski Kongres Gospodarczy, Fryderyki, Europejska Konferencja Regionalna Interpolu, czy Konferencja CyberTek). W porównaniu do 2018 roku (gdzie odnotowano 6170 wydarzeń) łączna liczba spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych była większa o 283 spotkania biznesowe, co oznacza wzrost liczby takich wydarzeń o 4,59%. Liczba uczestników wydarzeń biznesowych wzrosła w porównaniu do 2018 roku o 34,7%.

Największym wydarzeniem w 2018 i 2019 roku pod względem liczby uczestników było Intel Extreme Masters (w roku 2018: 169 000 uczestników, w roku 2019: 74 000 uczestników).

W roku 2018 odbyła się w Katowicach Międzynarodowa Konferencja COP24 czyli „24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych” w sprawie zmian klimatu. Wzięło w niej udział ponad 20 tysięcy osób z 200 krajów członkowskich ONZ. Delegaci uczestniczyli w 2 120 spotkaniach mniejszych i wydarzeniach towarzyszących zrealizowanych w tym czasie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku. Zespół osób dedykowany do obsługi COP24 funkcjonował w oparciu o specjalnie stworzoną strukturę operacyjną i nowe procesy, angażując 1924 osoby, co stanowiło 1/4 łącznej liczby obsługi technicznej wydarzenia. Do dyspozycji organizatora przekazano 590 pomieszczeń w MCK i Spodku. Światowy Szczyt Klimatyczny COP24 znacząco wpłynął na różne sektory usług turystycznych, gdzie przedsiębiorcy mogli zaoferować więcej usług i po znacznie wyższych cenach.

4. Podsumowanie

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie Rewitalizacji przewidziano realizację łącznie **138 projektów (przybyło 38 nowych projektów w stosunku do roku 2017)**. W liczbie tej zawierają się projekty miejskie, w zakres których wchodzi zadania przeznaczone do realizacji **w kilku podobszarach jednocześnie** tj.:

1. Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy i miękki) realizowany w 2 lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar Śródmieście) i ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar Zawodzie) – poz. 41,
2. Modernizacja budynków komunalnych - realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów – Nikiszowiec (poz. 42),
3. Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4, ul. Obr. Westerplatte 42-50) - realizowany w dwóch lokalizacjach: podobszar Śródmieście i Szopienice – Burowiec (poz. 43),
4. Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji – realizowany w 4 lokalizacjach: podobszar Śródmieście, Zawodzie, Załęże i Szopienice – Burowiec (poz. 44),
5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b - realizowany w podobszarach: Załęże (ul. Wolnego 8) i Szopienice – Burowiec (ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b) – poz. 70,

- oznaczone w Zał. 1 do LPR: uchwała nr XII/272/19 z dnia 26.09.2019 - jako jedna pozycja; oraz projekty realizowane w ramach obszaru zdegradowanego, na terenie jednostek pomocniczych, dla których w LPR wyznaczono jedynie podobszary występowania problemów przestrzennych (Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie). W sprawozdaniu przedstawiono projekty w podziale na poszczególne podobszary, co skutkuje sytuacją, w której zadania wielolokalizacyjne figurują równocześnie w kilku z nich. Stąd, zliczając projekty w podobszarach, **ich łączna suma w sprawozdaniu wyniosła 147 pozycji**.

Pozyskanie pełnej informacji sprawozdawczej w zakresie ujętych w LPR projektów pozamiejskich, jest utrudnione z uwagi na fakt nie odsyłania kart monitoringowych przez niektóre podmioty zewnętrzne.

Pod względem finansowym wykonanie zadań miejskich z zakresu szerokopojętej rewitalizacji ujętych w LPR jako projekty podstawowe wyniosło łącznie: **w 2018 roku 69 mln zł, a w 2019 roku 130,2 mln zł** i było większe w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym: 41,4 mln zł w roku 2016 i 25,9 mln zł w roku 2017.

Analizując liczbę wszystkich projektów (zakończone, planowane, realizowane) w relacji do liczby mieszkańców (na 1000 mieszkańców) największą liczbą projektów charakteryzują się kolejno: **Szopienice – Burowiec, Śródmieście, a następnie Zawodzie** – analogicznie jak na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Świadczy to zarówno o wysokiej aktywności miasta, jak i podmiotów zewnętrznych w przekształcaniu tych obszarów. Najmniejszą ogólną liczbą projektów na 1000 mieszkańców (również jednakowo w stosunku do sytuacji na koniec 2017 roku) cechuje się obszar Janów – Nikiszowiec, który był przedmiotem interwencji miasta w latach ubiegłych, charakteryzuje się ponadprzeciętną aktywnością liderów lokalnych i stanowi przykład dobrej praktyki w dziedzinie rewitalizacji.

Analizując wyłącznie grupę projektów **zakończonych oraz w trakcie realizacji** w relacji do liczby mieszkańców, największą wartością charakteryzują się: **Szopienice – Burowiec, Zawodzie, Bogucice i Śródmieście**, choć zarówno w Śródmieściu, jak i w Szopienicach – Burowcu odnotowano jednocześnie w okresie sprawozdawczym relatywnie dużą liczbę projektów o statusie: planowany do realizacji. Poziom aktywności w wymienionych obszarach świadczy o dużych potrzebach rewitalizacyjnych tych obszarów oraz znaczącej dynamice pozytywnych zmian w nich zachodzących.

Dominującym typem działań w całym obszarze rewitalizacji (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym) są **działania o charakterze infrastrukturalno – środowiskowym**. Spośród podobszarów miejskich, najbardziej znacząca ich przewaga widoczna jest w Śródmieściu, podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec – Konduktorska oraz w Zawodziu. Stosunkowa równowaga w udziale przedsięwzięć o charakterze miękkim i twardym zachowana jest w: Janowie – Nikiszowcu, podobszarze Kolonia Alfred oraz Dąb –Baildona (w roku 2017 po Janowie – Nikiszowcu były to podobszary: Zawodzie, Załęże i Bogucice).

Wartym podkreślenia jest fakt systemowego działania na rzecz integracji społecznej oraz podniesienia poziomu aktywności mieszkańców poprzez realizowane przez MOPS działania **w każdym z miejskich podobszarów** w ramach tworzonych Centrów Aktywności Lokalnej i Centrów Społecznościowych. Działania o charakterze gospodarczo – technologicznym zaplanowano w Śródmieściu i podobszarze występowania problemów przestrzennych: Dąb – Baildona, a o charakterze łączonym z wymiarem infrastrukturalno – środowiskowym: w Zawodziu, Szopienicach – Burowcu i w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska, co oznacza zmianę w stosunku do lat 2016-2017, kiedy to tego typu projekty zaplanowane były jedynie w podobszarach występowania problemów przestrzennych: Dąb – Baildona i Wełnowiec – Konduktorska. Niemniej jednak, wymiar gospodarczo-technologiczny wymaga dalszego zaangażowania miasta i aktywności podmiotów zewnętrznych.

Duży wpływ na zmianę, w kolejno charakteryzowanych podobszarach rewitalizacji, wywierają projekty „oddolne”, najczęściej formułowane i zgłaszane w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one zarówno zmian widocznych w przestrzeni, jak i skutkujących większym poziomem integracji społecznej.

Tabela 12 Podsumowanie (wg stanu na 31.12.2019 i zgodnie z Zał. Nr 1 do LPR – uchwała nr XII/272/19 z dnia 26.09.2019)

Podobszar	Liczba projektów			Stan realizacji projektów			
	Suma	miejskich	pozamiejskich	Zakończone	W trakcie realizacji	Planowane	Inne
Śródmieście	50	32	18	16	16	15	3 – odstąpiono od realizacji/brak danych
Zawodzie	11	9	2	6	3	2	0
Załęże	13	10	3	5	5	2	1 – brak danych
Bogucice	9	6	3	4	4	1	0
Szopienice - Burowiec	37	20	17	10	13	12	2 – brak danych
Janów - Nikiszowiec	11	5	6	4	3	3	1 - brak danych
Zawodzie - Porcelanowa	1	0	1	0	1	0	0
Dąb –Baildona	3	1	2	1	2	0	0
Kolonia Alfred	2	0	2	0	1	1	0
Wełnowiec - Konduktorska	6	1	5	1	4	1	0
Szopienice – Woźniaka	0	0	0	0	0	0	0
Śródmieście - Raciborska	0	0	0	0	0	0	0
Horyzontalne	4	4	0	1	3	0	0
SUMA	147*	88	59	48	55	37	7

*suma uwzględnia jednostkowe lokalizacje projektów realizowanych w wielu dzielnicach (dot. poz 41,42,43,44,70)

Spis tabel:

Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Śródmieście - wykonany zakres rzeczowy	5
Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy	18
Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy	23
Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy	29
Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy	34
Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy	42
Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy	46
Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dąb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy	48
Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy.....	50
Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy	52
Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy	57
Tabela 12 Podsumowanie	74

Załącznik nr 1. Szczegółowa informacja sprawozdawcza dot. zakończonych miejskich projektów podstawowych

W celu uzyskania bardziej czytelnej i szczegółowej prezentacji postępów realizacji miejskich projektów podstawowych, informację w tym zakresie przedstawiono w formie fiszek projektowych. W rozdziale ujęto wyłącznie fiszki projektów, których zakończenie nastąpiło do roku 2019. Kolejność oraz numeracja projektów jest zgodna z załącznikiem do uchwały nr XII/272/19 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”.

KATOWICE, MIASTO OTWARTE - DZIAŁANIA INWESTYCYJNE – ADAPTACJA NA POTRZEBY ORGANIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNKU PRZY UL. FRANCUSKIEJ 43

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE - MOPS

LATA REALIZACJI

2015 - 2018

LOKALIZACJA

UL. FRANCUSKA 43

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia końcowego zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy kamienicy ul. Francuskiej 43 w Katowicach; dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji działań centrum usług społecznych (wyposażono aneksy kuchenne w sprzęt AGD, zakupiono meble tj. biurka, szafy biurowe, fotele biurowe, komputery, drukarki oraz sprzęt rehabilitacyjny).



Rysunek 1 Budynek przy ul. Francuskiej 43



Rysunek 2 Wyposażenie siedziby projektu nr 2

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	5 838 981	4 033 330	1 805 651,02	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	4 774 395	3 368 467	1 405 927,98	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pozostałe środki krajowe	1 064 586	664 863	399 723,04	n. d.	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx>

PRZEBUDOWA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ MIASTA KATOWICE

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2005-2019

LOKALIZACJA

ul. Mickiewicza, św. Jana,
Korfantego, Rynek

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Realizowany od 2005 r. projekt przebudowy strefy śródmiejskiej był jednym z największych projektów infrastrukturalnych ujętych w Programie. Kluczowym elementem była prowadzona od 2012 roku przebudowa strefy Rondo-Rynek, w tym przebudowa układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz zagospodarowanie Placu Centralnego. Projekt realizowany był etapami. Lata 2018-2019 obejmowały realizację etapu IV, tj. Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo – Rynek.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W zakresie zadania Budynek C4 – Projekt zagospodarowania dwóch wiat. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak ofert na wykonanie robót budowlanych.

2019

Zapłacono odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości w trakcie realizacji zadania Spółce „Millenium” Rondo w Warszawie. W zakresie Etapu IV- Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek – przygotowano i ogłoszono kolejny przetarg na roboty budowlane - budowa zadaszenia – przetarg unieważniono.



Rysunek 3 Strefa Rondo-Rynek (widok z góry)



Rysunek 4 Rynek – Plac Kwiatowy

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	272 896 544	271 679 157	309,96	1 217 076,86	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	100 463 632	100 463 632	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	172 432 912	171 215 525	309,96	1 217 076,86	n. d.

REWITALIZACJA I PRZYWRÓCENIE MIESZKAŃCOM PODWÓRKA MIĘDZY ULICAMI ADAMSKIEGO I KOSZAROWĄ

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. ADAMSKIEGO,
KOSZAROWA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował realizację zagospodarowania otoczenia budynków przy ul. Koszarowej 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f i ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e. Projekt realizowany był w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, poprzedził go szczegółowy proces konsultacyjny prowadzony w 2014 r.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE


SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016


W roku 2015 opracowana została dokumentacja techniczna, a w 2016 r. zostały wykonane roboty budowlane w planowanym zakresie. Odbiór robót został dokonany w dniu 08.12.2016 r. Wykonana została kanalizacja deszczowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja teletechniczna. Wymieniona została nawierzchnia drogi dojazdowej wraz z chodnikami. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.



Rysunek 5 Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego - stan przed



Rysunek 6 Stan po zrealizowaniu projektu (1)



Rysunek 7 Stan po zrealizowaniu projektu (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2016 r.
Razem wydatki	750 000	0,00	48 000,00	702 000,00	n. d.
Fundusze strukturalne	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Pożyczki i kredyty	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Środki własne	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Konsultacje-Adamskiego.aspx>

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP VI

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2019

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 15

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Realizowano i odebrano roboty budowlane.

2019

Rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej lokalizacji została zakończona. Zrezygnowano z powierzenia wykonania audytu energetycznego powykonawczego podmiotowi zewnętrznemu (audyt przeprowadził Wydział Kształtowania Środowiska).

PODOBSZAR

REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 8 Lokalizacja projektu nr 8

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 441 697	333 365	1 103 332,29	0,00	n. d.
Fundusze strukturalne	915 539,00	227 622,00	687 916,86	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	526 158,00	105 743,00	415 415,43	0,00	n. d.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP III

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2019

LOKALIZACJA

UL. LIGONIA 43

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC


WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Trwały roboty budowlane.

2019

Rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej lokalizacji została zakończona.



Rysunek 9 Lokalizacja projektu nr 9

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 399 557	17 591,09	1 042 057	1 339 909	n. d.
Fundusze strukturalne	1 005 982	b. d.	663 757	342 225	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	617 608	b. d.	0,00	617 608	n. d.
Pożyczki i kredyty	63 000	b. d.	63 000	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	712 967	17 591,09	315 300	380 076	n. d.

BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ FITNESS

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. KOSZAROWA
UL. ADAMSKIEGO

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował budowę placu zabaw ze strefą fitness, budowę elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych - ul. Koszarowa 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e.

PODOBZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015 r. z terminem zakończenia do 25.10.2016 r. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 08.12.2016 r.



Rysunek 10 Lokalizacja projektu nr 12



Rysunek 11 Plac zabaw ze strefą fitness

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2016 r.
Razem wydatki	744 097,52	n. d.	50 000,00	694 097,52	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	744 097,52	n. d.	50 000,00	694 097,52	n. d.

ROZBUDOWA, MODERNIZACJA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEJ AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2011-2018

LOKALIZACJA

UL. SZMAUSA, MIKOŁOWSKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dofinansowanie rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z przeznaczeniem na prace projektowe wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej; roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne oraz roboty wodno-kanalizacyjne.

PODOBSZAR

REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Nadzór inspektora robót ogólnobudowlanych nad realizacją inwestycji; modernizacja dwóch sal sportowych (roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne); dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do zmodernizowanego budynku; prace budowlano-remontowe polegające na demontażu istniejących trzech garaży oraz budowa nowego parkingu za budynkiem głównym AWF; prace remontowe nawierzchni asfaltowej wzdłuż wielofunkcyjnej hali sportowej.



Rysunek 12 Sala wykładowa



Rysunek 13 Sala do zajęć praktycznych

DANE FINANSOWE

Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	15 450 000,00	12 200 000,00	3 250 000,00	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Środki własne	15 450 000,00	12 200 000,00	3 250 000,00	n. d.	n. d.

PRZEBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2017

LOKALIZACJA

UL. KRASIŃSKIEGO 8

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dofinansowanie realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z Internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Trwała przebudowa sieci komputerowej.

2017

Zakończono przebudowę sieci komputerowej Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	996 369,89	n. d.	741 193,26	255 176,63	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	996 369,89	n. d.	741 193,26	255 176,63	n. d.

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 4 NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2018-2019	UL. UNIWERSYTECKA 4	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt ze strony Miasta zakładał dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji budynku (do realizacji przez Uczelnię).			
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
2018			ZAWODZIE
Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wykonaj” przebudowę i termomodernizację budynku (roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, klimatyzacji, elektryczne silnoprądowe i niskoprądowe, oprawy oświetleniowe wraz z okablowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej, CO, docieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej technologii i aranżacji wnętrz pomieszczeń, zakup wyposażenia i urządzeń.			ZAŁĘŻE
2019			BOGUCICE
Wykonano roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wykonaj” przebudowę oraz termomodernizację budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego.			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 14 Lokalizacja projektu nr 18

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 000 000	n. d.	500 000,00	500 000,00	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	1 000 000	n. d.	500 000,00	500 000,00	n. d.

ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. TEATRALNEJ 17, 17A, 17B W KATOWICACH – MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2019

LOKALIZACJA

UL. TEATRALNA 17, 17A, 17B

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu. Celem projektu było wsparcie działań na rzecz wzrostu aktywizacji zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zakończono roboty budowlane. Trwało przygotowanie postępowania na wyposażenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2019

Zakup wyposażenia obiektu.



Rysunek 15 Siedziba MIP - widok z zewnątrz



Rysunek 16 Siedziba MIP - jedna z sal MIP

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	5 473 128	112 317,00	4 491 687,94	869 123,34	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	5 473 128	112 317,00	4 491 687,94	869 123,34	n. d.

ŻŁOBEK SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECKA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW (komponent miękki)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH/ ŻŁOBEK MIEJSKI/ URZĄD MIASTA	2015 – 2017, 2019	UL. UNIWERSYTECKA 15 UL. MARCINKOWSKIEGO 13	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych, nowych miejsc w Żłobku. Efektem projektu było utworzenie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.</p>			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
			✓ ZAWODZIE
			ZĄŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2016

Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków, bieżące funkcjonowanie w związku z otwarciem dwóch nowych oddziałów i grup żłobkowych, w których opieką objęto 140 dzieci, oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

2017

Poniesiono wydatki na utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

W 2019 r. zamknięto rozliczenie finansowe projektu.

DANE FINANSOWE						
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 201 r.
Razem wydatki	2 842 045	5 581,00	1 196 840,39	1 548 716,34	90 906,84	n. d.
Fundusze strukturalne	2 288 061	0,00	945 173,53	1 255 080,18	87 806,91	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	80 757	0,00	33 359,06	44 296,97	3 099,93	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	473 227	5 581	218 307,80	249 339,19	0,00	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/%C5%BB%C5%82obek-szans%C4%85-na-rozw%C3%B3j-dziecka-i-aktywno%C5%9B%C4%87-zawodow%C4%85-rodzic%C3%B3w.aspx>

ŻŁOBEK SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECKA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW (komponent twardy)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH/ ŻŁOBEK MIEJSKI/ URZĄD MIASTA	2015 - 2017	UL. UNIWERSYTECKA 15 UL. MARCINKOWSKIEGO 13	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych, nowych miejsc w żłobku. Efektem projektu było utworzenie dwóch nowych oddziałów żłobka miejskiego w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.</p>			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
			✓ ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			
2016			
Wykonano adaptację pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 6 i 19 na pomieszczenia żłobka oraz dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenia. Opracowano Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla żłobków wraz z wyposażeniem oraz program funkcjonalno-użytkowy żłobków. Ponadto zakupiono 6 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu.			
2017			
Na terenie żłobka miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac zabaw, plac gospodarczy, ciąg pieszo-jezdny, wiatę śmietnikową, nasadzono krzewy. Na terenie żłobka miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac manewrowy wraz z placem gospodarczym, plac zabaw, nasadzono krzewy.			

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	2 836 084,77	105 374,00	2 453 075,57	277 635,20	n. d.
Fundusze strukturalne	771 079	0,00	771 078,78	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	27 214	0,00	27 214,55	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	2 037 791	105 374	1 654 782,24	277 635,20	n. d.

MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH¹

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM	2017-2023	WIELE	ZAKOŃCZONY/REALIZACJA
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>W ramach zadania remontowane są budynki mieszkalne i użytkowe, wchodzące w skład miejskiego zasobu nieruchomości, które ze względu na swój stan techniczny oraz walory estetyczne wymagają prac modernizacyjnych.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ ŚRÓDMIEŚCIE ✓ ZAWODZIE ✓ ZAŁĘŻE ✓ BOGUCICE ✓ SZOPIENICE-BUROWIEC ✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

DANE FINANSOWE				
Lokalizacja	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.
OGÓŁEM				
ul. 3 Maja 36	2 079 645,21		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Katowicka 48a, 50	1 986 580,26		Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Morawa 119a	1 582 423,58		Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Plebiscytowa 4, 4a	807 768,71		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Mikołowska 11, 13	513 199,92		Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Gen. Hallera 28	23 370		Podjęto decyzję o wycofaniu zadania	
ul. Szeligiewicza 3c	701 403,53	359 542,78 (+ 125 401,98 środki niewygasające z upływem 2017 r.)	216 458,77	n. d.
ul. Powstańców 7,9	1 257 182,69	28 039,08 (+ 29143,61 środki niewygasające z upływem 2016 r.)	0,00	200 000 (środki niewygasające z upływem 2019 r.)
ul. Gliwicka 148	350 150,20		Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. PCK 1	4 374 515,73		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Drzymały 13	474 784,19		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. 3 Maja 7	56 826,00		Podjęto decyzję o wycofaniu zadania	
ul. Warszawska 6 / Teatralna 9	2 132 061,90	1 551 773,53	565 282,37	15 006,00
ul. Warszawska 42	2 648 104,89	2 555 265,89	0,00	0,00
ul. Królowej Jadwigi 6	528 863,2	57 539,21 (+ 167 042,08 środki niewygasające z upływem 2017 r.)	24 281,93	n. d.
ul. Astrów 3/Różana	93 553,48		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Karola 3	4 309 306,64	120 540,0	485 999,05 (+ 314 000 środków niewygasających z upływem 2018 r.)	2 411 189 (+ 377 578,59 środków niewygasających z upływem 2019 r.)
Pl. Powstańców 6,7,8	44 833,50	37 453,50	7 380	0,00
ul. Bednorza 22	2 061 500	0,00	0,00	61 500 (środki niewygasające z upływem 2019 r.)

¹ Status projektu różny w zależności od lokalizacji.

ul. Raciborska 33d	44 280	0,00	44 280 (środki niewygasające z upływem 2018 r.)	0,00
ul. Markiefki 64, 68	134 835,79	0,00	39 667,20	95 168,59
ul. Wiosny Ludów 23-37	Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2021-2027			
Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski	178 975,40	0,00	0,00	73 975,40
ul. Opolska 9b, 9c	829 990,00	11 996 (+ 17 994 środki niewygasające z upływem 2019 r.)	0,00	0,00

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY		
Lokalizacja	2018 r.	2019 r.
ul. 3 Maja 36	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Katowicka 48a, 50	Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Morawa 119a	Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Plebiscytowa 4, 4a	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Mikołowska 11, 13	Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Gen. Hallera 28	n. d.	n. d.
ul. Szeligiewicza 3c	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	n. d.
ul. Powstańców 7,9	Zawarte zostały porozumienia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi dotyczące partycypacji w kosztach wykonania kanalizacji sanitarnej	Rozpoczęte zostały roboty budowlane.
ul. Gliwicka 148	Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. PCK 1	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Drzymały 13	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. 3 Maja 7	Podjęto decyzję o wycofaniu zadania	
ul. Warszawska 6 / Teatralna 9	Zakończono roboty budowlane polegające na wymianie i dobudowie instalacji c.o. i przebudowie wymiennika ciepła w budynku. Opracowane zostały dokumentacje na obecność polichromii na klatkach schodowych budynku oraz na zabezpieczenie ppoż. budynku wraz z remontem klatek schodowych.	Uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
ul. Warszawska 42	W związku z niedostarczeniem dokumentacji projektowej na zabezpieczenie ppoż. budynku odstąpiono od wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.	W dniu 12.03.2019 r. odstąpiono od wykonania dokumentacji z winy Wykonawcy.
ul. Królowej Jadwigi 6	Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. w mieszkaniach i dobudowie przewodów kominowych.	n. d.
ul. Astrów 3/Różana	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Karola 3	Zawarto umowę na remont i przebudowę budynku mieszkalnego. Trwały roboty budowlane.	Kontynuowano roboty budowlane. Rozpoczęto budowę technologii kotłowni gazowej c.o. i c.w.u. dla potrzeb budynku.
Pl. Powstańców 6,7,8	Zostało wydane pozwolenie budowlane.	n. d.
ul. Bednorza 22	Trwało opracowanie dokumentacji.	Kontynuacja opracowania dokumentacji.
ul. Raciborska 33d	Trwało opracowanie dokumentacji.	n. d.
ul. Markiefki 64, 68	Roboty budowlane w budynku przy ul. Markiefki 64 zostały zakończone. W czterech postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych w budynku przy ul. Markiefki 68.	Wykonane i odebrane zostały roboty budowlane w budynku przy ul. Markiefki 68, polegające na remoncie klatki schodowej, remoncie części elewacji od strony podwórza oraz na naprawie przyziemia elewacji frontowej wraz z izolacją przeciwwilgociową.
ul. Wiosny Ludów 23-37	n. d.	n. d.
Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski	n. d.	Wykonano roboty polegające na ogrodzeniu terenu przy ul. Szopienickiej.
ul. Opolska 9b, 9c	W ogłoszonym przetargu publicznym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu użytkowego nie wpłynęła żadna oferta i nie wyłoniono wykonawcy robót. Kwota 479 066,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	n. d.



Rysunek 17 ul. Markiefki 68 – przed modernizacją



Rysunek 18 ul. Markiefki 68 – po modernizacji



Rysunek 19 Karola 3 – przed modernizacją (1)



Rysunek 20 ul. Karola 3 – po modernizacji (2)



Rysunek 21 Karola 3 – przed modernizacją (3)



Rysunek 22 ul. Karola 3 – po modernizacji (4)



Rysunek 23 Szeligiewicza 3c - przed modernizacją



Rysunek 24 Szeligiewicza 3c – po modernizacji

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE-KOMUNALNE

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM	2009-2017	ul. Kordeckiego 3, 4; ul. Obr. Westerplatte 42-50	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował budowę obiektów mieszkalnych.</p> <p>W ramach inwestycji przy ul. Kordeckiego 3 i Kordeckiego 4 wyburzono stare budynki w miejscu, w którym powstał nowy, funkcjonalny budynek mieszkalny. Obiekt posiada cztery kondygnacje. W każdej z klatek budynku znajduje się po 11 mieszkań, w tym po dwa mieszkania na parterze i po trzy mieszkania na pozostałych trzech kondygnacjach.</p> <p>W ramach inwestycji przy ul. Obrońców Westerplatte - w trzech budynkach usytuowanych jest łącznie 45 lokali mieszkalnych: 18 lokali trypokojowych o powierzchni użytkowej ok. 60 m², 18 lokali dwupokojowych o powierzchni użytkowej ok. 48 m², 9 lokali jednopokojowych o powierzchni użytkowej ok. 40 m².</p> <p>Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.</p>			<p>✓ ŚRÓDMIEŚCIE</p> <p>ZAWODZIE</p> <p>ZAŁĘŻE</p> <p>BOGUCICE</p> <p>✓ SZOPIENICE-BUROWIEC</p> <p>JANÓW-NIKISZOWIEC</p>
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2016

ul. Kordeckiego 3,4 – trwały roboty budowlane. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy w dniu 25.07.2016 r. zaszła konieczność zlecenia dokończenia budowy. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 29.11.2016 r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą robót z terminem zakończenia do 09.04.2017 r.

ul. Obr. Westerplatte 42-50 - w wyniku przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 15.02.2016 r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 15.11.2017 r. Z uwagi na konieczność przeprojektowania zagospodarowania terenu, sieci zewnętrznych oraz rzędnych posadowienia 2 budynków, przesunięto część wydatków na 2017 r., niewykorzystanych w 2016 r.

2017

ul. Kordeckiego 3b, 4b - zakończono budowę 22 mieszkań. W dniu 11.05.2017 r. została wydana decyzja na użytkowanie budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - zakończono budowę 45 mieszkań. W dniu 08.11.2017 r. została wydana decyzja na użytkowanie trzech budynków. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	11 967 662,00	2 791 574,00	4 842 396,00	4 333 692,00	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	11 967 662,00	2 791 574,00	4 842 396,00	2 404 842,03	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

<http://www.kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3739-nowoczesnie-modnie-i-wygodnie>

<http://www.kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3762-nowe-mieszkania-nad-rawa>



Rysunek 25 ul. Kordeckiego 3,4 - stare budynki



Rysunek 26 ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki



Rysunek 27 ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46



Rysunek 28 Wnętrze lokali



Rysunek 29 ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki

REMONT I MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW DYDAKTYCZNYCH I PRACOWNI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE	2015 - 2018	UL. SOKOLSKA 26	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			OBSZAR ZDEGRADOWANY
<p>Projekt zakładał adaptację i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT. Projekt był skierowany do grupy docelowej, którą stanowili uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Grupa liczyła ok. 800 uczniów w skali roku szkolnego. Realizacja przedmiotowej inwestycji wynikała bezpośrednio z projektu pn. „SOS Szkolenia Otwartych Szans” realizowanego przez ŚZTN w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.</p>			ŚRÓDMIEŚCIE
			ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2018

W okresie sprawozdawczym dostarczone i zainstalowano 2 tokarki, 1 centrum obróbcze, 3 maszyny CNC oraz przeprowadzono szkolenie w zakresie ich obsługi dla 5 osób; zakończono prace budowlane we wszystkich pracowniach przewidzianych do remontu w ramach projektu; zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano nową instalację informatyczną oraz instalację ewakuacyjną i hydrantową.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	3 549 561	1 398 794	2 150 767,00	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	2 312 698	858 696	1 454 002,41	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pozostałe środki krajowe	1 236 863	540 098	696 764,59	n. d.	n. d.

SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ŚTZN / MIASTO KATOWICE	2016 - 2018	UL. SOKOLSKA 26	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			OBSZAR ZDEGRADOWANY
<p>Projekt obejmował zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez powiązanie systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, jak również poprzez poprawę wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. Projekt przewidywał realizację zajęć dodatkowych, kursów, praktyk i staży uwzględniających specyficzne potrzeby firm. Zawody, w jakich kształcili się uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu to: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk i technik energetyk. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.</p>			ŚRÓDMIEŚCIE
			ZAWODZIE
			ZĄŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Wykonano instalację elektryczną i teleinformatyczną w pracowni do rysunku technicznego komputerowego i odręcznego, zakupiono brakujące wyposażenie (krzesła szafy, tablice); zakończono kurs z zakresu rysunku komputerowego - Auto Cad 3D i Inwestor dla uczniów; przeprowadzono zajęcia dla 68 uczniów (8 grup) w ramach kursu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie; zakupiono materiały eksploatacyjne wykorzystywane w ramach kursów i staży przez uczniów objętych projektem; zrealizowano staże dla uczniów w ramach projektu.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	525 427	267 296	258 130,70	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	432 697	223 544	209 153,03	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	50 943	26 337	24 606,23	n. d.	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pozostałe środki krajowe	41 786	17 415	24 371,44	n. d.	n. d.

DOPOSAŻENIE PRACOWNI OBRÓBKI MECHANICZNEJ ORAZ REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI WARSZTATÓW SZKOLNYCH ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ŚLĄSKIE TECHNICZNE
ZAKŁADY NAUKOWE

LATA REALIZACJI

2019

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (frezarka CNC szt. 2 i tokarka CNC szt. 1) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarki i 4 frezarki). Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

OBSZAR ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania (doposażono pracownię obróbki mechanicznej m.in. o maszyny skrawające konwencjonalne; ukończono pracownię komunikacji w języku obcym oraz prace budowlane w pomieszczeniach warsztatów szkolnych); prace zostały odebrane.



Rysunek 30 Sala wykładowa



Rysunek 31 Sala do zajęć praktycznych

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 449 273	n. d.	n. d.	1 449 273,49	n. d.
Fundusze strukturalne	962 078	n. d.	n. d.	962 077,79	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	n. d.	n. d.	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	n. d.	n. d.	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	487 196	n. d.	n. d.	487 195,70	n. d.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ZAWODZIU (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2015 - 2017	UL. ŁĄCZNA 2-4	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
<p>Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu był częścią projektu „Włącz się” Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach. Projekt był przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – MOPS Katowice, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenie Mocni Razem i Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Zakładał wsparcie i integrację mieszkańców m.in. dzielnicy Zawodzie poprzez pracę metodą organizowania społeczności lokalnej (OSL). Podejmowane działania miały na celu wyrównywanie szans poprzez wspieranie w rozwoju osób, rodzin i środowisk znajdujących się w najtrudniejszym położeniu. Projekt był współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.</p>			<p>ŚRÓDMIEŚCIE</p> <p>✓ ZAWODZIE</p> <p>ZĄŁĘŻE</p> <p>BOGUCICE</p> <p>SZOPIENICE-BUROWIEC</p> <p>JANÓW-NIKISZOWIEC</p>
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2016

Program był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”. W 2016 roku udział w Programie rozpoczęły 52 osoby. Zrealizowano następujące działania:

- spotkania animacji lokalnej z mieszkańcami – odbyło się 149 spotkań, w których udział brało średnio 12 osób;
- spotkania ze specjalistą ds. wolontariatu z wolontariuszami – 66 spotkań, w których udział brało średnio 8 osób;
- cykl szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych – cztery szkolenia dla 14 uczestników oraz wyjazdowa wizyta studyjna, w której udział wzięło 11 uczestników,
- trening umiejętności społecznych dla 13 uczestników, zorganizowano i współorganizowano wydarzenia lokalne, takie jak: spotkanie wielkanocne w Klubie 13 Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla 49 mieszkańców (w tym 11 uczestników Programu); Dzień Rodzica w Świetlicy Specjalistycznej nr 5 - dla 40 mieszkańców; „Herbatka Sąsiedzka na Łącznej”; „Herbatka Sąsiedzka na Boh. Monte Cassino”; „Herbatka Sąsiedzka na Gwiazdach” i „Dzielnicowe Śniadania na Trawie” – w każdym z wydarzeń udział wzięło około 100 mieszkańców dzielnicy, w tym uczestnicy Programu; festyn z okazji Świątowych Dni Młodzieży dla około 200 mieszkańców; gra terenowa „Poznajemy Zawodzie” – dla 24 mieszkańców (w organizację gry zaangażowało się 15 uczestników Programu i 3 przedstawiciele instytucji lokalnych); II Dni Zawodzia dla około 500 mieszkańców;
- wsparcie mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej „Razem dla Rawy” – wydarzenie skierowane było do około 200 mieszkańców, w organizację zaangażowało się 14 uczestników Programu;
- wyjścia integracyjne – 11 wyjść dla uczestników Programu i ich najbliższego otoczenia oraz spotkania integracyjno-edukacyjne, m.in.: warsztaty fotograficzne, pieczenia chleba i bułek, relaksacyjne.

2017

W Programie wzięło udział 77 osób. Animatorzy lokalni przeprowadzili 234 spotkania z mieszkańcami, specjalista ds. wolontariatu przeprowadził 51 spotkań z wolontariuszami. Odbyły się 73 spotkania integracyjno-edukacyjne - warsztaty fotograficzne, rękodzieła, florystyczne, makijażu, szycia, stylizacji, treningi z trenerem personalnym, spotkania z dietetykiem, Grupa Praktyków Społecznych, warsztaty rozwojowe. Przeprowadzono cykl szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych, zorganizowano wyjazdową wizytę studyjną. Zorganizowano i współorganizowano następujące wydarzenia lokalne:

- II Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy;
- gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”;
- tworzenie muralu przy ul. Łącznej, „Sąsiedzkie Zumbowisko”;
- gra terenowa „Zombie Szpil”;
- „Andrzejki”;
- impreza Mikołajkowa;
- spotkanie świąteczne.

Współorganizowano III Dni Zawodzia. Animatorzy lokalni wsparli mieszkańców w przygotowaniu i realizacji inicjatyw lokalnych oraz w realizacji projektu w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	470 303,66	90 038,75	189 128,00	191 136,91	n. d.
Fundusze strukturalne	467 303,66	90 038,75	186 128,00	191 136,91	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	n. d.



Rysunek 32 Spotkanie świąteczne 2017



Rysunek 33 Śniadanie na trawie 2016

DODATKOWE INFORMACJE

<https://mocnirazem.org/2017/12/30/cal-zawodzie/>

<https://pl-pl.facebook.com/CALZawodzie/>

PRZEBUDOWA UL. 1 MAJA NA ODCINKU OD UL. STASZICA DO ISTNIEJĄCEJ PĘTLI TRAMWAJOWEJ W KATOWICACH-ZAWODZIU

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2010-2012; 2014-2016	UL. 1 MAJA	ZAKOŃCZONY
			PODOB SZAR REWITALIZACJI
			ŚRÓDMIEŚCIE
			✓ ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na przebudowie ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ulicą Staszica do pętli tramwajowej w dzielnicy Zawodzie w Katowicach. Zakres przebudowy obejmował:

- ulicę wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i wjazdami, miejscami postojowymi, zatokami autobusowymi;
- kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi;
- oświetlenie uliczne;
- sieć teletechniczną;
- zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem zgodnie z otrzymanymi warunkami i uzgodnieniami;
- nowe nasadzenia, elementy małej architektury;
- docelową organizację ruchu i organizację ruchu na czas robót.

Modernizacja ulicy 1 Maja polegała na przywróceniu pierwotnego przekroju poprzecznego poprzez wykonanie poszerzeń jezdni w miejscu istniejących peronów tramwajowych oraz zachowanie na całym odcinku szerokości pasa ruchu 6,25 m. Projekt zakładał wykonanie korekty przebiegu drogi, nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, zatok autobusowych, miejsc postojowych. W zakresie mieściła się również przebudowa odwodnienia, oświetlenia i instalacji technicznej (zgodnie z uzgodnieniami branżowymi) oraz wykonanie przejazdu przez torowisko tramwajowe w ul. 1 Maja w rejonie ul. Marcinkowskiego.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY



Rysunek 34 ul. 1 Maja

2014/2015

Realizowano i zakończono roboty budowlane. Trwało postępowanie w sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania za obniżenie wartości gruntu (położenie kabli) w ramach inwestycji.


2016

Środki zaplanowano na wypłatę jednorazowego odszkodowania w związku z obniżeniem wartości gruntu, jednak wycofano się z zawarcia umowy dotyczącej stanu prawnego, z uwagi na brak stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii wysokości kosztów.


DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	11 512 729	11 512 729	0,00	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	7 285 328	7 285 328	0,00	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pozostałe środki krajowe	4 227 401	4 227 401	0,00	n. d.	n. d.

Cyfrowa Eksplozja Wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice-Zawodzie” wraz z jej wyposażeniem

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2017-2018	UL. MARCINKOWSKIEGO 13	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt polegał na przebudowie/adaptacji/remontie pomieszczenia po dawnym dziale księgowości w Dziale „Zawodzie” MDK „Bogucice-Zawodzie” na potrzeby stworzenia supernowoczesnej pracowni multimedialno-edukacyjnej wraz z jej profesjonalnym wyposażeniem komputerowym. Powstanie i uruchomienie pracowni umożliwiło stworzenie innowacyjnej i adekwatnej do potrzeb oferty edukacyjnej, z której skorzystać mogą mieszkańcy dzielnicy, w każdym wieku.</p>			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			✓ ZAWODZIE
2017/2018			ZAŁĘŻE
<p>W związku z zawieszeniem z urzędu w 2017 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę pomieszczeń, przesunięto rzeczową realizację zadania na rok następny. W 2018 r. wykonano prace budowlane w ramach adaptacji pomieszczeń pod pracownię multimedialną. Wyposażono pracownię w meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Zadanie zostało zakończone i odebrane.</p>			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 35 Sala zajęć



Rysunek 36 Lokalizacja projektu

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	111 000	6 612	104 388,00	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Środki własne	111 000	6 612	104 388,00	n. d.	n. d.

REWITALIZACJA PLACU LONDZINA

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZMZ

LATA REALIZACJI

2017 - 2019

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na przystosowaniu terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie stref dostosowanych do różnych grup wiekowych. Zakres inwestycji obejmował utworzenie trzech wejść do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północno-wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych; umiejscowienie tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej; utworzenie strefy rodzinnej - placu zabaw oraz miejsca organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej utworzono ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich - ścieżka dedykowana była osobom starszym. Projekt dofinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY


2018

Dokonano płatności ostatniej raty za wykonanie studium wykonalności.

2019

Wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem, który zakładał zagospodarowanie parku: budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę miejsca pod organizację imprez plenerowych, budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej oraz strefy ogródków sąsiedzkich, zagospodarowanie elementami małej architektury ze szczególnym naciskiem na elementy edukacyjne oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnację roślinności wysokiej i niskiej.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 035 751	25 500	1 500,00	2 008 750,92	n. d.
Fundusze strukturalne	1 176 288	21 675	1 275,00	1 153 338,40	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	138 387	2 550	150,00	135 686,88	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	721 076	1 275	75,00	719 725,64	n. d.



Rysunek 37 Plac Londzina – prace budowlane (1)
(źródło: Pracownia AMAYA ARCHITEKCI)



Rysunek 38 Plac Londzina – prace budowlane (2)
(źródło: Pracownia AMAYA ARCHITEKCI)



Rysunek 39 Plac Londzina – efekt końcowy (1)



Rysunek 40 Plac Londzina – efekt końcowy (2)

RESILIENT EUROPE - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ELASTYCZNOŚCI MIEJSKIEJ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2016 - 2018	DZIELNICA ZAŁĘŻE	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			
Celem projektu było zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwycięzenie sytuacji kryzysowej obszaru Załęża w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact.			
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			
2018			
Zorganizowano spotkanie członków projektu w Katowicach; wyjazd służbowy 3 pracowników Urzędu Miasta i 3 członków LGU do Holandii; wykonano tłumaczenie pism z języka polskiego na język angielski; poniesiono wydatki z tytułu uczestnictwa w projekcie; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu; dokonano płatności za wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta wiodącego w projekcie; zakończono realizację umowy na opracowanie dokumentu pn. "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej"; wykonano materiały promocyjne z logiem projektu oraz zrealizowano film promocyjny.			
PODOBZAR REWITALIZACJI			
ŚRÓDMIEŚCIE			
ZAWODZIE			
✓ ZAŁĘŻE			
BOGUCICE			
SZOPIENICE-BUROWIEC			
JANÓW-NIKISZOWIEC			



LEGENDA

- ul. Gliwicka - Główna arteria i oś dzielnicy
- Powiązania poprzeczne do ul. Gliwickiej (ulice, ciągi piesze, kładki)
- Planowane i potencjalne powiązania (ul. Nowogliwicka, powiązanie z dworcem PKP)
- Miejsca węzłowe wybrane do szczegółowej analizy
- - - Ważniejsze funkcje usługowe w rejonie węzłowych przestrzeni publicznych
- - - Potencjalne kształtowanie pierzei węzłowych przestrzeni publicznych
- ● Przystanki tramwajowe i autobusowe

Rysunek 41 Schemat struktury systemu przestrzeni publicznych Załęża (element opracowania pt.: "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej")



Rysunek 42 Kadr z filmu promującego projekt



DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	125 343	70 563	54 780,10	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	95 627	59 979	35 648,07	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pozostałe środki krajowe	29 716	10 584	19 132,03	n. d.	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

Broszura nt. projektu: http://www.katowice.eu/SiteAssets/Strony/Resilient-Europe/Broszura_PL.pdf
<https://urbact.eu/resilient-europe>

BUDOWA WODNYCH PLACÓW ZABAW W KATOWICACH (ul. Gliwicka)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2018

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 214

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci w mieście Katowice, poprzez budowę wodnego placu zabaw przy ul. Gliwickiej 214 na obszarze parku w sąsiedztwie kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik”.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zakres inwestycji obejmował budowę wodnego placu zabaw wraz z zapleczem technicznym mieszczącym technologię uzdatniania wody i zbiornik wyrównawczy, budowę zaplecza sanitarnego (kontenerowego), budowę oświetlenia terenu, wykonanie monitoringu wizyjnego, zagospodarowanie terenu, niezbędne przekładki i zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego kolidującego z zakresem zamówienia, budowę sieci i przyłączy niezbędnych do funkcjonowania obiektu.



Rysunek 43 Plan sytuacyjny



Rysunek 44 Wodny plac zabaw - Gliwicka 214

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 660 500	n. d.	1 660 500	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	n. d.	0,00	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	n. d.	0,00	n. d.	n. d.
Środki kredytu	0,00	n. d.	0,00	n. d.	n. d.
Środki własne	1 660 500	n. d.	1 660 500	n. d.	n. d.

PRZEDŁUŻENIE UL. BAILDONA W KIERUNKU PLANOWANEJ UL. NOWOGLIWICKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2015 - 2016	UL. BAILDONA	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował realizację drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.			ZAWODZIE-PORCELANOWA
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			✓ DĄB-BAILDONA
2015			KOLONIA ALFRED
W efekcie realizacji projektu wykonano: 1 037,63 m ² drogi oraz 379,55 m ² chodnika oraz most, w tym 104,64 m ² pow. asfaltowa płyty mostowej i 96,28 m ² chodnika.			WEŁNOWIEC-KONDUKTORSKA
2016			SZOPIENICE-WOŹNIAKA
Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Zakończono realizację zadania.			



Rysunek 45 Zakres projektu nr 71

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	2 513 218	2 080 907,55	432 310,00	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Środki własne	2 513 218	2 080 907,55	432 310,00	n. d.	n. d.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIEJSKICH W TYM PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYSZŁEGO OTOCZENIA W DZIELNICY BOGUCICE – REWITALIZACJA PARKU BOGUCKIEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM/ZZM

LATA REALIZACJI

2013, 2015/16, 2018/19

LOKALIZACJA

UL. KOPALNIANA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zagospodarowanie przestrzeni Miasta Katowice, w tym przebudowę i remont lokali zlokalizowanych w obrębie budynków znajdujących się przy ul. Markiefki 64 i 68 w Katowicach dla potrzeb realizacji projektu pn. „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej” wraz z modernizacją przestrzeni publicznej Parku Boguckiego.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

✓ BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane wraz z robotami dodatkowymi (murarskie, tynkarskie, izolacyjne, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne; wykonano instalację wentylacji mechanicznej, podłączono elektryczne piece grzewcze, zainstalowano urządzenia sanitarne; wykonano renowację ceglanej elewacji frontowej; na podwórzu wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i nasadzenie zieleni niskiej) dot. lokalu w budynku przy ul. Markiefki 64. W zakresie przebudowy lokali w budynku przy ul. Markiefki 68 ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. W zakresie zagospodarowania parku przeprowadzono 16% robót budowlanych, z czego całość robót rozbiórkowych, 27% robót związanych z budową ciągów pieszych i 21% prac w zieleni, 33% prac związanych z budową nowego oświetlenia oraz 43% prac związanych z częścią hot-spotów Wi-Fi. Trwały roboty budowlane oraz prowadzony był nadzór inwestorski.

2019

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem. Projekt zakończono.



Rysunek 46 Rewitalizacja Parku Boguckiego – efekt końcowy

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	7 339 757	176 876	1 218 267,66	5 944 611,50	n. d.
Fundusze strukturalne	4 994 622	113 752	919 850,74	3 962 753,92	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	587 602	13 383	108 217,71	466 206,35	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	1 757 532	49 741	190 199,21	1 515 651,23	n. d.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY DLA TERENU BUDOWY NOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO, MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KONGRESOWEGO ORAZ SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2008-2018

LOKALIZACJA

kwartał ul. Olimpijskiej,
Góreckiego, Dobrowolskiego,
al. Roździeńskiego

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Zakres projektu obejmował ulicę Dobrowolskiego stanowiącą przedłużenie ul. Dudy Gracza oraz ul. Nadgórników oraz przedłużenie śladu ulicy Olimpijskiej, co łącznie stanowiło 2,2 km nowych i przebudowanych dróg. Ponadto wybudowano parking w rejonie ul. Olimpijskiej; kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską oraz ścieżki rowerowe.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

✓ BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Trwały postępowania odszkodowawcze.



Rysunek 47 Układ komunikacyjny

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	153 916 356	153 600 696	285 659,33	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Środki kredytu	117 587 475	117 587 475	0,00	n. d.	n. d.
Środki własne	36 328 881	36 013 221	285 659,33	n. d.	n. d.

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ (PO KOTŁOWNI) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W KATOWICACH – SZOPIENICACH POD CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻOWEJ W SZOPIENICACH WRAZ REWITALIZACJĄ PARKU OLIMPIJCZYKÓW W DZIELNICY SZOPIENICE

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM / GIMNAZJUM NR 13

LATA REALIZACJI

2015/16; 2018/19

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 7

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował adaptację pomieszczeń w budynku w gimnazjum nr 13 w Katowicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku szkoły o przedsionek windy, a także rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice. Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych oraz zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren dzielnicy Szopienice-Burowiec.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu była wykorzystywana w szczególności do projektów planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.2.1 RPO WSL 2014-2020),
- Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.1.1 RPO WSL 2014-2020).

PODOBZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w zakresie nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po kotłowni i składzie opału oraz rozbudowy o przedsionek windy. W zakresie rewitalizacji parku przeprowadzono całość robót ziemnych i rozbiórkowych, część robót związanych z budową nowych ciągów pieszych oraz roboty związane z wykonaniem oświetlenia. Trwały roboty budowlane oraz prowadzony był nadzór inwestorski.

2019


Wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem. Projekt zakończono.



Rysunek 48 Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (1)




Rysunek 49 Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (2)



Rysunek 50 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (1)



Rysunek 51 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (2)



Rysunek 52 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (3)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 670 613	129 773	1 415 099,73	1 125 740,07	n. d.
Fundusze strukturalne	1 577 142	110 306	773 187,67	693 648,24	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	185 546	12 977	90 963,14	81 605,67	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	907 925	6 490	550 948,92	350 486,16	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

[http://katowice.eu/Strony/Dostosowanie-pomieszcze%C5%84-\(po-kot%C5%82owni\)-przy-Gimnazjum-nr-13-w-Katowicach---Szopienicach-pod-Centrum-Animacji-M%C5%82odzie%C5%BCowej-w.aspx](http://katowice.eu/Strony/Dostosowanie-pomieszcze%C5%84-(po-kot%C5%82owni)-przy-Gimnazjum-nr-13-w-Katowicach---Szopienicach-pod-Centrum-Animacji-M%C5%82odzie%C5%BCowej-w.aspx)

WZROST DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROZBUDOWANYCH PRZEDSZKOLACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM BYŁO MIASTO KATOWICE (MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 66)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MP NR 66/ CUW

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 50

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował doposażenie dwóch miejskich przedszkoli w pomoce dydaktyczne, dodatkowe zajęcia dla dzieci, zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Wykonany zakres obejmował utworzenie i funkcjonowanie nowych oddziałów dla 72 dzieci: 2 oddziały ogólnodostępne, 2 oddziały integracyjne oraz prowadzenie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz zajęć na basenie. W okresie sprawozdawczym zakupiono środki czystości oraz pomoce naukowe do sali doświadczania świata, Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.08.2018 r.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 53 Sala w MP nr 66 (1)




Rysunek 54 Sala w MP nr 66 (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	944 252,00	0,00	254 859,00	689 392,96	n. d.
Fundusze strukturalne	786 674,00	0,00	209 344,00	577 329,93	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	157 578,03	0,00	45 515,00	112 063,03	n. d.

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE WIOSNY LUDÓW ORAZ SKRZYŻOWANIA Z UL. LWOWSKĄ, BEDNORZA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE (PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2010-2016; 2017-2019	UL. WIOSNY LUDÓW	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował zadania z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej.			
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ŚRÓDMIEŚCIE
Rzeczowa realizacja zadania obejmowała okres 2010-2016.			ZAWODZIE
2018			ZAŁĘŻE
Trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 rok.			BOGUCICE
2019			✓ SZOPIENICE-BUROWIEC
Trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 rok.			JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 55 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (1)



Rysunek 56 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (2)

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	7 894 337	7 894 337	0,00	0,00	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	7 894 337	7 894 337	0,00	0,00	n. d.

PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. LWOWSKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUIM

LATA REALIZACJI

2017-2019

LOKALIZACJA

UL. LWOWSKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zakończono przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. Bagienną (DK79).

2019

Zadanie zakończone i odebrane. Rozliczenie robót z roku 2018.



Rysunek 57 Lokalizacja projektu nr 87

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	6 227 067	1 622 572	3 728 838,53	875 654,51	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki budżetu państwa	1 523 000	1 523 000	0,00	875 654,51	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	4 704 067	99 572	3 728 838,53	0,00	n. d.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM BYŁO MIASTO KATOWICE, POPRZEZ UTWORZENIE NOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2017

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 50

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na rozbudowie Miejskiego Przedszkola nr 41 i 66 w oparciu o modułowe rozwiązania.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Ze względu na późny termin podpisania umowy z wykonawcą robót, przesunięto realizację zadania na rok 2017.

2017

Wykonano wszystkie prace demontażowe i rozbiórkowe. Wykonano ponadto zabudowę kontenerową, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, prace elewacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne i kanalizacyjne, instalacje C.O., zagospodarowanie terenu, dostarczono i zamontowano wyposażenie sal i kuchni.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	3 829 664,60	97 939	0,00	3 731 725,6	n. d.
Fundusze strukturalne	2 707 429,90	83 248	0,00	2 624 181,9	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	1 122 234,60	14 691	0,00	1 107 543,6	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

<http://katowice.eu/Strony/Zwi%C4%99kszenie-dost%C4%99pno%C5%9Bci-do-plac%C3%B3wek-wychowania-przedszkolnego%2C-dla-kt%C3%B3rych-organem-prowadz%C4%85cym--jest-miasto-Katowice-poprze.aspx>

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY SZOPIENICE-GISZOWIEC PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2014; 2016/17; 2019

LOKALIZACJA

UL. OBROŃCÓW
WESTERPLATTE 10

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach. Jego celem było zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii w obiekcie. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2019 rok.

2019

W okresie sprawozdawczym zrealizowano prace budowlane zgodnie z projektem.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 58 Prace termomodernizacyjne budynku



Rysunek 59 Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 10 – stan przed

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 105 507	38 376	n. d.	1 067 131,04	n. d.
Fundusze strukturalne	409 538	0,00	n. d.	409 538,36	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	48 179	0,00	n. d.	48 179,31	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	n. d.	0,00	n. d.
Środki własne	647 789	38 376	n. d.	609 413,37	n. d.

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU JANUSZA SIDŁY

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. 11 LISTOPADA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę parku, w tym przebudowę ciągów pieszych, budowę miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarpy stanowiącej część placu.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

W roku 2015 opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych. W roku 2016 wykonano roboty budowlane, polegające na niwelacji i utwardzeniu powierzchni gruntu, remoncie uszkodzonych fragmentów istniejących nawierzchni oraz zagospodarowania skweru zielenią. Ustawiono ogrodzony wybieg dla psów oraz inne elementy małej architektury (ławki i kosze). Zadanie zakończone i odebrane.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 60 Skwer Janusza Sidły – (1)



Rysunek 61 Skwer Janusza Sidły – (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	223 605	10 947	212 657,60	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Środki własne	223 605	10 947	212 657,60	n. d.	n. d.

SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2017-2019

LOKALIZACJA

UL. BEDNORZA 14

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dostosowanie lokalu (dotychczasowa funkcja - apteka) o powierzchni ok. 180 m² do nowej funkcji tj. usług społecznych. Projekt współfinansowany był ze środków EFRR w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty: murarskie, tynkarskie, izolacyjne, posadzkarskie, okładzinowe, malarskie, stolarkę drzwiową, instalacje elektryczne, przeciwpożarową, wodno-kanalizacyjną, c.o., wykonano montaż urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego, remont klatek schodowych.

2019

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru końcowego.



Rysunek 62 Budynek przy ul. Bednorza 14

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 145 942	71 217	960 199,37	114 526,41	n. d.
Fundusze strukturalne	515 954	44 007	423 555,42	48 392,47	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	60 700	5 177	49 829,64	5 693,23	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	569 288	22 033	486 814,31	60 440,71	n. d.

ROZBUDOWA OBIEKTU JANTOR II NA LODOWISKO Z INSTALACJĄ MROŻENIOWĄ, SALĄ GIMNASTYCZNA, ZAPLECZEM SZATNIOWO – SANITARNYM WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY LODOWISKAMI JANTOR I I JANTOR II

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE/MOSIR	2018-2019	UL. NAŁKOWSKIEJ 11	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na poprawie jakości infrastruktury sportowej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem na budowę; projekt wykonawczy prac.

Zakres prac budowlanych:

- 1) Wykonanie lodowiska, w tym: nowa płyta lodowiska, technologia chłodzenia, bandy - wykonano częściowo;
- 2) Wykonanie dla lodowiska zaplecza i łącznika pomiędzy obiektami Jantor I i Jantor II, w tym: roboty budowlane i konstrukcyjne, roboty elektryczne, instalacyjne wentylacyjne, wykonanie systemu ppoż. i monitoringu wizyjnego - wykonano częściowo;
- 3) Modernizacja sali gimnastycznej, w tym: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie konstrukcji stalowej sali gimnastycznej, roboty budowlane, ułożenie parkietu - wykonano częściowo.

2019

Wykonano roboty budowlane i konstrukcyjne, elektryczne, instalacyjne i wentylacyjne, wykonano system ppoż. i monitoring wizyjny, usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Zadanie zakończone i odebrane.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	8 649 199	n. d.	6 149 199,00	2 499 999,99	n. d.
Fundusze strukturalne	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 500 000	n. d.	3 300 000,00	200 000,00	n. d.
Środki kredytu	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Środki własne	5 149 199	n. d.	2 849 199,00	2 299 999,99	n. d.

MOJE WYBORY – MOJE KWALIFIKACJE – MOJE ZAWODOWE PERSPEKTYWY. NOWOCZESNE I AKTYWNE ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ZSZ NR 3/CUW	2016-2018	DZIELNICA JANÓW-NIKISZOWIEC	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Celem projektu było powiązanie wiedzy zdobywanej przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach w trakcie procesu kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Projekt obejmował organizację kursów oraz staży dla uczniów szkoły. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL 2014-2020 – poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.</p>			<p>ŚRÓDMIEŚCIE</p> <p>ZAWODZIE</p> <p>ZAŁĘŻE</p> <p>BOGUCICE</p> <p>SZOPIENICE-BUROWIEC</p> <p>✓ JANÓW-NIKISZOWIEC</p>
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			
2018			
<p>W okresie sprawozdawczym zakończono kurs rozpoczęty w 2017 roku dla 12 uczniów w zawodzie technik elektronik; przeprowadzono kurs w zakresie uprawnień elektrycznych SEP dla 10 uczniów, zakończony egzaminem; kurs montażu instalacji fotowoltaicznych dla 10 uczniów; warsztaty samokształcenia i doradztwa zawodowego dla 14 uczniów; kontynuowano dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 2 nauczycieli; realizowano staże i praktyki zawodowe dla 4 uczniów w zawodzie technik elektryk, dla 8 uczniów w zawodzie technik elektronik, dla 3 uczniów w zawodzie technik górnictwa podziemnego; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.</p>			

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	169 350	90 585	78 764,73	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	141 672	74 722	66 950,43	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	16 667	8 791	7 876,03	n. d.	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pozostałe środki krajowe	11 010	7 072	3 938,27	n. d.	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Moje-wybory---moje-kwalifikacje---moje-zawodowe-perspektywy--Nowoczesne-i-aktywne-zdobywanie-kwalifikacji-zawodowych.aspx>

NAUCZYCIELEM WSZYSTKIEGO JEST PRAKTYKA – MODERNIZACJA BAZY WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ZSZ nr 3	2015-2017	UL. SZOPIENICKA 66	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę bazy warsztatowo-dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Zapłacono I ratę za dozór techniczny projektu. Ponadto środki zaplanowano na wyposażenie warsztatów w nowoczesny sprzęt w celu umożliwienia uczniom zdobywania praktycznych umiejętności w zakresie elektryki, elektrotechniki, górnictwa i ekonomii. Realizacja zadania była kontynuowana w 2017 roku w związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie.

2017

Wykonano remont i modernizację budynku warsztatów szkolnych oraz pracowni; zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, projektor z tablicą interaktywną, sprzęt komputerowy, maszyny specjalistyczne (m.in. do metalu, drewna, spawania, dokonywania pomiarów geodezyjnych) oraz szafy narzędziowej. Projekt zakończono.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2018 r.
Razem wydatki	1 106 142	43 050	1 063 092,39	n. d.	n. d.
Fundusze strukturalne	733 448	10 200	723 248,06	n. d.	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	n. d.	n. d.
Pozostałe środki krajowe	372 694	32 850	339 844,33	n. d.	n. d.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Nauczycielem-wszystkiego-jest-praktyka---modernizacja-bazy-warsztatowo-dydaktycznej-w-Zespole-Szk%C3%B3%C5%82-Zawodowych-nr-3-w-Katow.aspx>

Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach).

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	OBSZAR ZDEGRADOWANY	STATUS PROJEKTU
MOPS	2015-2017	WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC, DĄB	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na pracy ze społecznością lokalną w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wspieraniu procesu reintegracji zawodowej uczestników projektu.

Projekt zakładał organizację spotkań i szkoleń animacyjnych, treningów umiejętności społecznych, lokalnych imprez integracyjnych oraz warsztatów i wydarzeń edukacyjnych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach i spotkaniach integracyjno-edukacyjnych, skorzystali ze wsparcia animatora lokalnego, zaplanowano i realizowano w grupie różne inicjatywy.

Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

W 2016 roku uczestnictwo w PAL-W rozpoczęło 41 osób. W ramach Programu zorganizowano m.in.: wyjazdowy trening kompetencji społecznych, w którym udział wzięło 12 uczestników; szkolenia i spotkania animacyjne - odbyło się 149 spotkań z animatorami (spotkania

z mieszkańcami, spotkania z młodzieżą, spotkania indywidualne, Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich), a także zorganizowano 6 spotkań z przedstawicielami instytucji lokalnych; Lokalną Strefę Kobiet – zajęcia animacyjno-integracyjne dla mieszkanki dzielnicy. Odbyło się 31 spotkań (w tym spotkania z animatorem, spotkania edukacyjno-integracyjne, zajęcia fitness, wyjścia integracyjne dla mam z dziećmi, a także zatrudniono opiekunkę do dzieci). Lokalna Strefa Kobiet skupiła 13 uczestniczek, wydarzenia lokalne – Program wsparł organizację biegu przełajowego organizowanego przez Gimnazjum nr 9, w którym uczestniczyło 40 osób, a także Objazdowego Kina Dzielnicowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa, w którym wzięło udział ok. 100 mieszkańców, Dni Wełnowca-Józefowca, w których udział wzięło ok. 250 mieszkańców, a także Andrzejki dla mieszkańców, w których uczestniczyło 17 osób, warsztaty genealogiczne przeprowadzone przez mieszkańca dzielnicy dla 6 osób, 3 wyjścia integracyjne dla uczestników i ich otoczenia. W wyjściach wzięło udział 10 osób. W 2016 r. Program pozyskał 8 wolontariuszy (2K/6M), którzy pomagali w organizacji wydarzeń lokalnych.

2017

W 2017 roku w Programie rozpoczęły udział 24 osoby (18K i 6M). Łącznie w 2017 roku w warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Program wzięło udział 344 osoby (239 K i 105 M), w tym 49 uczestników Programu (41 K i 8 M). Prowadzono działania związane z organizowaniem społeczności lokalnej, w tym spotkania z mieszkańcami (spotkania z animatorem lokalnym, zajęcia rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia Lokalnej Strefy Kobiet, w ramach której zapewniono opiekę nad dziećmi). Realizowano również działania z zakresu integracji: podczas ferii zimowych (m.in. Muzeum Śląskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej UNIKAT, Jump World), podczas wakacji letnich (m.in. sąsiedzki grill, wyjście integracyjne do kręgielni, PAL-FEST), wyjścia integracyjne z grupą mam z dziećmi do bawilandii oraz zorganizowano wyjście integracyjne do teatru. Odbyło się kilka wydarzeń lokalnych, m.in. gra terenowa dla rodzin „Polowanie na PALoWe pisanki”, „Szafing – wymiana odzieży”, czy Dni Wełnowca-Józefowca. Podpisano 7 porozumień o wolontariacie. Wolontariuszka - mieszkanka prowadziła otwarte zajęcia fitness dla mieszkanki ww. dzielnic. Pracownicy PAL-W wspierali mieszkańców w realizacji 2 projektów w ramach inicjatyw lokalnych. Zorganizowano wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych.



Rysunek 63 Grill sąsiedzki - lipiec 2017 r.



**Program Aktywności Lokalnej
Wełnowiec-Józefowiec-Dąb**



Rysunek 64 Dzień otwarty - październik 2015 r.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	344 562,61	71 171,15	123 454,74	149 936,72	n. d.
Fundusze strukturalne	344 562,61	71 171,15	123 454,74	149 936,72	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	n. d.

KATOWICE MIASTO OTWARTE – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	ODDZIAŁYWANIE	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO + PODMIOT PRYWATNY	2018-2019	HORYZONTALNE	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zwiększenie zdolności do zatrudnienia, integrację społeczno-zawodową oraz poprawę funkcjonowania społecznego uczestników projektu, wywodzących się z grup i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby bezdomne, bezrobotne i bierne zawodowo, uzależnione, osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym zatrudniono kadrę i rozpoczęto rekrutację uczestników oraz realizację usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej; prowadzono ośrodek "Integracja", w ramach którego realizowano: krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dietetyka, fizjoterapeuty.

2019

Kontynuowano prowadzenie ośrodka "Integracja" w ramach, którego realizowano m.in. krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z serii spotkań z fizjoterapeutami. Prowadzone były zajęcia z pacjentami obejmujące: ćwiczenia usprawniające dopasowane indywidualnie dla pacjenta z wykorzystaniem sprzętów (orbitrek, bieżnia, rower stacjonarny, Redcord), gimnastyka, zabiegi fizykoterapeutyczne (elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, sonoterapia i terapia światłem Bioptron), masaże (klasyczny, centryfugalny, poprzeczny, funkcyjny), terapia manualna, terapia manualna tkanek miękkich oraz grupowe ćwiczenia relaksacyjne i aromaterapia.). Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z indywidualnych i grupowych konsultacji z dietetykiem. Przeprowadzono z uczestnikami wywiady żywieniowo-zdrowotne, analizę nawyków żywieniowych, składu ciała, ocenę stanu odżywiania. Każdy uczestnik otrzymał zalecenia dietetyczne, przepisy na przekąski, analizowano dzienniczek posiłków, tworzone indywidualne diety. Uczestnicy krótkookresowych pobytów dziennych wyjechali wraz z rodzicami oraz terapeutami na wyjazd terapeutyczny do Lalik. W trakcie wyjazdu uczestnicy wraz z rodzicami korzystali z zabiegów fizjoterapeutycznych, zwiedzali Wisłę oraz Istebną, uczestniczyli w zajęciach z kynoterapii, regionalnych zajęciach edukacyjnych w Zagrodzie Edukacyjnej w Koniakowie, warsztatach edukacyjnych bez drutów i szydeł. Zorganizowano również dla rodziców i uczestników oraz terapeutów krótkookresowych pobytów dziennych Wigilię.



Rysunek 65 Zajęcia w ramach krótkookresowego pobytu dziennego, 2019 r.



Rysunek 66 Działania towarzyszące CUS, 2019 r.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	3 365 254	n. d.	1 100 642,42	2 123 878,18	n. d.
Fundusze strukturalne	2 660 650	n. d.	934 770,38	1 688 953,01	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	250 413	n. d.	87 242,23	159 693,84	n. d.
Środki kredytu	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	454 191	n. d.	78 629,81	275 231,33	n. d.

RAMIĘ W RAMIĘ. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W KATOWICACH – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2018-2019

ODDZIAŁYWANIE

HORYZONTALNE

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez realizację usługi asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz mieszkania treningowego. Projekt skierowany był do osób, głównie z dzielnic: Śródmieścia, Załęża, Zawodzia, Bogucic, Janowa-Nikiszowca oraz Szopieniec-Burowca.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON. Partner zatrudnił i przeszkolił dwóch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, w okresie realizacji projektu prowadzona była ciągła rekrutacja uczestników chętnych do skorzystania z usługi asystenta. Z ww. usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 14 osób niepełnosprawnych. Prowadzone były treningi umiejętności społecznych (m.in. trening finansowy, trening kulinarny, trening zarządzania mieszkaniem, trening autonomii decyzyjnej, trening umiejętności integracji ze społecznością lokalną, trening załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników. Opiekun mieszkania treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników, przekazując im informacje o postępach treningu i wskazania do dalszej pracy w środowisku domowym w celu utrwalenia efektów treningu. Rozpoczęto również realizację kolejnego zadania z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę rodziny, w ramach której ze wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystały 32 osoby.



Rysunek 67 Trening spędzania czasu wolnego, 2019 r.

2019

W okresie realizacji projektu prowadzona była ciągła rekrutacja uczestników chętnych do skorzystania z usługi asystenta. Z ww. usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 61 osób niepełnosprawnych. Prowadzone były treningi umiejętności społecznych (m.in. trening finansowy, trening kulinarny, trening zarządzania mieszkaniem, trening autonomii decyzyjnej, trening umiejętności integracji ze społecznością lokalną, trening załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników. Opiekun mieszkania treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników przekazując im informacje o postępach treningu i wskazania do dalszej pracy w środowisku domowym w celu utrwalenia efektów treningu. Realizowano również kolejne zadanie z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę rodziny, w ramach której ze wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystało 41 osób.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 008 568	n. d.	369 600,01	622 099,41	n. d.
Fundusze strukturalne	853 750	n. d.	323 548,34	530 202,25	n. d.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	80 354	n. d.	30 451,67	49 901,86	n. d.
Środki kredytu	0,00	n. d.	0,00	0,00	n. d.
Pozostałe środki krajowe	74 464	n. d.	15 600,00	41 995,30	n. d.

Rysunek 1 Budynek przy ul. Francuskiej 43	2
Rysunek 2 Wyposażenie siedziby projektu nr 2	2
Rysunek 3 Strefa Rondo-Rynek (widok z góry).....	2
Rysunek 4 Rynek – Plac Kwiatowy.....	2
Rysunek 5 Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego - stan przed	2
Rysunek 6 Stan po zrealizowaniu projektu (1)	2
Rysunek 7 Stan po zrealizowaniu projektu (2)	2
Rysunek 8 Lokalizacja projektu nr 8	2
Rysunek 9 Lokalizacja projektu nr 9	2
Rysunek 10 Lokalizacja projektu nr 12	2
Rysunek 11 Plac zabaw ze strefą fitness	2
Rysunek 12 Sala wykładowa	2
Rysunek 13 Sala do zajęć praktycznych.....	2
Rysunek 14 Lokalizacja projektu nr 18	2
Rysunek 15 Siedziba MIP - widok z zewnątrz	2
Rysunek 16 Siedziba MIP - jedna z sal MIP.....	2
Rysunek 17 ul. Markiefki 68 – przed modernizacją.....	2
Rysunek 18 ul. Markiefki 68 – po modernizacji.....	2
Rysunek 19 Karola 3 – przed modernizacją (1)	2
Rysunek 20 ul. Karola 3 – po modernizacji (2)	2
Rysunek 21 Karola 3 – przed modernizacją (3)	2
Rysunek 22 ul. Karola 3 – po modernizacji (4)	2
Rysunek 23 Szeligiewicza 3c - przed modernizacją	2
Rysunek 24 Szeligiewicza 3c – po modernizacji	2
Rysunek 25 ul. Kordeckiego 3,4 - stare budynki.....	2
Rysunek 26 ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki.....	2
Rysunek 27 ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46.....	2
Rysunek 28 Wnętrza lokali	2
Rysunek 29 ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki.....	2
Rysunek 30 Sala wykładowa.....	2
Rysunek 31 Sala do zajęć praktycznych.....	2
Rysunek 32 Spotkanie świąteczne 2017	2
Rysunek 33 Śniadanie na trawie 2016.....	2
Rysunek 34 ul. 1 Maja.....	2
Rysunek 35 Sala zajęć.....	2
Rysunek 36 Lokalizacja projektu.....	2
Rysunek 37 Plac Londzina – prace budowlane (1)	2
Rysunek 38 Plac Londzina – prace budowlane (2)	2
Rysunek 39 Plac Londzina – efekt końcowy (1).....	2
Rysunek 40 Plac Londzina – efekt końcowy (2).....	2
Rysunek 41 Schemat struktury systemu przestrzeni publicznych Załęża (element opracowania pt.: "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezylencji miejskiej"	2
Rysunek 42 Kadr z filmu promującego projekt.....	2
Rysunek 43 Plan sytuacyjny.....	2
Rysunek 44 Wodny plac zabaw - Gliwicka 214.....	2
Rysunek 45 Zakres projektu nr 71	2
Rysunek 46 Rewitalizacja Parku Boguckiego – efekt końcowy	2

Rysunek 47 Układ komunikacyjny	2
Rysunek 48 Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (1)	2
Rysunek 49 Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (2)	2
Rysunek 50 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (1)	2
Rysunek 51 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (2)	2
Rysunek 52 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (3)	2
Rysunek 53 Sala w MP nr 66 (1)	2
Rysunek 54 Sala w MP nr 66 (2)	2
Rysunek 55 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (1)	2
Rysunek 56 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (2)	2
Rysunek 57 Lokalizacja projektu nr 87	2
Rysunek 58 Prace termomodernizacyjne budynku	2
Rysunek 59 Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 10 – stan przed	2
Rysunek 60 Skwer Janusza Sidły – (1).....	2
Rysunek 61 Skwer Janusza Sidły – (2).....	2
Rysunek 62 Budynek przy ul. Bednorza 14.....	2
Rysunek 63 Grill sąsiedzki - lipiec 2017 r.....	2
Rysunek 64 Dzień otwarty - październik 2015 r.	2
Rysunek 65 Zajęcia w ramach krótkookresowego pobytu dziennego, 2019 r.	2
Rysunek 66 Działania towarzyszące CUS, 2019 r.....	2
Rysunek 67 Trening spędzania czasu wolnego, 2019 r.	2